

**Sitzungsvorlage Nr. 137/2026**  
**(Referenz: 051/2026)**

Ausschuss für Technik und  
Umwelt

22.06.2026

öffentlich

**Beratungspunkt:**

**Campus "Silcherschule" - Erweiterung der bestehenden temporären Containerschule am Standort Silcherschule  
- Vergabe von Bauleistungen**

**Beschlussantrag:**

Der Vergabe von Bauleistungen für die Erweiterung der bestehenden temporären Containerschule am Standort Silcherschule mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 156.227,13 € (brutto) wird zugestimmt.

Das Gesamtvolumen setzt sich aus den folgenden Einzelgewerken zusammen:

- 1.) Der Vergabe für die Rohbauarbeiten/Unterbau der Containeranlage an die Firma CK Abbruch & Erdbau GmbH aus 73066 Uchingen zu einem Angebotspreis in Höhe von 38.819,23 € (brutto) wird zugestimmt.
- 2.) Der Vergabe für die Errichtung der Containeranlage an die Firma Eberhardt Modulbau GmbH & Co. KG aus 89143 Blaubeuren-Asch zu einem Angebotspreis in Höhe von 117.407,90 € (brutto) wird zugestimmt.

**Begründung:**

Wie in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am 16.03.2026 berichtet, meldet die Silcherschule den dringenden Bedarf von zwei weiteren Klassenräumen bereits ab dem Schuljahr 2026/27 an. Dazu soll eine weitere temporäre Containeranlage errichtet werden (SV 051/2026).

Die Bauleistungen für die Erweiterung der bestehenden temporären Containerschule am Standort Silcherschule wurden beschränkt ausgeschrieben und am 09.06.2026 submittiert. Die Submissionsergebnisse sollen hier vorgestellt und erläutert werden:

Die vorliegenden Angebote wurden durch das beauftragte Architekturbüro KILIAN + Partner jeweils fachlich und rechnerisch geprüft. Zur Vergabe wird jeweils das wirtschaftlichste Angebot vorgeschlagen.

Rohbauarbeiten/Unterbau der Containeranlage:

Für die Rohbauarbeiten/Unterbau der Containeranlage wurden neun Firmen zuvor im Zuge einer beschränkten Ausschreibung zur Abgabe eines Angebots aufgefordert, bei der Submission lagen zwei Angebote vor. Die vorliegenden Angebote wurden sachlich, fachlich und rechnerisch vom Architekturbüro KILIAN + Partner geprüft und es ergab sich folgender Sachverhalt:

Das an erster Stelle liegende Angebot ergab keine Beanstandungen. Die Firma CK Abbruch & Erdbau GmbH aus 73066 Uhingen kann die entsprechenden Referenzen vorweisen und ist der Bauherrschaft bekannt, zudem gilt die Firma als zuverlässig und leistungsstark. Es wird deshalb vorgeschlagen, der Firma CK Abbruch & Erdbau GmbH aus 73066 Uhingen den Auftrag in Höhe von 38.819,23 € (brutto) zu erteilen.

#### Erweiterung der Containeranlage:

Für die Erweiterung der Containeranlage wurden dreizehn Firmen zuvor im Zuge einer beschränkten Ausschreibung zur Abgabe eines Angebots aufgefordert, bei der Submission lagen vier Angebote vor. Die vorliegenden Angebote wurden sachlich, fachlich und rechnerisch vom Architekturbüro KILIAN + Partner geprüft und es ergab sich folgender Sachverhalt:

Das an erster Stelle liegende Angebot ergab keine Beanstandungen. Die Firma Eberhardt Modulbau GmbH & Co. KG aus 89143 Blaubeuren-Asch kann die entsprechenden Referenzen vorweisen und ist der Bauherrschaft bekannt, zudem gilt die Firma als zuverlässig und leistungsstark. Es wird deshalb vorgeschlagen, der Firma Eberhardt Modulbau GmbH & Co. KG aus 89143 Blaubeuren-Asch den Auftrag in Höhe von 117.407,90 € (brutto) zu erteilen.

#### Kostenentwicklung:

Der Kostenrahmen wird eingehalten, die zu vergebende Gewerke liegen in der Summe mit einem Gesamtbetrag von 13.772,87 € (brutto) unter dem HH-Ansatz 2026 in Höhe von 170.000 € (brutto).

#### Zeitschiene:

Das Bauvorhaben soll in den Sommerferien 2026 umgesetzt werden. Die voraussichtliche Fertigstellung und Inbetriebnahme ist zu Beginn des neuen Schuljahrs 2026/27 geplant.

#### **Finanzierung:**

Für diese Maßnahmen sind im Haushalt 2026 bei Sachkonto 11 24 02 03 01 42310000

„Silcherschule (Gebäude), Mieten und Pacht der Containeranlage“

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Mittel eingeplant im Betrag von       | 227.375,00 € |
| Bewirtschaftet sind derzeit           | 26.582,93 €  |
| Durch diese Maßnahmen werden benötigt | 156.227,13 € |
| Verfügbar sind damit noch             | 44.564,94 €  |

Oliver Marzian  
Oberbürgermeister

Mira Irion  
Fachbereichsleiterin Bauen

Patrick Mehring  
stellvertretender  
Stadtkämmerer

Christoph Braun  
Leiter Hochbauamt

**Anlagen (können zusätzlich auch in der Ratsinfo eingesehen werden)**

Anlage 1: Preisspiegel / Übersicht der Angebotssummen – Rohbauarbeiten / Unterbau  
(nicht öffentlich)

Anlage 2: Preisspiegel / Übersicht der Angebotssummen – Containeranlage (nicht öffentlich)