

Mitteilung	8282/2026	Fachbereich 4 Herr Reiff
Generalsanierung Feuerwehrdepot : Mehrkosten		
Folgenden Gremien zur Kenntnis: Bau- und Vergabeausschuss		

Information:

Das Projekt Generalsanierung Feuerwehrdepot ist nahezu abgeschlossen. Im Herbst stehen lediglich noch Restarbeiten Maler und Elektro in einzelnen Kellerräumen an.

In folgenden Gewerken zeichnen sich Mehrkosten ab

- Heizungs-und-Lüftungsbauarbeiten (bereits schlussgerechnet)
- Elektroarbeiten (zuletzt Nachtrag in Höhe 26.438.-€ .Gesamtauftrag neu 875.553.-€)
- Sanitärarbeiten
- Außenanlagen/Pflasterarbeiten
- Verschiedene Kleinaufträge

Damit verbunden sind Mehrkosten in der Kostengruppe 700 – Nebenkosten.

Bisher freigegebenes Budget für das Projekt : 5.040.000.-€

Mehrkosten laut Prognose Fachbereich 4.3 : 170.000.-€

Prognose Gesamtkosten neu 5.210.000.-€

Finanzielle Auswirkungen:

Auf der Haushaltstelle sind ausreichend Mittel in 2026 vorhanden. Die in 2026 geplanten Mittel für Schranken oder Tore (50.000.-€) und Mittel für den Ausbau des Parkplatzes Stadtwerke (200.000.-€) werden zur Deckung herangezogen.

Für beide Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2027 neue Mittel nachgemeldet.

Anlagen:

Anlage 1 – Kostenkontrolle FB4 2026-10-01