Vorhaben: Errichtung Modulbauten

Bauherr: Kreisstadt Siegburg

Errichtung Mobilraumanlage / Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Bildungscampus Neuenhof, Siegburg Objekt:

Architekt: I.DE.O.S. architecturbüro, Christian Stentzel Dipl. Ing. Architekt

Hauptstr. 14, 50859 Köln



1	2	3	4	5	6	.7	8	9
Pos.	Gewerk	Einheit	Menge	Kosten	Gesamt	Zw Summe	Gewerke Summe	Gesamt Summe
	Titel			€/netto	€/netto	€/netto	€/netto	€/netto
	KOSTENGRUPPE 300	ar i i i						
1	Abbruch, Erdarbeiten, Rohbau (Containeranlage)							
1.1	Baustelleneinrichtung	psch	1,00	20.000,00	20.000,00			
1.2	Kranaufstellfläche einrichten, Vorarbeiten, Absperrungen	psch	1,00	5.400,00	5.400,00			
1.3	Bauzaun aufstellen	m	120,00	14,00	1.680,00	/		
1.4	Überstandszeit Bauzaun	m/Wo	3.120,00	2,00	6.240,00			
1.5	Mobiles Baustellen-WC einrichten	Stck	1,00	120,00	120,00			
1.6	Mobiles Baustellen-WC vorhalten	Stck/Wo	30,00	25,00	750,00			
1.7	Bauwasseranschluss	Stck	1,00	400,00	400,00			
1.8	Bauwasseranschluss vorhalten	Stck/Wo	30,00	5,00	150,00		-	
1.9	Baustromanschluss	Stck	1,00	1.600,00	1.600,00	- AT -		
1.10	Baustromanschluss vorhalten	Stck/Wo	30,00	10,00	300,00			
1.11	Baustromverteiler	Stck	2,00	900,00	1.800,00			
1.12	Baustromverteiler vorhalten	Stck/Wo	60,00	14,00	840,00			
1.13	Aufnehmen Befestigung (z.B. Tartanflächen, Asphalt) in Teilflächen, inkl. Asphaltschnitt (PAK-frei!)	m²	50,00	50,00	2.500,00			
1.14	Abschieben Mutterboden, inkl. Abtransport	m²	2.300,00	7,00	16.100,00			
1.15	Abfahren Abraumhügel				3.500,00			
1.16	Baugrubenaushub für Fundamentbodenplatte	m³	140,00	25,00				
1.17	Handschachtung als Zulage	m³	1.650,00	28,00	46.200,00			
1.17	Aushub Kabelgräben	m³	20,00	140,00	2.800,00			
	Aushub Rohrgräbern	m³	100,00	30,00	3.000,00			
1.19		m³	50,00	30,00	1.500,00			
1.20	Aushubmaterial abfahren und entsorgen (DP 1)	m³	1.650,00	22,00	36.300,00			
1.21	Lastplattendruckversuche Unterbau	Stck	6,00	220,00	1.320,00			
1.22	Sauberkeitsschicht unter Fundamentbodenplatte	m²	2.300,00	12,00	27.600,00			
1.23	Verfüllung Kabel- und Rohrgräben	m³	150,00	35,00	5.250,00			
1.24	Liefermaterial Frostschutz-Kiessand	m³	460,00	22,00	10.120,00			
1.25	Grundleitung verlegen inkl. Bettung, Umhüllung und aller Formteile	m	160,00	65,00	10.400,00		Ma In a large	
1.26	Spülen und Druckprüfung Rohrleitung	psch	1,00	1.500,00	1.500,00	4 - 4 - 1	57	
1.27	Kabelschutzrohr verlegen, inkl. Bettung und Umhüllung	m	80,00	15,00	1.200,00			
1.28	Zugdraht für Kabelleerrohre liefern	m	90,00	1,50	135,00			
1.29	Erdungsanlagen	psch	1,00	7.600,00	7.600,00			
1.30	Randschalung Fundamentbodenplatte	m²	340,00	45,00	15.300,00			
1.31	Beton Fundamente	m³	570,00	150,00	85.500,00	7-49530 -1		
1.32	Verfüllung Baugrube	m³	50,00	30,00	1.500,00	19, 2		
1.33	Betonfundamente für Wärmepumpe	m²	12,00	150,00	1.800,00	*C		
1.34	Betonstahl	t	28,00	1.600,00	44.800,00			
1.35	Abdichtung Containersockel wegen fehlender Unterlüftung (Blech und bit. Abdichtung)	m	425,00	65,00	27.625,00			
1.36	Flächenbefestigung anpassen, in Teilflächen erneuern	m²	100,00	160,00	16.000,00			
1.37	unvorhersehbare Arbeiten	psch	1,00	30.000,00	30.000,00	Section and the		
Eller State			CONTRACTOR OF STREET	Thomas a stand h	Company of the last of the las	438.830,00		

Vorhaben: Errichtung Modulbauten

Bauherr: Kreisstadt Siegburg

Objekt: Errichtung Mobilraumanlage / Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Bildungscampus Neuenhof, Siegburg Architekt: I.DE.O.S. architecturbüro, Christian Stentzel Dipl. Ing. Architekt

Hauptstr. 14, 50859 Köln

02 09 2021



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pos.	Gewerk	Einheit	Menge	Kosten	Gesamt	Zw Summe	Gewerke Summe	Gesamt Summe
		2						
	Titel			€/netto	€/netto	€/netto	€/netto	€/netto
2	Schlosserarbeiten			Crictio	Ciletto	Distriction of the second second	Africa de la companya	
2.1	Metallzaun mit Tür als Einhausung Wärmepumpe	m²	64,00	350,00	22.400,00			
2.2	Drängelgitter am Zugang Schule / Straße	Stck	1,00	1.500,00	1.500,00			
2.3	unvorhersehbare Arbeiten	psch	1.00	500,00	500,00			
			3,100		militalization	24.400,00	**	9
State of					Sc	hlosserarbeiten	24.400,00	
3	Schließanlage							
3.1	Lieferung und Montage einer Schließanlage	Stck	146,00	45,00	6.570,00			
3.2	Schließplan	psch	1,00	750,00	750,00			
3.3	unvorhersehbare Arbeiten	psch	1,00	500,00	500,00			
				المان كالكات		7.820,00		
		The state of the state of the state of				Schließanlage	7.820,00	
4	Baureinigung							
4.1	Grobreinigung Container	m²	4.000,00	3,50	14.000,00			
4.2	Feinreinigung Container	m²	4.000,00	5,50	22.000,00			
		The ASSESSMENT OF THE SECOND	19-19-11-1		The state of	36.000,00		
To you						Baureinigung	36.000,00	
		Sumr	ne Kosteng	ruppe 300		Baureinigung	36.000,00	507.050,0
	KOSTENGRUPPE 400	Sumr	ne Kostenç	gruppe 300		Baureinigung	36.000,00	507.050,
5	Sanitärinstallationen		ne Kostenç			Baureinigung	36,000,00	507.050,
5.1	Sanitärinstallationen Anbindung TW-Leitungen Container	Sumr	1,00	3.500,00	3.500,00	Baureinigung	36.000,00	507.050,
5.1 5.2	Sanitärinstallationen Anbindung TW-Leitungen Container Wasserinstallation Leerküchen		1,00 1,00	3.500,00 1.200,00	1.200,00	Baureinigung	36.000,00	507.050,
5.1 5.2 5.3	Sanitärinstallationen Anbindung TW-Leitungen Container Wasserinstallation Leerküchen Hygienespülungen	Stck	1,00 1,00 1,00	3.500,00 1.200,00 2.000,00	1.200,00 2.000,00	Baureinigung	36.000,00	507.050
5.1 5.2	Sanitärinstallationen Anbindung TW-Leitungen Container Wasserinstallation Leerküchen	Stck psch	1,00 1,00	3.500,00 1.200,00	1.200,00		36.000,00	507.050
5.1 5.2 5.3	Sanitärinstallationen Anbindung TW-Leitungen Container Wasserinstallation Leerküchen Hygienespülungen	Stck psch psch	1,00 1,00 1,00	3.500,00 1.200,00 2.000,00	1.200,00 2.000,00 500,00	7.200,00		507.050
5.1 5.2 5.3 5.4	Sanitärinstallationen Anbindung TW-Leitungen Container Wasserinstallation Leerküchen Hygienespülungen unvorhersehbare Arbeiten	Stck psch psch	1,00 1,00 1,00	3.500,00 1.200,00 2.000,00	1.200,00 2.000,00 500,00		7.200,00	507.050
5.1 5.2 5.3 5.4	Sanitärinstallationen Anbindung TW-Leitungen Container Wasserinstallation Leerküchen Hygienespülungen unvorhersehbare Arbeiten Heizungsinstallationen	Stck psch psch	1,00 1,00 1,00 1,00	3.500,00 1.200,00 2.000,00 500,00	1.200,00 2.000,00 500,00	7.200,00		507.050
5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1	Sanitärinstallationen Anbindung TW-Leitungen Container Wasserinstallation Leerküchen Hygienespülungen unvorhersehbare Arbeiten Heizungsinstallationen Wärmepumpe (in Kosten Container enthalten)	Stck psch psch	1,00 1,00 1,00 1,00	3.500,00 1.200,00 2.000,00 500,00	1.200,00 2.000,00 500,00 San	7.200,00		507.050
5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2	Sanitärinstallationen Anbindung TW-Leitungen Container Wasserinstallation Leerküchen Hygienespülungen unvorhersehbare Arbeiten Heizungsinstallationen Wärmepumpe (in Kosten Container enthalten) Zuleitung Wasser für WP	Stck psch psch psch psch	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3.500,00 1.200,00 2.000,00 500,00	1.200,00 2.000,00 500,00 San 0,00 2.400,00	7.200,00		507.050
5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3	Sanitärinstallationen Anbindung TW-Leitungen Container Wasserinstallation Leerküchen Hygienespülungen unvorhersehbare Arbeiten Heizungsinstallationen Wärmepumpe (in Kosten Container enthalten) Zuleitung Wasser für WP Abwasser WP	Stck psch psch psch psch psch psch psch	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3.500,00 1.200,00 2.000,00 500,00 0,00 2.400,00 3.600,00	1.200,00 2.000,00 500,00 San 0,00 2.400,00 3.600,00	7.200,00		507.050
5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2	Sanitärinstallationen Anbindung TW-Leitungen Container Wasserinstallation Leerküchen Hygienespülungen unvorhersehbare Arbeiten Heizungsinstallationen Wärmepumpe (in Kosten Container enthalten) Zuleitung Wasser für WP	Stck psch psch psch psch	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3.500,00 1.200,00 2.000,00 500,00	1.200,00 2.000,00 500,00 San 0,00 2.400,00	7.200,00 itärinstallationen		507.050
5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3	Sanitärinstallationen Anbindung TW-Leitungen Container Wasserinstallation Leerküchen Hygienespülungen unvorhersehbare Arbeiten Heizungsinstallationen Wärmepumpe (in Kosten Container enthalten) Zuleitung Wasser für WP Abwasser WP	Stck psch psch psch psch psch psch psch	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3.500,00 1.200,00 2.000,00 500,00 0,00 2.400,00 3.600,00	1.200,00 2.000,00 500,00 San 0,00 2.400,00 3.600,00 1.500,00	7.200,00 Itärinstallationen 7.500,00	7.200,00	507.050
5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4	Sanitärinstallationen Anbindung TW-Leitungen Container Wasserinstallation Leerküchen Hygienespülungen unvorhersehbare Arbeiten Heizungsinstallationen Wärmepumpe (in Kosten Container enthalten) Zuleitung Wasser für WP Abwasser WP unvorhersehbare Arbeiten	Stck psch psch psch psch psch psch psch	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3.500,00 1.200,00 2.000,00 500,00 0,00 2.400,00 3.600,00	1.200,00 2.000,00 500,00 San 0,00 2.400,00 3.600,00 1.500,00	7.200,00 itärinstallationen		507.050,
5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4	Sanitärinstallationen Anbindung TW-Leitungen Container Wasserinstallation Leerküchen Hygienespülungen unvorhersehbare Arbeiten Helzungsinstallationen Wärmepumpe (in Kosten Container enthalten) Zuleitung Wasser für WP Abwasser WP unvorhersehbare Arbeiten Lüftungsinstallation	Stck psch psch psch psch psch psch psch psch	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3.500,00 1.200,00 2.000,00 500,00 0,00 2.400,00 3.600,00 1.500,00	1.200,00 2.000,00 500,00 Sani 0,00 2.400,00 3.600,00 1.500,00	7.200,00 Itärinstallationen 7.500,00	7.200,00	507.050,
5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4	Sanitärinstallationen Anbindung TW-Leitungen Container Wasserinstallation Leerküchen Hygienespülungen unvorhersehbare Arbeiten Heizungsinstallationen Wärmepumpe (in Kosten Container enthalten) Zuleitung Wasser für WP Abwasser WP unvorhersehbare Arbeiten Lüftungsinstallation Lüftungsinstallation Lüftungsinstallation	Stck psch psch psch psch psch psch psch psch	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3.500,00 1.200,00 2.000,00 500,00 0,00 2.400,00 3.600,00 1.500,00	1.200,00 2.000,00 500,00 Sani 0,00 2.400,00 3.600,00 1.500,00 Heizur	7.200,00 Itärinstallationen 7.500,00	7.200,00	507.050,
5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1	Sanitärinstallationen Anbindung TW-Leitungen Container Wasserinstallation Leerküchen Hygienespülungen unvorhersehbare Arbeiten Heizungsinstallationen Wärmepumpe (in Kosten Container enthalten) Zuleitung Wasser für WP Abwasser WP unvorhersehbare Arbeiten Lüftungsinstallation Lüftungsinstallation Lüftungsinstallation Lüftungsinstallation Lehrküchen Lüftungsinstallation Physikräume	Stck psch psch psch psch psch psch psch psch	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3.500,00 1.200,00 2.000,00 500,00 0,00 2.400,00 3.600,00 1.500,00 12.500,00	1.200,00 2.000,00 500,00 Sani 0,00 2.400,00 3.600,00 1.500,00 Heizur 50.000,00 50.000,00	7.200,00 Itärinstallationen 7.500,00	7.200,00	507.050
5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4	Sanitärinstallationen Anbindung TW-Leitungen Container Wasserinstallation Leerküchen Hygienespülungen unvorhersehbare Arbeiten Heizungsinstallationen Wärmepumpe (in Kosten Container enthalten) Zuleitung Wasser für WP Abwasser WP unvorhersehbare Arbeiten Lüftungsinstallation Lüftungsinstallation Lüftungsinstallation	Stck psch psch psch psch psch psch psch psch	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3.500,00 1.200,00 2.000,00 500,00 0,00 2.400,00 3.600,00 1.500,00	1.200,00 2.000,00 500,00 Sani 0,00 2.400,00 3.600,00 1.500,00 Heizur	7.200,00 Itärinstallationen 7.500,00	7.200,00	507.050,

Vorhaben: Errichtung Modulbauten Bauherr: Kreisstadt Siegburg

Objekt: Errichtung Mobiliraumanlage / Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Bildungscampus Neuenhof, Siegburg Architekt: I.DE.O.S. architecturbüro, Christian Stentzel Dipl. Ing. Architekt

Hauptstr. 14, 50859 Köln

02.09.2021 Stand:



8.1	2 Gewerk	Einheit	Menge	10-1-1	0			
8.1			I wenge I	Kosten	Gesamt	Zw	Gewerke	Gesamt
8.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Summe	Summe	Summe
8.1			1 - 1					
8.1	Titel			€/netto	€/netto	€/netto	€/netto	€/netto
	Elektroinstallationen		1.00	05.000.00	05.000.00			
8.2	Niederspannungsinstallationsanlagen (Zusatzleistungen)	psch	1,00	35.000,00	35.000,00			
	Beleuchtungsanlagen (Außengelände)	psch	1,00	14.500,00	14.500,00			
	Starkstromanlagen (Zusatzleistungen)	psch	1,00	27.000,00	27.000,00			
	Elektroakustische Anlagen	psch	1,00	31.500,00	31.500,00			ē
	Brandmeldeanlagen (Zusatzleitungen, Anbindungen Bestand)	psch	1,00	13.000,00	13.000,00			
	Einbruchmeldeanlagen	psch	1,00	0,00		ohne Ansatz		
	Übertragungsnetze	psch	1,00	61.000,00	61.000,00			
	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, sonstiges	psch	1,00	3.500,00	3.500,00			
8.9	unvorhersehbare Arbeiten	psch	1,00	12.000,00	12.000,00			
						197.500,00		
	Assistant de la company de		Lance Control		Elek	troinstallationen	197.500,00	
		Sumr	ne Kosteng	gruppe 400				313.70
			a very senter		Salar Salar Salar		1	
ischensu	imme	Summe Ko	stengruppe	300 + 400				820.75
	KOSTENGRUPPE 500	11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -	1 / /	7-1-1				
9	Freiflächen, Befestigungen, Wege	SAL BASSACTOR	Part Service	Was been son				
9.1	Aushub Mutterboden und Unterbau Wegflächen (ca. 45 cm), inkl. Entsorgung	m³	260,00	70,00	18.200,00			
	Einbau Tragschicht	m²	550,00	22,00	12.100,00	,		
9.3	Einbau Pflasterflächen (Entwässerung über Gefälle in Grünflächen)	m²	550,00	85,00	46.750,00			
	Verlegung Kantsteine, inkl. Material	m	1.200,00	35,00	42.000,00			
	unvorhersehbare Arbeiten	psch	1,00	5.000,00	5.000,00			
			CALC MAN		DOMESTIC AND DE	124.050,00		
TO ME STATE OF		Mary Mary Land Confession	BURREN	Frei	flächen, Befe	stigungen, Wege	124.050,00	
		Summe Kostengruppe 500						
	The second secon		9007					124.05
	KOSTENGRUPPE 600	A. C. MINE H		1.0				
	Einrichtung							
	Möblierung Unterrichtsräume mit Bestandsmöbeln angenommen	Stck	1,00	0,00	0,00			
	Möblierung Lehrküchen mit Bestandsmöbeln angenommen	Stck	1,00	0,00	0,00			
	Möblierung Verwaltung, Lehrerzimmer, Schulleitung, OGS, etc. mit Bestandsmöbeln angenommen	Stck	1.00	0.00	0.00			
	unvorhersehbare Arbeiten	psch	1,00	0.00	0.00			
10.1		pson	1,00	0,00	0,00	0,00		
B -		AND THE RESIDENCE	CAST AND DE		TARREST HIS	Einrichtung	0.00	
and the second		Sumr	ne Kosteno	ruppe 600			2,00	
		Calli	- Nootong	J. 2000 000				
rischensu		Costengruppe	200 + 400	F00 + CC0				944.80

Vorhaben: Errichtung Modulbauten

Bauherr: Kreisstadt Siegburg

Objekt: Frrichtung Mobilraumanlage / Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Bildungscampus Neuenhof, Siegburg Architekt: I.DE.O.S. architecturbūro, Christian Stentzel Dipl. Ing. Architekt

Hauptstr. 14, 50859 Köln

Stand: 02.09.2021



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pos.	Gewerk	Einheit	Menge	Kosten	Gesamt	Zw	Gewerke	Gesamt
ros.	GENEIK	Limet	Menge	rtosten	Ocounic	1000	Charles Control of Michael St. Factor Andrews 11	
					,	Summe	Summe	Summe
	Titel			€/netto	'€/netto	€/netto	€/netto	€/netto
	5						Α	
	Containeranlage							
11	Containeranlage / Kauf							
	Bezugsfertige Raumzellen mit Flurmodulen, 4 innenliegenden Treppenräumen, 12 WC-Modulen, 8							
11.1	Außentreppen u. Laubengänge, 4 Luft-Wärmepumpen, Elektrogrundinstallationen mit Beleuchtung	m² BGF	6.120,00	1.245,00	7.619.400,00			
11.2	Baukostenzuschlag März - September 2021	psch	0,10		761.940,00			
11.3	Einholen Baugenehmigung (über Mobilraumunternehmen)	psch	1,00	4.500,00	4.500,00			
11.4	Brandschutzkonzept (über Mobilraumunternehmen)	psch	1,00	5.000,00	5.000,00			
11.5	Schadstoffmessungen (über Mobilraumunternehmen)	psch	1,00	2.500,00	2.500,00			
11.6	unvorhersehbare Arbeiten	psch	1,00	4.000,00	4.000,00			
		Late of the same				8.397.340,00		
					Contai	neranlage / Kauf	8.397.340,00	
vischens	umme	THE STATE OF THE				Conta	ineranlage / Kauf	8.397.340
	KOSTENGRUPPE 700							
12	Baunebenkosten							
12.1	Architekt, Honorarazone III, (Pauschalvereinbarung)	psch	1,00	182.385,00	182.385,00			Scarce and annual process and an a
12.2	Bodengutachten	psch	1,00	4.500,00	4.500,00			
12.3	Brandschutzkonzept / Brandschutz-SV	psch	1,00	7.500,00	7.500.00			1 1
12.4	Tragwerksplanung (teilweise in Kosten Container enthalten), TGA-Planung	psch	1,00	50.000,00	50.000,00			
12.5	Prüfstatik	psch	1,00	5.200,00	5.200,00			
12.6	Raumluftmessungen	psch	1,00	3.500,00	3.500,00	_		
	SV-Abnahmen	psch	1,00	5.000,00	5.000,00			
12.7								
12.7 12.8		■ 07 (P2)0-710	1.00		4.500.00			
12.7 12.8 12.9	Gebühren (Baugenehmigung)	psch	1,00	4.500,00	4.500,00 50.000.00			
12.8		■ 07 (P2)0-710	1,00 1,00		4.500,00 50.000,00	312.585,00		
12.8	Gebühren (Baugenehmigung)	psch		4.500,00	50.000,00	312.585,00 Baunebenkosten	312.585,00	
12.8	Gebühren (Baugenehmigung)	psch psch	1,00	4.500,00	50.000,00		312.585,00	312.585
12.8	Gebühren (Baugenehmigung) Umzüge (nur Verwaltung und Schule, ohne VHS)	psch psch Sumr	1,00	4.500,00 50.000,00 gruppe 700	50.000,00		312.585,00	
12.8	Gebühren (Baugenehmigung)	psch psch Sumr	1,00 ne Kosteng	4.500,00 50.000,00 gruppe 700	50.000,00		312.585,00	9.654.725
12.8	Gebühren (Baugenehmigung) Umzüge (nur Verwaltung und Schule, ohne VHS)	psch psch Sumr	1,00 ne Kosteno 00 + 600 +	4.500,00 50.000,00 gruppe 700 700), netto	50.000,00		312.585,00	9.654.725 1.834.397
12.8	Gebühren (Baugenehmigung) Umzüge (nur Verwaltung und Schule, ohne VHS) Kosten, gesamt (Kosten, gesamt (Kosten	psch psch Sumr KG 300 + 4	1,00 ne Kosteno 00 + 600 + 19% Mehr 0 + 600 + 7	4.500,00 50.000,00 gruppe 700 700), netto wertsteuer 700), brutto	50.000,00		312.585,00	9.654.725 1.834.397
12.8	Gebühren (Baugenehmigung) Umzüge (nur Verwaltung und Schule, ohne VHS) Kosten, gesamt (Kosten, gesamt (Kosten, gesamt (Kosten, gesamt (Kosten))	Sumr KG 300 + 40 02.03	1,00 ne Kostenç 00 + 600 + 19% Mehr 0 + 600 + 7	4.500,00 50.000,00 gruppe 700 700), netto wertsteuer 700), brutto STE	50.000,00		312.585,00	9.654.725 1.834.397
12.8	Gebühren (Baugenehmigung) Umzüge (nur Verwaltung und Schule, ohne VHS) Kosten, gesamt (Kosten, gesamt (Kosten	psch psch Sumr KG 300 + 4	1,00 ne Kostenç 00 + 600 + 19% Mehr 0 + 600 + 7	4.500,00 50.000,00 gruppe 700 700), netto wertsteuer 700), brutto	50.000,00			312.585 9.654.725 1.834.397 11.489.122