

Baubetriebsamt
0847/VIII

Gremium: Bau- und Sanierungsausschuss öffentlich
Sitzung am: 21.09.2021

**Sanierung und Erweiterung des Schulzentrums Neuenhof (BildungsCampus Neuenhof);
Modulraumanlagen;
Sachstand**

Sachverhalt:

Auf die Beschlussfassung zur Beauftragung eines Fachplaners für die Planung der Mobilraumanlagen im Rahmen des Projektes „BildungsCampus Neuenhof“ in der Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses am 16.6.2021 (Tagesordnungspunkte 5.3.5. und Nachtrag Nr. 2 im nichtöffentlichen Teil) wird Bezug genommen.

Das beauftragte Ingenieurbüro i.d.e.o.s. hat zwischenzeitlich die Planungen der Leistungsphasen 1 und 2 für die Mobilraumanlagen vorgenommen und im Ergebnis eine erste Kostenschätzung vorgelegt (Anlage 1). Die Kostenschätzung wurde durch den Projektsteuerer Hitzler-Ingenieure auf Plausibilität geprüft, bewertet und erläutert. Insbesondere wurden hierbei auch Gründe für die Kostenentwicklung gegenüber der Grundentscheidung (vgl. Beschluss des Stadtrates vom 25.6.2020) formuliert. Das Schreiben der Projektsteuerung ist dieser Vorlage als Anlage 2 beigefügt.

In der Folge wird durch das Büro i.d.e.o.s die weitere Planung der folgenden Leistungsphasen vorgenommen und die notwendige Ausschreibung vorbereitet. Ziel ist unverändert, die Mobilraumanlagen mit dem entsprechenden vergaberechtlichen und produktionsbedingten Vorlauf im 1. Halbjahr 2022 aufstellen zu lassen, um dann zu den Sommerferien 2022 mit ersten Umzügen (Verwaltungsbereiche des Schulzentrums, Nutzungsbereiche aus dem VHS-Studienhaus wegen der dortigen Brandschutzsanierung) zu beginnen.

Dem Bau- und Sanierungsausschuss zur Kenntnisnahme.

Siegburg, 14.9.2021