

Baubetriebsamt
1341/VIII

Gremium: Bau- und Sanierungsausschuss öffentlich
Sitzung am: 16.05.2022

**Sanierung VHS-Studienhaus;
Sachstand**

Sachverhalt:

Auf die Ausführungen im Projektstatusbericht zum BildungsCampus Neuenhof wird Bezug genommen. Wie dort ausgeführt, haben sich bei dem Teilprojekt „Mobilraumanlagen“ Terminverzögerungen -insbesondere durch Lieferzeiten von Stahl für die Erstellung der Fundamente- ergeben, durch die eine bezugsfertige Erstellung der Mobilräume erst im Herbst 2022 möglich sein wird. Nach Rücksprache mit den Nutzern des VHS-Studienhauses ist daher ein Umzug der Beteiligten erst zum Jahreswechsel 2022/2023 bzw. im Frühjahr 2023 gewünscht, wodurch sich der Beginn der Sanierungsmaßnahmen im VHS-Studienhaus entsprechend verzögern wird. Es ist jedoch beabsichtigt, die für die Arbeiten notwendigen Vergabeverfahren weitgehend bereits im 2. Halbjahr 2022 durchzuführen, um evtl. Auswirkungen von Lieferzeitverzögerungen auf den Sanierungsablauf im Vorfeld abmildern zu können.

Dem Bau- und Sanierungsausschuss zur Kenntnisnahme.

Siegburg, 28.4.2022