

Herstellung raumluftechnischer Anlagen an diversen Grundschulen der Stadt Siegburg

Statusbericht zum Planungs- und Ausführungsstand

GS Zange:

Stand der Planung:

- Entwurfsplanung fertiggestellt zu 100 %
- Ausführungsplanung fertiggestellt zu 85 %
- nach Auftragsvergabe Einarbeitung der W+M Planung

Stand Ausschreibungen

- Submissionstermin Leistungsverzeichnis TGA, 18.10.2022
- im Anschluss Angebotseinholung der flankierenden Gewerke Hochbau

Brandschutz:

- Brandschutzbegehung ist erfolgt
- geplante Vorlage des Brandschutzkonzeptes KW 42/43, parallele Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle

Bauliche Umsetzung

- geplanter Baubeginn 03.KW 2023
- geplante Fertigstellung Anfang März 2023

GS Adolph-Kolping:

Stand der Planung:

- Entwurfsplanung fertiggestellt zu 100 %
- Vorbereitung der Genehmigungsplanung

Brandschutz:

- Brandschutzbegehung erfolgt bis KW 43
- geplante Vorlage des Brandschutzkonzeptes (BSK) KW 44, parallele Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle

Lüftungsgesuch

- nach finaler Vorlage des BSK, Einreichung des Lüftungsgesuches bei der Genehmigungsbehörde, geplant 45./ 46. KW
- voraussichtliche Vorlage der Genehmigung, Januar/ Februar 2023

Stand Ausschreibungen

- nach Vorlage der Genehmigung, Erstellung der Leistungsverzeichnisse
- Angebotseinholung bis Submission voraussichtlich März 2023

Bauliche Umsetzung

- geplanter Baubeginn Anfang Mai/ Juni 2023
- geplante Fertigstellung Juli/ August 2023

GS Wolsdorf:

Stand der Planung:

- Entwurfsplanung fertiggestellt zu 100 %

Brandschutz:

- Brandschutzbegehung erfolgt bis KW 44
- geplante Vorlage des Brandschutzkonzeptes (BSK) KW 45/46, parallele Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle

Lüftungsgesuch

- nach finaler Vorlage des BSK, Einreichung des Lüftungsgesuches bei der Genehmigungsbehörde, geplant 47./ 48. KW
- voraussichtliche Vorlage der Genehmigung, Februar/ März 2023

Stand Ausschreibungen

- nach Vorlage der Genehmigung, Erstellung der Leistungsverzeichnisse
- Angebotseinholung bis Submission voraussichtlich Mai 2023

Bauliche Umsetzung

- geplanter Baubeginn August 2023
- geplante Fertigstellung Oktober/ November 2023

GS Deichhaus:

Stand der Planung:

- Entwurfsplanung fertiggestellt zu 90 %

Brandschutz:

- Brandschutzbegehung erfolgt bis KW 46
- geplante Vorlage des Brandschutzkonzeptes (BSK) KW 49/50, parallele Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle

Lüftungsgesuch

- nach finaler Vorlage des BSK, Einreichung des Lüftungsgesuches bei der Genehmigungsbehörde, geplant Dezember 2022
- voraussichtliche Vorlage der Genehmigung, April/ Mai 2023

Stand Ausschreibungen

- nach Vorlage der Genehmigung, Erstellung der Leistungsverzeichnisse
- Angebotseinholung bis Submission voraussichtlich August 2023

Bauliche Umsetzung

- geplanter Baubeginn Oktober/ November 2023
- geplante Fertigstellung Dezember 2023/ Januar 2024

GS Stallberg:

Stand der Planung:

- Entwurfsplanung fertiggestellt zu 75 %

Brandschutz:

- Brandschutzbegehung erfolgt bis KW 47
- geplante Vorlage des Brandschutzkonzeptes (BSK) KW 50/51, parallele Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle

Lüftungsgesuch

- nach finaler Vorlage des BSK, Einreichung des Lüftungsgesuches bei der Genehmigungsbehörde, geplant Januar 2023
- voraussichtliche Vorlage der Genehmigung, Mai/ Juni 2023

Stand Ausschreibungen

- nach Vorlage der Genehmigung, Erstellung der Leistungsverzeichnisse
- Angebotseinholung bis Submission voraussichtlich August/ September 2023

Bauliche Umsetzung

- geplanter Baubeginn November 2023
- geplante Fertigstellung Februar 2024

GS Nord:

Stand der Planung:

- Entwurfsplanung fertiggestellt zu 50 %

Brandschutz:

- Brandschutzbegehung erfolgt bis KW 48
- geplante Vorlage des Brandschutzkonzeptes (BSK) KW 50/51, parallele Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle

Lüftungsgesuch

- nach finaler Vorlage des BSK, Einreichung des Lüftungsgesuches bei der Genehmigungsbehörde, geplant Februar 2023
- voraussichtliche Vorlage der Genehmigung, Juni 2023

Stand Ausschreibungen

- nach Vorlage der Genehmigung, Erstellung der Leistungsverzeichnisse
- Angebotseinholung bis Submission voraussichtlich Oktober 2023

Bauliche Umsetzung

- geplanter Baubeginn Januar 2024
- geplante Fertigstellung April 2024

GS Humperdinck:

Stand der Planung:

- Entwurfsplanung fertiggestellt zu 50 %

Brandschutz:

- Brandschutzbegehung erfolgt bis KW 49
- geplante Vorlage des Brandschutzkonzeptes (BSK) KW 50/51, parallele Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle

Lüftungsgesuch

- nach finaler Vorlage des BSK, Einreichung des Lüftungsgesuches bei der Genehmigungsbehörde, geplant März 2023
- voraussichtliche Vorlage der Genehmigung, Juli/ August 2023

Stand Ausschreibungen

- nach Vorlage der Genehmigung, Erstellung der Leistungsverzeichnisse
- Angebotseinholung bis Submission voraussichtlich November 2023

Bauliche Umsetzung

- geplanter Baubeginn Februar 2024
- geplante Fertigstellung April 2024

aufgestellt, Bonn den 14.10.2022,

