

1	2	3	4	4b	7	8	9 (7+8)	10	11	12	13
KG DIN 276	Vergabeeinheit	Inhalte	Kostenberechnung	bepreistes LV	Beauftragung	Nachtrag	Beauftragung (inkl. Nachtrag)	Differenz Beauftragung zu Kostenberechnung	Zahlungsstand	Schlussrechnung	Prognose vom 10.11.23
<b>200</b>	<b>23_200</b>	<b>Vorbereitende Maßnahmen</b>	<b>452.237,33 €</b>	<b>406.176,83 €</b>	<b>553.455,67 €</b>	<b>306.916,58 €</b>	<b>860.372,25 €</b>	<b>-408.134,92 €</b>	<b>1.021.377,58 €</b>	<b>331.608,81 €</b>	<b>1.044.107,77 €</b>
	23_201	Voabmaßnahme TA	313.834,08 €	265.406,25 €	421.286,97 €	157.796,49 €	579.083,46 €	-265.249,38 €	673.408,65 €	0,00 €	673.408,65 €
	23_201.01	ELT	104.991,58 €	67.050,04 €	84.444,47 €	29.122,50 €	113.566,97 €	-8.575,39 €	133.736,35 €	133.736,35 €	133.736,35 €
	23_201.02	HLS	55.812,25 €	92.827,51 €	116.857,76 €	5.086,13 €	121.943,89 €	-66.131,64 €	124.385,96 €	124.385,96 €	124.385,96 €
	23_201.03	HLS Tiefbau	28.560,00 €	9.390,36 €	26.822,60 €	0,00 €	26.822,60 €	1.737,40 €	82.643,12 €	0,00 €	82.643,12 €
	23_201.04	Freischaltung HLS	0,00 €	6.795,20 €	8.533,81 €	2.817,63 €	11.351,44 €	-11.351,44 €	11.996,26 €	0,00 €	11.996,26 €
	23_201.05	Freischaltung ELT	0,00 €	17.140,89 €	15.224,44 €	0,00 €	15.224,44 €	-15.224,44 €	25.868,38 €	0,00 €	25.868,38 €
	23_201.06	Umzug BMZ+FIZ	92.242,97 €	72.202,25 €	81.581,87 €	103.400,99 €	184.982,86 €	-92.739,89 €	153.294,04 €	0,00 €	184.982,86 €
	23_201.07	BMA Sporthalle	32.227,28 €	0,00 €	56.909,60 €	0,00 €	56.909,60 €	-24.682,32 €	91.162,89 €	0,00 €	91.162,89 €
	23_201.08	Vorgezogene Rohbauarbeiten	0,00 €	0,00 €	30.912,42 €	17.369,24 €	48.281,66 €	-48.281,66 €	50.321,65 €	0,00 €	50.321,65 €
	23_202	Schadstoffsanierung	138.403,25 €	138.403,25 €	112.623,54 €	118.068,23 €	230.691,77 €	-92.288,52 €	313.455,24 €	313.455,24 €	313.455,24 €
	23_203	Rodungsarbeiten	0,00 €	2.367,33 €	8.038,45 €	31.051,86 €	39.090,31 €	-39.090,31 €	16.360,12 €	0,00 €	39.090,31 €
	23_204	Probebohrung Geothermie	0,00 €	0,00 €	11.506,71 €	0,00 €	11.506,71 €	-11.506,71 €	18.153,57 €	18.153,57 €	18.153,57 €
		<b>Zwischensumme</b>	<b>452.237,33 €</b>	<b>406.176,83 €</b>	<b>553.455,67 €</b>	<b>306.916,58 €</b>	<b>860.372,25 €</b>	<b>-408.134,92 €</b>	<b>1.021.377,58 €</b>	<b>331.608,81 €</b>	<b>1.044.107,77 €</b>
<b>300</b>	<b>23_300</b>	<b>Bauwerk – Baukonstruktionen</b>	<b>23.501.626,28 €</b>	<b>14.688.075,18 €</b>	<b>11.754.880,08 €</b>	<b>1.415.238,34 €</b>	<b>12.462.499,25 €</b>	<b>3.973.118,92 €</b>	<b>5.315.370,13 €</b>	<b>2.512.297,58 €</b>	<b>22.677.837,97 €</b>
	23_300	Übergeordnete Baustellenlogistik	1.111.446,25 €	1.644.189,86 €	1.837.425,43 €	28.934,32 €	1.866.359,75 €	-754.913,50 €	344.323,93 €	0,00 €	1.866.359,75 €
	23_301	Abbrucharbeiten Verwaltung	289.718,33 €	304.628,30 €	154.285,88 €	46.394,37 €	200.680,25 €	89.038,08 €	297.623,66 €	297.623,66 €	297.623,66 €
	23_302	Bodenverbesserung/Erdarbeiten	1.888.133,90 €	1.412.167,79 €	767.607,10 €	372.163,46 €	1.139.770,56 €	748.363,34 €	2.214.673,92 €	2.214.673,92 €	2.214.673,92 €
	23_303	Rohbauarbeiten	5.012.828,01 €	5.063.946,28 €	3.380.002,27 €	260.127,02 €	3.640.129,29 €	1.372.698,72 €	2.386.871,30 €	0,00 €	5.012.828,01 €
	23_304	vorgezogene Malerarbeiten	7.175,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.175,70 €
	23_3050	Holzbrüstungen	862.664,80 €	166.504,22 €	310.577,12 €	0,00 €	310.577,12 €	552.087,68 €	0,00 €	0,00 €	1.091.647,20 €
	23_3051	Holzbauarbeiten	0,00 €	917.044,82 €	1.091.647,20 €	0,00 €	1.091.647,20 €	-228.982,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	23_306	Gerüstbauarbeiten	332.136,79 €	393.375,96 €	279.439,35 €	0,00 €	279.439,35 €	52.697,44 €	0,00 €	0,00 €	332.136,79 €
	23_307	Fassade - Fenster	4.785.387,07 €	4.786.217,95 €	2.486.959,22 €	0,00 €	2.486.959,22 €	2.298.427,85 €	0,00 €	0,00 €	2.486.959,22 €
	23_308	Dachabdichtungsarbeiten	1.290.638,22 €	0,00 €	1.446.936,51 €	0,00 €	1.446.936,51 €	-156.298,29 €	0,00 €	0,00 €	1.446.936,51 €
	23_3052	Estricharbeiten BT U									
	23_3053	Estricharbeiten BT V									
	23_310	Innenputzarbeiten									
	23_311	Tischlerarbeiten - Innentüren									
	23_312	Tischlerarbeiten - WC-Trennwände, Sitznischen									
	23_3054	Maler- und Lackierarbeiten BT U									
	23_3055	Maler- und Lackierarbeiten BT V									
	23_3056	Trockenbauarbeiten BT U									
	23_3057	Trockenbauarbeiten BT V									
	23_315	Fliesenarbeiten									
	23_316	Bodenbeläge									
	23_317	Schlosserarbeiten									
	23_318	Baureinigung									
	23_319	Verdunklungsvorhänge									
	23_320	Schließanlage									
	23_399	Sonstiges									
		<b>Zwischensumme</b>	<b>23.501.626,28 €</b>	<b>14.688.075,18 €</b>	<b>11.754.880,08 €</b>	<b>1.415.238,34 €</b>	<b>12.462.499,25 €</b>	<b>3.973.118,92 €</b>	<b>5.315.370,13 €</b>	<b>2.512.297,58 €</b>	<b>22.677.837,97 €</b>
<b>400</b>	<b>23_400</b>	<b>Bauwerk – Technische Anlagen</b>	<b>4.883.421,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47.076,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47.076,40 €</b>	<b>18.968,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.883.421,46 €</b>
	23_401	Heizung, Sanitärarbeiten									
	23_402	Gas- und Wasserinstallationen									
	23_403	Feuerlöschanlagen, Feuerlöschgeräte									
	23_404	RLT - Anlagen									
	23_405	ELT - Anlagen									
	23_406	Gebäudeautomation									
	23_407	Aufzugsanlagen	66.045,00 €	0,00 €	47.076,40 €	0,00 €	47.076,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.076,40 €
		<b>Zwischensumme</b>	<b>4.883.421,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47.076,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47.076,40 €</b>	<b>18.968,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.883.421,46 €</b>
<b>500</b>	<b>23_500</b>	<b>Außenanlagen und Freiflächen</b>	<b>6.368.244,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.368.244,17 €</b>
	23_501	Außenanlagen									
	23_502	Außenanlagen, techn. Anlagen									
	23_503	Außenanlagen									
		<b>Zwischensumme</b>	<b>6.368.244,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.368.244,17 €</b>
<b>600</b>	<b>23_600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>	<b>1.055.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.055.000,00 €</b>
<b>200-600</b>		<b>Sanierung Schulgebäude (Bauteil F,K,N,W)</b>	<b>22.296.010,93 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>22.296.010,93 €</b>
<b>200-600</b>		<b>Sanierung Bauteil A</b>	<b>1.650.594,41 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.650.594,41 €</b>
<b>200-600</b>		<b>Neubau Campusrestaurant</b>	<b>5.140.848,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.140.848,71 €</b>
<b>200-600</b>		<b>Sanierung Bauteil Sporthalle/Theaterschatz</b>	<b>14.635.282,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.635.282,50 €</b>
<b>500</b>		<b>Außenanlagen übergreifend (restl. Anteil)</b>	<b>1.305.544,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.305.544,04 €</b>
<b>700</b>	23_700	Baunebenkosten	19.700.000,00 €	0,00 €	10.862.247,05 €	780.558,51 €	11.634.249,46 €	0,00 €	8.741.869,81 €	0,00 €	19.700.000,00 €
<b>Summen</b>			<b>100.988.809,83 €</b>	<b>15.094.252,01 €</b>	<b>23.217.659,20 €</b>	<b>2.502.713,43 €</b>	<b>25.004.197,36 €</b>	<b>3.583.952,60 €</b>	<b>15.078.617,52 €</b>		<b>100.756.891,96 €</b>
		Aufschlag auf KG 440-460 (851.081 €)		851.081,00 €							851.081,00 €
		Gesamtkostenberechnung (inkl. Aufschlag KG 440-460)		101.839.890,83 €					Prognose inkl. Aufschlag		101.607.972,96 €
		Indexsteigerung und Risikoaufschlag		20.800.900,17 €							
		Gesamtsumme		122.640.791,00 €							