



1	2	3	4	4b	7	8	9 (7+8)	10	11	12	13
KGr DIN 276	Vergabeeinheit	Inhalte	Kostenberechnung	bepreistes LV	Beauftragung	Nachtrag	Beauftragung (inkl. Nachtrag)	Differenz Beauftragung zu Kostenberechnung	Zahlungsstand	Schluss-rechnung	Prognose vom 10.11.23
<b>200</b>	<b>23_200</b>	<b>Vorbereitende Maßnahmen</b>	<b>452.237,33 €</b>	<b>406.176,83 €</b>	<b>553.455,67 €</b>	<b>309.253,72 €</b>	<b>862.709,39 €</b>	<b>-410.472,06 €</b>	<b>1.024.025,58 €</b>	<b>589.731,12 €</b>	<b>1.046.755,77 €</b>
	23_201	Voabmaßnahme TA	313.834,08 €	265.406,25 €	421.286,97 €	160.133,63 €	581.420,60 €	-267.586,52 €	676.056,65 €	258.122,31 €	676.056,65 €
	23_201.01	ELT	104.991,58 €	67.050,04 €	84.444,47 €	29.122,50 €	113.566,97 €	-8.575,39 €	133.736,35 €	133.736,35 €	133.736,35 €
	23_201.02	HLS	55.812,25 €	92.827,51 €	116.857,76 €	5.086,13 €	121.943,89 €	-66.131,64 €	124.385,96 €	124.385,96 €	124.385,96 €
	23_201.03	HLS Tiefbau	28.560,00 €	9.390,36 €	26.822,60 €	0,00 €	26.822,60 €	1.737,40 €	82.643,12 €	0,00 €	82.643,12 €
	23_201.04	Freischaltung HLS	0,00 €	6.795,20 €	8.533,81 €	2.817,63 €	11.351,44 €	-11.351,44 €	11.996,26 €	0,00 €	11.996,26 €
	23_201.05	Freischaltung ELT	0,00 €	17.140,89 €	15.224,44 €	0,00 €	15.224,44 €	-15.224,44 €	25.868,38 €	0,00 €	25.868,38 €
	23_201.06	Umzug BMZ+FlZ	92.242,97 €	72.202,25 €	81.581,87 €	103.400,99 €	184.982,86 €	-92.739,89 €	153.294,04 €	0,00 €	184.982,86 €
	23_201.07	BMA Sporthalle	32.227,28 €	0,00 €	56.909,60 €	0,00 €	56.909,60 €	-24.682,32 €	91.162,89 €	0,00 €	91.162,89 €
	23_201.08	Vorgezogene Rohbauarbeiten	0,00 €	0,00 €	30.912,42 €	19.706,38 €	50.618,80 €	-50.618,80 €	52.969,65 €	0,00 €	52.969,65 €
	23_202	Schadstoffsanierung	138.403,25 €	138.403,25 €	112.623,54 €	118.068,23 €	230.691,77 €	-92.288,52 €	313.455,24 €	313.455,24 €	313.455,24 €
	23_203	Rodungsarbeiten	0,00 €	2.367,33 €	8.038,45 €	31.051,86 €	39.090,31 €	-39.090,31 €	16.360,12 €	0,00 €	39.090,31 €
	23_204	Prob Bohrung Geothermie	0,00 €	0,00 €	11.506,71 €	0,00 €	11.506,71 €	-11.506,71 €	18.153,57 €	18.153,57 €	18.153,57 €
		<b>Zwischensumme</b>	<b>452.237,33 €</b>	<b>406.176,83 €</b>	<b>553.455,67 €</b>	<b>309.253,72 €</b>	<b>862.709,39 €</b>	<b>-410.472,06 €</b>	<b>1.024.025,58 €</b>	<b>589.731,12 €</b>	<b>1.046.755,77 €</b>
<b>300</b>	<b>23_300</b>	<b>Bauwerk – Baukonstruktionen</b>	<b>23.501.626,28 €</b>	<b>19.953.079,49 €</b>	<b>13.947.082,42 €</b>	<b>1.112.492,26 €</b>	<b>15.059.574,68 €</b>	<b>3.968.062,58 €</b>	<b>9.626.423,01 €</b>	<b>2.686.697,58 €</b>	<b>25.133.734,54 €</b>
	23_300	Übergeordnete Baustellenlogistik	1.111.446,25 €	1.644.189,86 €	1.837.425,43 €	28.934,32 €	1.866.359,75 €	-754.913,50 €	408.926,38 €	0,00 €	1.866.359,75 €
	23_301	Abbrucharbeiten Verwaltung	289.718,33 €	304.628,30 €	154.285,88 €	149.613,54 €	303.899,42 €	-14.181,09 €	297.623,66 €	297.623,66 €	297.623,66 €
	23_302	Bodenverbesserung/Erdarbeiten	1.888.133,90 €	1.412.167,79 €	767.607,10 €	372.163,46 €	1.139.770,56 €	748.363,34 €	2.389.073,92 €	2.389.073,92 €	2.389.073,92 €
	23_303	Rohbauarbeiten	5.012.828,01 €	5.063.946,28 €	3.380.002,27 €	379.030,05 €	3.759.032,32 €	1.253.795,69 €	4.633.287,17 €	0,00 €	5.012.828,01 €
	23_304	vorgezogene Malerarbeiten	7.175,70 €	18.288,72 €	19.011,44 €	0,00 €	19.011,44 €	-11.835,74 €	0,00 €	0,00 €	19.011,44 €
	23_3050	Holzbrüstungen	166.504,22 €	166.504,22 €	310.577,12 €	32.669,78 €	343.246,90 €	-176.742,68 €	163.922,92 €	0,00 €	163.922,92 €
	23_3051	Holzbauarbeiten	862.664,80 €	917.044,82 €	1.091.647,20 €	0,00 €	1.091.647,20 €	-228.982,40 €	250.000,00 €	0,00 €	1.091.647,20 €
	23_306	Gerüstbauarbeiten	332.136,79 €	393.375,96 €	279.439,35 €	0,00 €	279.439,35 €	52.697,44 €	210.669,57 €	0,00 €	279.439,35 €
	23_307	Fassade - Fenster	4.785.387,07 €	4.786.217,95 €	2.486.959,22 €	126.150,69 €	2.613.109,91 €	2.172.277,16 €	880.653,43 €	0,00 €	4.785.387,07 €
	23_308	Dachabdichtungsarbeiten	1.290.638,22 €	1.380.902,45 €	1.446.936,51 €	23.930,42 €	1.470.866,93 €	-180.228,71 €	223.511,62 €	0,00 €	1.470.866,93 €
	23_3052	Estricharbeiten BT U	565.617,28 €	565.617,28 €	337.547,96 €	0,00 €	337.547,96 €	228.069,32 €	0,00 €	0,00 €	565.617,28 €
	23_3053	Estricharbeiten BT V	999.575,84 €	250.595,19 €	147.588,81 €	0,00 €	147.588,81 €	-147.588,81 €	3.140,26 €	0,00 €	999.575,84 €
	23_310	Innenputzarbeiten	214.253,55 €	285.159,51 €	104.228,66 €	0,00 €	104.228,66 €	110.024,89 €	29.458,40 €	0,00 €	214.253,55 €
	23_311	Tischlerarbeiten - Innentüren									
	23_312	Tischlerarbeiten - WC-Trennwände, Sitznischen									
	23_3054	Maler- und Lackierarbeiten BT U									
	23_3055	Maler- und Lackierarbeiten BT V									
	23_3056	Trockenbauarbeiten BT U	1.976.737,57 €	1.416.142,54 €	994.389,89 €	0,00 €	994.389,89 €	577.619,14 €	28.155,18 €	0,00 €	1.976.737,57 €
	23_3057	Trockenbauarbeiten BT V		582.689,27 €	404.728,54 €	0,00 €	404.728,54 €		0,00 €	0,00 €	
	23_315	Fliesenarbeiten									
	23_316	Bodenbeläge									
	23_317	Schlosserarbeiten - Thöne GmbH	256.941,23 €	182.920,08 €	184.707,04 €	0,00 €	184.707,04 €	72.234,19 €	0,00 €	0,00 €	256.941,23 €
	23_318	Baureinigung									
	23_319	Verdunklungsvorhänge									
	23_320	Schließanlage									
	23_399	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108.000,50 €	0,00 €	0,00 €
		<b>Zwischensumme</b>	<b>23.501.626,28 €</b>	<b>19.953.079,49 €</b>	<b>13.947.082,42 €</b>	<b>1.112.492,26 €</b>	<b>15.059.574,68 €</b>	<b>3.968.062,58 €</b>	<b>9.626.423,01 €</b>	<b>2.686.697,58 €</b>	<b>25.133.734,54 €</b>
<b>400</b>	<b>23_400</b>	<b>Bauwerk – Technische Anlagen</b>	<b>4.883.421,46 €</b>	<b>6.085.885,16 €</b>	<b>5.909.785,17 €</b>	<b>1.735,58 €</b>	<b>18.378.987,62 €</b>	<b>-1.444.804,32 €</b>	<b>186.887,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.404.533,79 €</b>
	23_401	Heizungsarbeiten	560.843,78 €	759.305,25 €	549.265,59 €	0,00 €	549.265,59 €	11.578,19 €	0,00 €	0,00 €	560.843,78 €
	23_402	Sanitärarbeiten	470.677,34 €	524.005,12 €	424.916,12 €	4.529,58 €	429.445,70 €	45.761,22 €	0,00 €	0,00 €	470.677,34 €
	23_404	RLT - Anlagen	1.652.377,63 €	2.897.293,33 €	2.776.406,58 €	0,00 €	2.776.406,58 €	-1.124.028,95 €	0,00 €	0,00 €	2.776.406,58 €
	23_405	ELT - Anlagen	1.715.037,10 €	1.716.419,99 €	1.908.819,40 €	0,00 €	1.908.819,40 €	-193.782,30 €	186.887,10 €	0,00 €	1.908.819,40 €
	23_406	Gebäudeautomation									
	23_407	Aufzugsanlagen	66.045,00 €	0,00 €	47.076,40 €	-2.794,00 €	44.282,40 €	18.968,60 €	0,00 €	0,00 €	66.045,00 €
	23_408	Brandmeldeanlage	0,00 €	91.587,73 €	119.979,61 €	0,00 €	119.979,61 €	-119.979,61 €	0,00 €	0,00 €	119.979,61 €
	23_409	Elektroakustische Anlagen	0,00 €	97.273,74 €	83.321,47 €	0,00 €	83.321,47 €	-83.321,47 €	0,00 €	0,00 €	83.321,47 €
		<b>Zwischensumme</b>	<b>4.883.421,46 €</b>	<b>6.085.885,16 €</b>	<b>5.909.785,17 €</b>	<b>1.735,58 €</b>	<b>18.378.987,62 €</b>	<b>-1.444.804,32 €</b>	<b>186.887,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.404.533,79 €</b>
<b>500</b>	<b>23_500</b>	<b>Außenanlagen und Freiflächen</b>	<b>6.368.244,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.368.244,17 €</b>
	23_501	Außenanlagen									
	23_502	Außenanlagen, techn. Anlagen									
	23_503	Außenanlagen									
		<b>Zwischensumme</b>	<b>6.368.244,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.368.244,17 €</b>
<b>600</b>	<b>23_600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>	<b>1.055.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.055.000,00 €</b>
<b>200-600</b>		Sanierung Schulgebäude (Bauteil F,K,N,W)	22.296.010,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.296.010,93 €
<b>200-600</b>		Sanierung Bauteil A	1.650.594,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650.594,41 €
<b>200-600</b>		Neubau Campusrestaurant	5.140.848,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.140.848,71 €
<b>200-600</b>		Sanierung Bauteil Sporthalle/Theaterschatz	14.635.282,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.635.282,50 €
<b>500</b>		Außenanlagen übergreifend (restl. Anteil)	1.305.544,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.305.544,04 €
<b>700</b>	23_700	Baunebenkosten	19.700.000,00 €	0,00 €	11.272.961,74 €	957.717,02 €	12.222.122,66 €	0,00 €	9.907.093,44 €	0,00 €	19.700.000,00 €
<b>Summen</b>			<b>100.988.809,83 €</b>	<b>26.445.141,48 €</b>	<b>31.683.285,00 €</b>	<b>2.381.198,58 €</b>	<b>46.523.394,36 €</b>	<b>2.112.786,20 €</b>	<b>20.744.429,13 €</b>		<b>104.736.548,86 €</b>
		Aufschlag auf KG 440-460 (851.081 €)		851.081,00 €							851.081,00 €
		<b>Gesamtkostenberechnung (inkl. Aufschlag KG 440-460)</b>	<b>101.839.890,83 €</b>						<b>Prognose inkl. Aufschlag</b>		<b>105.587.629,86 €</b>
		Indexsteigerung und Risikoaufschlag		20.800.900,17 €							
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>122.640.791,00 €</b>								