

Rathaussanierung Siegburg - Kostenübersicht nach Gewerken

Stand 01.09.2025

Gewerk	Auftragsstand	Zahlungsstand
Abbruch und Rückbau	1.964.067,85 €	1.974.123,30 €
Baustellenlogistik	391.066,85 €	349.465,04 €
Stahlbau	493.679,98 €	505.988,61 €
Rohbau	757.777,57 €	1.261.301,55 €
Fassade	6.630.551,18 €	6.230.551,44 €
Dachdecker	963.298,89 €	893.693,10 €
Innenputz	361.085,87 €	522.802,27 €
Glas- und Systemtrennwandanlagen	499.582,45 €	496.023,80 €
Schreiner (Fassadenmöbel etc.)	862.311,99 €	752.189,33 €
WDVS	262.616,67 €	87.433,92 €
Estrich	1.051.138,32 €	1.206.021,73 €
Innentüren Stahl	77.662,47 €	78.873,89 €
Fliesen	749.939,24 €	627.714,86 €
Kautschuk	420.467,85 €	369.353,49 €
Maler	552.138,09 €	564.595,91 €
Metallbau	393.875,72 €	396.334,61 €
Schreiner (Teeküchen etc.)	523.096,97 €	524.098,09 €
Innentüren Holz	192.966,46 €	146.534,93 €
Rollarchivanlage	51.911,37 €	- €
Betonsanierung	136.547,55 €	199.642,96 €
Brandschutzverkleidung Stahlbau	120.024,99 €	127.671,46 €
Alu-Rahmentüren	669.682,45 €	384.510,93 €
Trockenbau	3.875.742,29 €	3.578.508,22 €
Sanitär	1.163.137,77 €	546.244,02 €
Heizung und Kälte	3.882.331,67 €	2.941.068,60 €
Lüftung	747.488,86 €	437.090,45 €
Elektro	5.009.896,11 €	5.250.539,98 €
Aufzug	310.209,78 €	86.248,53 €
Geothermie	382.259,25 €	333.994,20 €
Gebäudeautomation	1.205.631,08 €	881.148,97 €
Hublift	30.065,35 €	- €
Außenanlagen	961.470,42 €	- €
Infrastruktur	1.211.440,63 €	889.788,23 €
Baunebenkosten	7.841.108,72 €	7.841.108,72 €
Gesamt	44.746.272,71 €	40.484.665,14 €

(alle Angaben brutto)

davon Beschleunigungsmaßnahmen zur Erreichung des Fördermittelziels

Gewerk	Kosten
Fliesen	52.953,51 €
Kautschuk	29.927,76 €
Alu-Rahmentüren	22.218,49 €
Trockenbau	487.885,13 €
Baunebenkosten	383.305,35 €
Gesamt	976.290,24 €