

Stabsstelle BCN
0188/IX

Gremium: Bau- und Sanierungsausschuss öffentlich
Sitzung am: 28.01.2026

Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 8. Januar 2026

Sachverhalt:

Auf den beiliegenden Antrag der Fraktion von Bündnis90/ DIE GRÜNEN wird verwiesen. Die Verwaltung beantwortet die Fragen wie folgt:

1. Ist durch die verspätete Fertigstellung der Bauteile U & V eine Verlängerung der Bauzeit des gesamten Projektes entstanden?

Nein, eine Verlängerung der Bauzeit der übrigen Bauteile könnte jedoch durch die Generierung von Fördermitteln und durch eine eingehende Prüfung der vorgelegten Leistungsverzeichnisse durch die Stadtbetriebe Siegburg im Rahmen des vom Rat der Kreisstadt Siegburg am 18.09.2025 erteilten Auftrag entstehen. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn – durch die Schließung von Bauverträgen vor Förderbewilligung – würde zum Verlust der beantragten Fördermittel führen und damit wirtschaftlich nachteilig wirken (Details zu laufenden Fördermittelanträgen siehe Projektstatusbericht). Der hieraus entstehende zeitliche Puffer wird durch die SBS AöR mit der Prüfung der vorgelegten Leistungsverzeichnisse genutzt. Die Verwaltung geht davon aus, hierdurch eine deutliche Minimierung des künftigen Nachtragspotenzials zu erreichen und damit den baubetrieblichen Ablauf zu optimieren und etwaige Vergabegewinne tatsächlich realisieren zu können. Details können aus dem Projektstatusbericht zu TOP 8.2.1 entnommen werden.

2. Sind durch die ca. 9 Monate Verspätung der v.g. Fertigstellung Mehrkosten im Bereich Planung und Ausführung entstanden? Falls ja, in welcher Höhe?

Wie aus dem Projektstatusbericht und Kostenbericht zu TOP 8.2.1 ersichtlich, sind weder Mehrkosten noch eine Verspätung von 9 Monaten entstanden.

3. Sofern 2. positiv beantwortet: wodurch sind diese entstanden und in welchen Verantwortungsbereich fällt dies?

Die Frage ist obsolet, da keine Mehrkosten entstanden sind.

4. Sind durch die ca. 9 Monate Verspätung der v.g. Fertigstellung Mehrkosten im Bereich Planung und Ausführung entstanden? Falls ja, in welcher Höhe?

Die Frage ist obsolet, da weder 9 Monate Verspätung noch Mehrkosten entstanden sind.

Dem Bau- und Sanierungsausschuss zur Kenntnisnahme.

Siegburg, 14.01.2026

Anlagen

Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 08.01.2026