

Mitteilung	6583/2021	AWB Herr Sabel
Kanalerneuerung Siegfriedstraße - Bauzeitverlängerung		
Folgenden Gremien zur Kenntnis: Werkausschuss AWB		

Information:

Die ausführende Baufirma hat am 05.07.2021 mit der erforderlichen Kanalbaumaßnahme in dem Teilabschnitt der Siegfriedstraße zwischen Polcher Straße und Kehriger Straße begonnen. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt in drei Bauabschnitten.

- 1. BA: Umverlegung und Einbindung Ecke Polcher Str.
- 2. BA: Siegfriedstr. zw. Polcher Str. und Kehriger Str.
- 3. BA: Erneuerung und Einbindung Ecke Kehriger Str.

Die Bauzeit der Gesamtmaßnahme war ursprünglich bis Ende Dezember 2021 geplant. An dieser Stelle wird ergänzend auf die Vorlagen 5644/2019, 5892/2020 und 5975/2020 – informativ – verwiesen.

Durch zusätzliche Arbeiten an der Bord- und Rinnenanlage, den Gehwegrestflächen, der Erneuerung des Straßenbeleuchtungskabels durch die Stadt Mayen, sowie der perspektivisch wertvollen Verlegung eines Leerrohres durch die Westnetz AG, verzögerte sich die angedachte Bauzeit.

Ebenso kam es aufgrund der derzeitigen Lieferschwierigkeiten für unterschiedliche Materialien und der personellen Auslastung der Nachunternehmer (Gas- und Wasserleitungsverlegung), aufgrund der erforderlichen Bauarbeiten im Ahrtal, zu zeitlichen Verzögerungen im angedachten Bauablauf.

Der 1. BA ist abgeschlossen. Der 2. Bauabschnitt „Siegfriedstraße“ wurde den oben genannten Umständen angepasst und im Einklang mit der bauausführenden Fa. Schulz nochmals in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Die Arbeiten in der „Siegfriedstraße“ werden bis ca. Ende März 2022 (entsprechende Witterung vorausgesetzt) abgeschlossen sein. Es ist angedacht Anfang April 2022 mit dem 3. Bauabschnitt zu beginnen, da die erforderliche Umverlegung der Gas- / Wasserleitung in der Kehriger Straße erst in der frostfreien Zeit erfolgen kann.

Sofern es nicht zu witterungsbedingten Verzögerungen kommt, ist das Bauende der Gesamtmaßnahme für Ende Mai 2022 geplant.