

<b>Mitteilung</b>	<b>6727/2022</b>	<b>Fachbereich 3</b> Herr Seiler
<b>Sachstand Grundschule/Turnhalle Bachstraße, Lüftungsanlagen Schulen und Kindergärten, Aufzug Grundschule St. Veit</b>		
<b>Folgenden Gremien zur Kenntnis:</b> <b>Ausschuss für Schulen, Sport, Jugend und Soziales</b>		

**Information:**

**Grundschule Bachstraße/Turnhalle**

Angebote über Sportboden, Prallschutz, Fliesen, Putz, Estrich, WC-Trennwände usw. wurden an den Gutachter der Versicherung versandt. Diese wurden geprüft und an die Versicherung weitergeleitet.

Sobald die Freigabe seitens der Versicherung erteilt ist, werden die Gewerke beauftragt.

Die Angebote für die Gewerke Sanitär, Innentüren, Elektro und Trockenbau sind angefordert und sollten zeitnah eingehen. Diese werden dann dem Gutachter zur Prüfung weitergeleitet damit diese von der Versicherung freigegeben werden können.

**Lüftungsanlagen Schulen und Kindergärten**

Derzeit erfolgt in Abstimmung mit der Vergabestelle die Vorbereitung zur Ausschreibung der Ingenieurleistungen.

Die entsprechende Ausschreibung erfolgt sodann zeitnah.

**Grundschule St. Veit**

Die Inbetriebnahme des Lifts wird nach der TÜV-Abnahme erfolgen; die entsprechende Terminabstimmung ist in Bearbeitung und stand bei Fertigung der Vorlage noch nicht fest.

Die einzelnen Platten der Akustikdecken wurden von der Trockenbaufirma an der Decke fest gedübelt, um ein Herunterfallen zu verhindern. Dabei beschädigte Elemente werden ausgetauscht und ebenfalls an die Decke gedübelt.

Die Sanitärobjekte im barrierefreien WC sind montiert.

Der Parkettboden des Sanitätsraumes wird noch abgeschliffen, bevor dieser wieder in Betrieb genommen werden kann.

Der Fassadenanstrich im Bereich des Lifts muss noch nachgebessert werden. Die zuständige Firma ist informiert und wird dies nachholen.