

611/UDB
 2807/VII

Gremium:	Kulturbeirat	x	öffentlich
Sitzung am:	17.03.2020		

Denkmalschutz

Sachverhalt:

1. VHS Studienhaus

Einbau Aufzug: Derzeit wird die Ausschreibung für den Aufzug und die Rohbauarbeiten vorbereitet und kurzfristig versandt. Die Maßnahme wird von Frühjahr bis Herbst dauern, wobei die Hauptbauarbeiten in den Sommerferien erfolgen sollen, um die Belästigung so gering wie möglich zu halten. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Schätzung auf rund 335.000 € und sind Teil des ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) und werden mit 60% aus Städtebaufördermitteln gefördert. (Förderzusage liegt vor)

2. Arbeiten am Michaelsberg

- a. In diesem Jahr wird zum einen die mittelalterliche Wehrmauer „F“ an der Westseite des Berges/ Grenze Abteifriedhof instandgesetzt. Die Maßnahme beginnt mit der Einrüstung der Mauer in der 8. KW (17. Februar). Ab der 10. KW. erfolgt die eigentliche Mauersanierung – Dauer bis Herbst 2020. Auch hier erhalten wir Städtebaufördermittel aus dem ISEK in Höhe von ebenfalls 60% (Schätzkosten rd. 750.000 €)
- b. Sanierung Wege auf der Westseite des Michaelsberges: Wie auf der Ostseite, werden auch hier sämtliche Weg instandgesetzt. Der Rundweg am Fuß des Berges erhält die gleiche Pflasterung wie der Hauptweg auf der Ostseite. Die anderen, untergeordneten Wege, werden mit einer sog. wassergebundenen Oberfläche ausgestattet, wie man es ebenfalls schon auf der Ostseite sehen kann. Teil dieser Maßnahme ist auch die Sanierung des Terrassengartens und die Herstellung der sog. Sportwelle gegenüber des Finanzamts. Alle Maßnahmen entsprechen dem beschlossenen Michaelsbergkonzept und werden ebenfalls über das ISEK/ Städtebaufördermittel mit 60% gefördert. (Schätzkosten rd. 1.250.000 €). Zunächst wird der Abschnitt Mühlentorparkplatz bis Ausbauende des bereits realisierten Abschnittes hergestellt (bis Ende März), danach der Abschnitt unterhalb des KSI sowie der Terrassengarten und die Sportwelle, bis Ende Sommer und abschließend noch der Abschnitt vor dem Altenheim Kleiberg. Dieser Abschnitt ist zwar nicht mehr auf der Westseite, wird aber im Zuge der vorgenannten Maßnahme mit erstellt; geplanter Abschluss hier ist auch Herbst 2020.