

Stadt Siegburg
Installationen von Raumluftanlagen
Rohrterminplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Jan	1. Qtr. 2022	2. Qtr. 2022	3. Qtr. 2022	4. Qtr. 2022	1. Qtr. 2023	2. Qtr. 2023	3. Qtr. 2023	4. Qtr. 2023	1. Qtr. 2024	2. Qtr. 2024
1	Rahmenterminplan Stadt Siegburg - Installation von Raumluftanlagen - 7 Grundschulen	501 Tage?	Fre 13.05.22	Fre 12.04.24											
2	Rahmenterminplan Stadt Siegburg - Installation von Raumluftanlagen - Grundschule Zange	203 Tage?	Fre 13.05.22	Die 21.02.23											
3	Abgabe Entwurfsplanung LPH 3	1 Tag	Fre 13.05.22	Fre 13.05.22											
4	Planungsphase Entwurfsplanung LPH 5	14 Tage	Mon 16.05.22	Don 02.06.22											
5	Abgabe und Prüfung Ausführungsplanung LPH 5	2 Tage	Fre 03.06.22	Mon 06.06.22											
6	Freigabe Ausführungsplanung LPH 5	0 Tage	Die 07.06.22	Die 07.06.22											
7	Vorbereitung der Vergaben LPH 6	10 Tage	Die 21.06.22	Mon 04.07.22											
8	Abgabe, Prüfung, Veröffentlichung Leistungsverzeichnisse LPH 6	6 Tage	Die 05.07.22	Die 12.07.22											
9	Angebotsfristen bis Submission	35 Tage	MM 13.07.22	Die 30.08.22											
10	Vorlage Submissionsergebnisse Bau- und Sanierungsausschuss	4 Tage	Don 01.09.22	Die 06.09.22											
11	Entscheidung Bau- und Sanierungsausschuss	0 Tage	Die 06.09.22	Die 06.09.22											
12	Auftragsvergabe Gewerke	2 Tage	MM 07.09.22	Don 08.09.22											
13	Bestellzeiten Material	62 Tage	Fre 09.09.22	Mon 05.12.22											
14	Baubeginn	0 Tage	Die 06.12.22	Die 06.12.22											
15	Bausauführung	47 Tage	MM 07.12.22	Don 09.02.23											
16	Mängelbeseitigungen und Abnahmen	6 Tage	Fre 10.02.23	Fre 17.02.23											
17	Übergabe an Schule	2 Tage	Mon 20.02.23	Die 21.02.23											
18	Rahmenterminplan Stadt Siegburg - Installation von Raumluftanlagen - Grundschule Wolsdorf	322 Tage?	Mon 25.07.22	Die 17.10.23											
19	Planungsphase Entwurfsplanung LPH 3	10 Tage	Mon 25.07.22	Fre 05.08.22											
20	Abgabe Entwurfsplanung LPH 3	1 Tag	Die 23.08.22	Die 23.08.22											
21	Vorlage LPH 3 Bau- und Sanierungsausschuss	6 Tage	MM 24.08.22	MM 31.08.22											
22	Sitzungsabend Bau- und Sanierungsausschuss	0 Tage	MM 31.08.22	MM 31.08.22											
23	Planungsphase Genehmigungsplanung LPH 4	11 Tage	Don 01.09.22	Don 15.09.22											
24	Einreichung Bauantrag/ Lüftungsgesuch LPH 4	1 Tag	Fre 16.09.22	Fre 16.09.22											
25	Genehmigungsphase Bauaufsicht	90 Tage	Mon 19.09.22	Fre 20.01.23											
26	Ertelung Baugenehmigung	0 Tage	Fre 20.01.23	Fre 20.01.23											
27	Planungsphase Ausführungsplanung LPH 5	23 Tage	Mon 23.01.23	MM 22.02.23											
28	Abgabe und Prüfung Ausführungsplanung LPH 5	3 Tage	Don 23.02.23	Mon 27.02.23											
29	Freigabe Ausführungsplanung LPH 5	0 Tage	Mon 27.02.23	Mon 27.02.23											
30	Vorbereitung der Vergaben LPH 6	22 Tage	Die 28.02.23	MM 29.03.23											
31	Abgabe, Prüfung, Veröffentlichung Leistungsverzeichnisse LPH 6	5 Tage	Don 30.03.23	MM 05.04.23											
32	Angebotsfristen bis Submission	21 Tage	Don 06.04.23	Don 04.05.23											
33	Vorlage Submissionsergebnisse Bau- und Sanierungsausschuss	7 Tage	Fre 05.05.23	Mon 15.05.23											
34	Entscheidung Bau- und Sanierungsausschuss	0 Tage	Mon 15.05.23	Mon 15.05.23											
35	Auftragsvergabe Gewerke	2 Tage	Die 16.05.23	MM 17.05.23											
36	Bestellzeiten Material	30 Tage	Don 18.05.23	MM 28.06.23											
37	Baubeginn	0 Tage	MM 28.06.23	Die 28.06.23											
38	Bausauführung	74 Tage	Don 29.06.23	Die 10.10.23											
39	Mängelbeseitigungen und Abnahmen	4 Tage	MM 11.10.23	Mon 16.10.23											
40	Übergabe an Schule	1 Tag	Die 17.10.23	Die 17.10.23											
41	Rahmenterminplan Stadt Siegburg - Installation von Raumluftanlagen - Grundschule Adolf-Kolping	326 Tage	Mon 08.08.22	Fre 03.11.23											
42	Planungsphase Entwurfsplanung LPH 3	19 Tage	Mon 08.08.22	Don 01.09.22											
43	Abgabe Entwurfsplanung LPH 3	2 Tage	Fre 02.09.22	Mon 05.09.22											
44	Vorlage LPH 3 Bau- und Sanierungsausschuss	7 Tage	Die 20.09.22	MM 28.09.22											
45	Freigabe Bau- und Sanierungsausschuss	0 Tage	MM 28.09.22	MM 28.09.22											
46	Planungsphase Genehmigungsplanung LPH 4	11 Tage	MM 28.09.22	MM 12.10.22											
47	Einreichung Bauantrag/ Lüftungsgesuch LPH 4	1 Tag	Don 13.10.22	Don 13.10.22											
48	Genehmigungsphase Bauaufsicht	90 Tage	Fre 14.10.22	Don 16.02.23											
49	Ertelung Baugenehmigung	0 Tage	Don 16.02.23	Don 16.02.23											
50	Planungsphase Ausführungsplanung LPH 5	22 Tage	Fre 17.02.23	Mon 20.03.23											
51	Abgabe und Prüfung Ausführungsplanung LPH 5	3 Tage	Die 21.03.23	Don 23.03.23											
52	Freigabe Ausführungsplanung LPH 5	0 Tage	Don 23.03.23	Don 23.03.23											
53	Vorbereitung der Vergaben LPH 6	20 Tage	Fre 24.03.23	Don 20.04.23											
54	Abgabe, Prüfung, Veröffentlichung Leistungsverzeichnisse LPH 6	5 Tage	Fre 21.04.23	Don 27.04.23											
55	Angebotsfristen bis Submission	21 Tage	Fre 28.04.23	Fre 26.05.23											
56	Vorlage Submissionsergebnisse Bau- und Sanierungsausschuss	7 Tage	Mon 29.05.23	Die 06.06.23											
57	Entscheidung Bau- und Sanierungsausschuss	0 Tage	Die 06.06.23	Die 06.06.23											
58	Auftragsvergabe Gewerke	2 Tage	MM 07.06.23	Don 08.06.23											
59	Bestellzeiten Material	30 Tage	Fre 09.06.23	Don 20.07.23											
60	Baubeginn	0 Tage	Don 20.07.23	Don 20.07.23											
61	Bausauführung	70 Tage	Fre 21.07.23	Don 26.10.23											
62	Mängelbeseitigungen und Abnahmen	6 Tage	Don 26.10.23	Don 02.11.23											
63	Übergabe an Schule	1 Tag	Fre 03.11.23	Fre 03.11.23											
64	Rahmenterminplan Stadt Siegburg - Installation von Raumluftanlagen - Grundschule Deichhaus	413 Tage	Fre 02.09.22	Die 02.04.24											
65	Planungsphase Entwurfsplanung LPH 3	33 Tage	Fre 02.09.22	Die 18.10.22											
66	Abgabe Entwurfsplanung LPH 3	1 Tag	MM 19.10.22	MM 19.10.22											
67	Vorlage LPH 3 Bau- und Sanierungsausschuss	6 Tage	Don 20.10.22	Don 27.10.22											
68	Freigabe Bau- und Sanierungsausschuss	0 Tage	Don 27.10.22	Don 27.10.22											
69	Planungsphase Genehmigungsplanung LPH 4	16 Tage	Fre 28.10.22	Fre 18.11.22											
70	Einreichung Bauantrag/ Lüftungsgesuch LPH 4	1 Tag	Mon 21.11.22	Mon 21.11.22											
71	Genehmigungsphase Bauaufsicht	91 Tage	Die 06.12.22	Die 11.04.23											
72	Ertelung Baugenehmigung	0 Tage	Die 11.04.23	Die 11.04.23											
73	Planungsphase Ausführungsplanung LPH 5	36 Tage	Die 11.04.23	Die 30.05.23											
74	Abgabe und Prüfung Ausführungsplanung LPH 5	3 Tage	MM 31.05.23	Fre 02.06.23											
75	Freigabe Ausführungsplanung LPH 5	0 Tage	Fre 02.06.23	Fre 02.06.23											
76	Vorbereitung der Vergaben LPH 6	33 Tage	Mon 05.06.23	MM 19.07.23											
77	Abgabe, Prüfung, Veröffentlichung Leistungsverzeichnisse LPH 6	5 Tage	Don 20.07.23	MM 26.07.23											
78	Angebotsfristen bis Submission	21 Tage	Don 27.07.23	Don 24.08.23											
79	Vorlage Submissionsergebnisse Bau- und Sanierungsausschuss	7 Tage	Fre 25.08.23	Mon 04.09.23											
80	Entscheidung Bau- und Sanierungsausschuss	0 Tage	Mon 04.09.23	Mon 04.09.23											
81	Auftragsvergabe Gewerke	2 Tage	Die 05.09.23	MM 06.09.23											
82	Bestellzeiten Material	31 Tage	Don 07.09.23	Don 10.10.23											
83	Baubeginn	0 Tage	Don 10.10.23	Don 10.10.23											
84	Bausauführung	112 Tage	Fre 20.10.23	Mon 25.03.24											
85	Mängelbeseitigungen und Abnahmen	5 Tage	Die 26.03.24	Mon 01.04.24											
86	Übergabe an Schule	1 Tag	Die 02.04.24	Die 02.04.24											
87	Rahmenterminplan Stadt Siegburg - Installation von Raumluftanlagen - Grundschule Stallberg	329 Tage	MM 19.10.22	Mon 22.01.24											
88	Planungsphase Entwurfsplanung LPH 3	20 Tage	MM 19.10.22	Die 15.11.22											
89	Abgabe Entwurfsplanung LPH 3	1 Tag	MM 16.11.22	MM 16.11.22											
90	Vorlage LPH 3 Bau- und Sanierungsausschuss	6 Tage	Don 17.11.22	Don 24.11.22											
91	Freigabe Bau- und Sanierungsausschuss	0 Tage	Don 24.11.22	Don 24.11.22											
92	Planungsphase Genehmigungsplanung LPH 4	12 Tage	Fre 09.12.22	Mon 26.12.22											
93	Einreichung Bauantrag/ Lüftungsgesuch LPH 4	1 Tag	Die 27.12.22	Die 27.12.22											
94	Genehmigungsphase Bauaufsicht	90 Tage	MM 28.12.22	Die 02.05.23											
95	Ertelung Baugenehmigung	0 Tage	Die 02.05.23	Die 02.05.23											
96	Planungsphase Ausführungsplanung LPH 5	22 Tage	MM 03.05.23	Don 01.06.23											
97	Abgabe und Prüfung Ausführungsplanung LPH 5	3 Tage	Fre 02.06.23	Die 06.06.23											
98	Freigabe Ausführungsplanung LPH 5	0 Tage	Die 06.06.23	Die 06.06.23											
99	Vorbereitung der Vergaben LPH 6	21 Tage	MM 07.06.23	MM 05.07.23											
100	Abgabe, Prüfung, Veröffentlichung Leistungsverzeichnisse LPH 6	5 Tage	Don 06.07.23	MM 12.07.23											
101	Angebotsfristen bis Submission	20 Tage	Don 13.07.23	MM 09.08.23											
102	Vorlage Submissionsergebnisse Bau- und Sanierungsausschuss	7 Tage	Don 10.08.23	Fre 18.08.23											
103	Entscheidung Bau- und Sanierungsausschuss	1 Tag	Mon 21.08.23												