

Planungs- und Bauaufsichtsamt
2204/VIII

Gremium: Planungsausschuss
Sitzung am: 16.03.2023

öffentlich

**Umsetzung des Michaelsbergkonzeptes | BA4a Felsengarten und 4b Johannisgarten;
Sachstand**

Sachverhalt:

Nach dem die Bauabschnitte 1 (Weg entlang des Altersheims, Terrassengarten, Sport- und Spielparcours unterhalb des Klostergartens, Mauerinwertsetzung), BA 2 (Spielplatz, Bastion, Veranstaltungswiese, Böschungssicherung, Mauerinwertsetzung, BA 3.1 (Maueraufwertung) und BA 4 (Rosengarten) in den vergangenen Jahren erfolgreich abgeschlossen werden konnten, wurde mit der Umsetzung des letzten Bauabschnittes des Michaelsbergkonzeptes begonnen. Im Rahmen des Bauabschnittes 3.2 werden in den kommenden Monaten Johannisgarten und Felsengarten gestalterisch aufgewertet und das Johannistürmchen lichttechnisch inszeniert.

Sowohl Felsengarten als auch Johannisgarten wurden für die anstehenden Baumaßnahmen hergerichtet. Die vorab-Beräumung der Flächen ist erfolgt und abgeschlossen.

Alle abgängigen Bäume, bzw. Bäume, die die Verkehrssicherheit gefährdeten, sowie alle standortfremden Bäume (Robinie, Esche) wurden entfernt.

Erhaltenswerte Bäume und Sträucher sowie die Vorkommen des Efeusommerwurz wurden von der Bodenbearbeitung ausgenommen und konnten erhalten werden.

Die ersten 100 kleinen Eichen (Forstware) konnten bereits wieder gepflanzt werden.

Der Auftrag für die anstehenden Baumaßnahmen wurde an die Fa. Jüngling, Reifferscheid, erteilt.

Die Firma wurde eingewiesen und ist derzeit mit der Baustelleneinrichtung beschäftigt.

Die Bauarbeiten beginnen Mitte März.

Um die Beeinträchtigung des KSI zu minimieren, wird mit den Ausführungen im oberen Bereich des Felsengartens (oberhalb der großen Treppenanlagen) begonnen. Für diese Arbeiten ist das temporäre Aufstellen eines Mobilkrans im Garten des KSI erforderlich.

Nach der Herstellung des oberen Felsengartens werden der Johannisgarten und der untere Bereich des Felsengartens parallel bearbeitet.

Die Bepflanzung des Felsengartens und des Johannisgartens ist für die folgende Pflanzzeit geplant (ab November 23).

Informationen zum Michaelsbergkonzept:

<https://siegburg.de/bauen-klima/planen-bauen/michaelsbergkonzept/index.html>

Dem Planungsausschuss zur Kenntnisnahme.

Siegburg, 28.02.2023