

Planungs- und Bauaufsichtsamt
2403/VIII

Gremium: Planungsausschuss
Sitzung am: 01.06.2023

öffentlich

**Umsetzung des Michaelsbergkonzeptes;
Sachstand**

Sachverhalt:

Auf die Vorlage (2204/VIII) für die letzte Planungsausschusssitzung vom 16.03.2023 wird verwiesen.

Felsengarten

Die Bauarbeiten sind gut angelaufen und die aufwendigen und topographisch schwierigen Treppenabschnitte an den Felsen sind bereits fertiggestellt.

Baufahrzeuge bewegen sich ausschließlich auf den Wegeflächen. Auf den Kran-Stellplatz im Klostergarten konnte verzichtet werden. Nun werden flexibel von dem öffentlichen Weg in Richtung Johannisgarten hinter der Mauer Material und Werkzeug in den Johannisgarten und die tieferliegenden Bereiche des Felsengartens angedient. Von diesem Standort aus wird auch die ohne Kontakt zur sanierten Mauer installierten Materialschütte bedient.

In den kommenden zwei Wochen (2. Maihälfte) wird der obere Felsengarten gestaltet. Anschließend werden der untere Teil des Felsengartens sowie der Johannisgarten hergestellt.

Johannisgarten

Im Johannisgarten wurde bereits mit dem Ausbau begonnen. Die weiteren Arbeiten im Johannisgarten werden ab Anfang Juni ausgeführt, wenn der obere Felsengarten hergestellt ist.

Am 28.5.2023 wird der Landschaftsbeirat eine Begehung durchführen und sich über den Stand des Projektes und die vorgenommenen Rodungen informieren. Hierzu ist festzustellen, dass sich die gerodeten Flächen sehr gut entwickeln und in vielen Bereichen bereits eine Krautschicht erkennbar ist.

Der Efeu-Sommerwurz ist durch die kalte Witterung in diesem Frühjahr noch nicht ausgetrieben. Dies wird erfahrungsgemäß in den nächsten Wochen erfolgen.

Informationen zum Michaelsbergkonzept:

<https://siegburg.de/bauen-klima/planen-bauen/michaelsbergkonzept/index.html>

Dem Planungsausschuss zur Kenntnis

Siegburg, den 12.05.2023