

Amt für Immobilienmanagement  
2439/VIII

**Gremium:** Rat der Kreisstadt Siegburg  
**Sitzung am:** 15.06.2023

öffentlich

**Sachstand zum Einbau von Raumluftanlagen in Schulen und Kindertagesstätten**

**Sachverhalt:**

Auf die jüngsten Sachstandsberichte zum Einbau von Lüftungsanlagen wird Bezug genommen. Trotz Lieferzeitverzögerungen, Personalengpässen beim beauftragten Unternehmen und damit notwendiger Anpassungen der Bauabläufe geht die Verwaltung davon aus, an der Grundschule Hans-Alfred-Keller, Standort Zange, bis zum Fördergeber gesetzten Zeitpunkt 9.6.2023 die Lüftungsanlagen installiert und in Betrieb genommen zu haben. Aktuell ist der Abnahmetermin für die Lüftungsgeräte auf den 7.6.2023 terminiert.

**Dem Rat zur Kenntnis.**

Siegburg, 26.5.2023