

1	2	3	4	6	7	8	9 (7+8)	10	11	12	13
KGr DIN 276	Vergabeeinheit	Inhalte	Kostenberechnung	Ausstehende Vergaben	Beauftragung	Nachtrag	Beauftragung (inkl. Nachtrag)	Differenz Beauftragung zu Kostenberechnung	Zahlungsstand	Schlussrechnung	Prognose vom 31.07.23
<b>200</b>	<b>23_200</b>	<b>Vorbereitende Maßnahmen</b>	<b>452.237,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>553.455,67 €</b>	<b>179.995,70 €</b>	<b>733.451,37 €</b>	<b>-281.214,04 €</b>	<b>813.281,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>832.066,66 €</b>
	<b>23_201</b>	<b>Voabmaßnahme TA</b>	<b>313.834,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>421.286,97 €</b>	<b>155.182,29 €</b>	<b>576.469,26 €</b>	<b>-262.635,18 €</b>	<b>557.684,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>576.469,26 €</b>
	23_201.01	ELT	104.991,58 €	0,00 €	84.444,47 €	29.122,50 €	113.566,97 €	-8.575,39 €	133.736,35 €	0,00 €	133.736,35 €
	23_201.02	HLS	55.812,25 €	0,00 €	116.857,76 €	5.086,13 €	121.943,89 €	-66.131,64 €	85.043,77 €	0,00 €	121.943,89 €
	23_201.03	HLS Tiefbau	28.560,00 €	0,00 €	26.822,60 €	0,00 €	26.822,60 €	1.737,40 €	82.643,12 €	0,00 €	82.643,12 €
	23_201.04	Freischaltung HLS	0,00 €	0,00 €	8.533,81 €	2.817,63 €	11.351,44 €	-11.351,44 €	5.309,96 €	0,00 €	11.351,44 €
	23_201.05	Freischaltung ELT	0,00 €	0,00 €	15.224,44 €	0,00 €	15.224,44 €	-15.224,44 €	16.083,55 €	0,00 €	16.083,55 €
	23_201.06	Umzug BMZ+FlZ	92.242,97 €	0,00 €	81.581,87 €	103.400,99 €	184.982,86 €	-92.739,89 €	153.294,04 €	0,00 €	184.982,86 €
	23_201.07	BMA Sporthalle	32.227,28 €	0,00 €	56.909,60 €	0,00 €	56.909,60 €	-24.682,32 €	37.164,95 €	0,00 €	56.909,60 €
	23_201.08	Vorgezogene Rohbauarbeiten	0,00 €	0,00 €	30.912,42 €	14.755,04 €	45.667,46 €	-45.667,46 €	44.408,49 €	0,00 €	45.667,46 €
	<b>23_202</b>	<b>Schadstoffsanierung</b>	<b>138.403,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>112.623,54 €</b>	<b>24.813,41 €</b>	<b>137.436,95 €</b>	<b>966,30 €</b>	<b>221.083,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>221.083,71 €</b>
	<b>23_203</b>	<b>Rodungsarbeiten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.038,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.038,45 €</b>	<b>-8.038,45 €</b>	<b>16.360,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.360,12 €</b>
	<b>23_204</b>	<b>Probebohrung Geothermie</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.506,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.506,71 €</b>	<b>-11.506,71 €</b>	<b>18.153,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.153,57 €</b>
		<b>Zwischensumme</b>	<b>452.237,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>553.455,67 €</b>	<b>179.995,70 €</b>	<b>733.451,37 €</b>	<b>-281.214,04 €</b>	<b>813.281,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>832.066,66 €</b>
<b>300</b>	<b>23_300</b>	<b>Bauwerk – Baukonstruktionen</b>	<b>23.501.626,28 €</b>	<b>15.199.499,79 €</b>	<b>6.139.320,68 €</b>	<b>724.444,24 €</b>	<b>6.501.542,80 €</b>	<b>1.800.583,69 €</b>	<b>1.812.634,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>22.085.763,24 €</b>
	<b>23_300</b>	<b>Übergeordnete Baustellenlogistik</b>	<b>1.111.446,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.837.425,43 €</b>	<b>19.282,32 €</b>	<b>1.856.707,75 €</b>	<b>-745.261,50 €</b>	<b>221.184,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.856.707,75 €</b>
	<b>23_301</b>	<b>Abbrucharbeiten Verwaltung</b>	<b>289.718,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>154.285,88 €</b>	<b>43.485,00 €</b>	<b>197.770,88 €</b>	<b>91.947,45 €</b>	<b>138.028,77 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>197.770,88 €</b>
	<b>23_302</b>	<b>Bodenverbesserung/Erdarbeiten</b>	<b>1.888.133,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>767.607,10 €</b>	<b>299.454,80 €</b>	<b>1.067.061,90 €</b>	<b>821.072,00 €</b>	<b>1.451.782,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.451.782,55 €</b>
	<b>23_303</b>	<b>Rohbauarbeiten</b>	<b>5.012.828,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.380.002,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.380.002,27 €</b>	<b>1.632.825,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.380.002,27 €</b>
	<b>23_304</b>	<b>vorgezogene Malerarbeiten</b>	<b>7.175,70 €</b>	<b>7.175,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.175,70 €</b>
	<b>23_305</b>	<b>Holzbauarbeiten</b>	<b>862.664,80 €</b>	<b>862.664,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>862.664,80 €</b>
	<b>23_306</b>	<b>Gerüstbauarbeiten</b>	<b>332.136,79 €</b>	<b>332.136,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>332.136,79 €</b>
	<b>23_307</b>	<b>Fassade - Fenster</b>	<b>4.785.387,07 €</b>	<b>4.785.387,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.785.387,07 €</b>
	<b>23_308</b>	<b>Dachabdichtungsarbeiten</b>	<b>1.290.638,22 €</b>	<b>1.290.638,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.290.638,22 €</b>
	<b>23_309</b>	<b>Estricharbeiten</b>	<b>999.575,84 €</b>	<b>999.575,84 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>999.575,84 €</b>
	<b>23_310</b>	<b>Innenputzarbeiten</b>	<b>214.253,55 €</b>	<b>214.253,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>214.253,55 €</b>
	<b>23_311</b>	<b>Tischlerarbeiten - Innentüren</b>	<b>1.416.373,35 €</b>	<b>1.416.373,35 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.416.373,35 €</b>
	<b>23_312</b>	<b>Tischlerarbeiten - WC-Trennwände, Sitznischen</b>	<b>578.716,79 €</b>	<b>578.716,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>578.716,79 €</b>
	<b>23_313</b>	<b>Maler- und Lackierarbeiten</b>	<b>1.338.798,08 €</b>	<b>1.338.798,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.338.798,08 €</b>
	<b>23_314</b>	<b>Trockenbauarbeiten</b>	<b>1.976.737,57 €</b>	<b>1.976.737,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.976.737,57 €</b>
	<b>23_315</b>	<b>Fliesenarbeiten</b>	<b>294.530,95 €</b>	<b>294.530,95 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>294.530,95 €</b>
	<b>23_316</b>	<b>Bodenbeläge</b>	<b>703.666,04 €</b>	<b>703.666,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>703.666,04 €</b>
	<b>23_317</b>	<b>Schlosserarbeiten</b>	<b>256.941,23 €</b>	<b>256.941,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>256.941,23 €</b>
	<b>23_318</b>	<b>Baureinigung</b>	<b>141.903,81 €</b>	<b>141.903,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>141.903,81 €</b>
	<b>23_319</b>	<b>Verdunklungsvorhänge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>23_320</b>	<b>Schließanlage</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>23_399</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.638,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>Zwischensumme</b>	<b>23.501.626,28 €</b>	<b>15.199.499,79 €</b>	<b>6.139.320,68 €</b>	<b>724.444,24 €</b>	<b>6.501.542,80 €</b>	<b>1.800.583,69 €</b>	<b>1.812.634,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>22.085.763,24 €</b>
<b>400</b>	<b>23_400</b>	<b>Bauwerk – Technische Anlagen</b>	<b>4.883.421,46 €</b>	<b>4.883.421,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.883.421,46 €</b>
	<b>23_401</b>	<b>Heizung_Sanitärarbeiten</b>	<b>560.843,78 €</b>	<b>560.843,78 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>560.843,78 €</b>
	<b>23_402</b>	<b>Gas- und Wasserinstallationen</b>	<b>457.855,53 €</b>	<b>457.855,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>457.855,53 €</b>
	<b>23_403</b>	<b>Feuerlöschanlagen, Feuerlöschgeräte</b>	<b>12.821,81 €</b>	<b>12.821,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.821,81 €</b>
	<b>23_404</b>	<b>RLT - Anlagen</b>	<b>1.652.377,63 €</b>	<b>1.652.377,63 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.652.377,63 €</b>
	<b>23_405</b>	<b>ELT - Anlagen</b>	<b>1.715.037,10 €</b>	<b>1.715.037,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.715.037,10 €</b>
	<b>23_406</b>	<b>Gebäudeautomation</b>	<b>418.440,61 €</b>	<b>418.440,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>418.440,61 €</b>
	<b>23_407</b>	<b>Aufzugsanlagen</b>	<b>66.045,00 €</b>	<b>66.045,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>66.045,00 €</b>
		<b>Zwischensumme</b>	<b>4.883.421,46 €</b>	<b>4.883.421,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.883.421,46 €</b>
<b>500</b>	<b>23_500</b>	<b>Außenanlagen und Freiflächen</b>	<b>6.368.244,17 €</b>	<b>6.368.244,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.368.244,17 €</b>
	<b>23_501</b>	<b>Außenanlagen</b>	<b>6.368.244,17 €</b>	<b>6.368.244,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.368.244,17 €</b>
	23_502	Außenanlagen, techn. Anlagen	256.637,78 €								
	23_503	Außenanlagen	6.111.606,39 €								
		<b>Zwischensumme</b>	<b>6.368.244,17 €</b>	<b>6.368.244,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.368.244,17 €</b>
<b>600</b>	<b>23_600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>	<b>1.055.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.055.000,00 €</b>
<b>200-600</b>		<b>Sanierung Schulgebäude (Bauteil F,K,N,W)</b>	<b>22.296.010,93 €</b>	<b>22.296.010,93 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>22.296.010,93 €</b>
<b>200-600</b>		<b>Sanierung Bauteil A</b>	<b>1.650.594,41 €</b>	<b>1.650.594,41 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.650.594,41 €</b>
<b>200-600</b>		<b>Neubau Campusrestaurant</b>	<b>5.075.059,27 €</b>	<b>5.075.059,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.075.059,27 €</b>
<b>200-600</b>		<b>Sanierung Bauteil Sporthalle/Theaterschatz</b>	<b>14.635.282,50 €</b>	<b>14.635.282,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.635.282,50 €</b>
<b>500</b>		<b>Außenanlagen übergreifend (restl. Anteil)</b>	<b>1.305.544,04 €</b>	<b>1.305.544,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.305.544,04 €</b>
<b>700</b>	<b>23_700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>19.700.000,00 €</b>	<b>8.917.462,72 €</b>	<b>10.782.537,28 €</b>	<b>745.726,80 €</b>	<b>11.514.309,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.609.996,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.700.000,00 €</b>
<b>Summen</b>			<b>100.923.020,39 €</b>	<b>78.680.524,88 €</b>	<b>17.475.313,63 €</b>	<b>1.650.166,74 €</b>	<b>18.749.303,67 €</b>	<b>1.519.369,65 €</b>	<b>9.235.912,21 €</b>		<b>99.886.986,68 €</b>
		<b>Aufschlag auf KG 440-460 (851.081 €)</b>	<b>851.081,00 €</b>								<b>851.081,00 €</b>
		<b>Gesamtkostenberechnung (inkl. Aufschlag KG 440-460)</b>	<b>101.774.101,39 €</b>								