

Planungs- und Bauaufsichtsamt  
2570/VIII

**Gremium:** Planungsausschuss  
**Sitzung am:** 31.08.2023

öffentlich

**Umsetzung des Michaelsbergkonzeptes;  
Sachstand**

**Sachverhalt:**

Der obere Teil des Felsengartens sowie der Weg zum Johannisturm, die Tribüne im Johannisgarten und der Weg an den Mauerbögen, sowie die Treppe und der Weg zur Seufzerallee sind hergestellt. Gegenwärtig finden noch die Pflasterarbeiten des Rundweges im Johannisgarten statt. Die Rasenfläche wird voraussichtlich am Freitag, den 18.08.2023 eingesät.

Es fehlt noch die Treppe in den Johannisgarten und die Zuwegung vom KSI kommend. Die Treppe in den Johannisgarten musste geändert werden, da die vorhandenen Unterkonstruktion mangelhaft war und nicht weiterverwendet werden konnte. An dieser Stelle werden jetzt Blockstufen eingebaut, wie sie bereits am Ausgang vom Osthang verwendet wurden. Der Einbau soll in der ersten Septemberwoche erfolgen.

In der ersten und zweiten Septemberwoche wird voraussichtlich auch die Zuwegung vom KSI hergestellt. Hieraufhin kann dann die Baustelle im Johannisgarten geräumt werden.

Abschließend wird der untere Teil des Felsengartens mit dessen Bepflanzung hergestellt.

Zur Vorbereitung der Bepflanzungen wird voraussichtlich am Freitag, den 18.8.2023, der untere Bereich des Felsengartens nochmals (mittels Mulchraupe) gemulcht, da die Robinien (sehr vermehrungsstarker Neophyt, der die heimische Vegetation stark verdrängt) sehr stark nachgewachsen sind. Die weiteren Teile des Felsengartens sowie der Osthang (Streuobstheng) werden mit dem Freischneider zurückgeschnitten.

Ab November kann dann, wie geplant, die (Baum-) Pflanzung durchgeführt werden.

**Dem Planungsausschuss zur Kenntnisnahme.**

Siegburg, 17.08.2023