


Kanalerneuerung Augustastraße

Betriebsbeirat am 16.08.2023





Sachstand

- **Kanalerneuerung ist sowohl aus baulichen wie auch hydraulischen Gründen erforderlich.**
- **Die Baumaßnahme ist öffentlich ausgeschrieben worden.**
- **Der Auftrag ist an den Mindestbietenden (Firma Böckem) erteilt worden.**
- **Der Zustand der angrenzenden Häuser ist von einem Sachverständigen begutachtet worden.**
- **Die Anlieger sind von den Stadtbetrieben über die Maßnahme informiert worden.**
- **Die Baumaßnahme hat am 07.08.2023 begonnen.
(Beschilderung und Einrichtung der Baustelle hat begonnen)**
- **Seit dieser Woche: Tiefbauarbeiten haben vor dem Autohändler begonnen.**

Planung I: Ausbauanfang




Verkehrsführung: Bauabschnitt 1



Baustellenabsicherung gem. RSA
 ausreichende Reden gewährleisten
 Info Anlieger: AWB
 Ein- und Ausfahrten sowie Garagen- und Grundstücks-
 zufahrten nur in
 Abstimmung mit Nutzer sperren
 Anwohner müssen ihre Häuser in Absprache
 erreichen können

INFO Anlieger
 INFO Rettungsdienste
 INFO Polizei
 INFO Verkehrsbehörden
 INFO Entsorgungsbetriebe




Die Licht-Hinweiszeichen/Ausfahrts-
 zum Hohen Ufer muss angepasst werden.
 Die Anliegerausfahrtszeichen, kommen
 mindestens 3 m an den Verkehrsverkehr
 heran.

| | |
|--|--|
| BA 1 | |
| | |
| Malsgraben, Urmattbach SLA Signalbau GmbH Zum Scheller Feld 13 51467 Bergisch Gladbach Tel.: 02202 - 24 25 70 - 0 Fax: 02202 - 24 25 70 - 55 info@silasignalbau.de | |
| Baumaßnahme: | Kanalenerneuerung S5721 Siegburg, Augustastrasse |
| Auftraggeber: | Hans Dieter Böckem GmbH Allee Darmweg 100 53021 Siegburg 02241 / 39 75 - 14 h.d.boeckem@boeckem.de |
| Bauleiter: | Manuel Pflaß (Tel.: 0173 / 346 25 62) |
| Polier/rvor Ort: | |
| Baubeginn: | |
| Bauende: | |
| Datum / Zeichen: | 08.05.2023 Vogel/23060665 |
| letzte Änderung: | 15.05.2023 |

Bauablauf: (in allen Abschnitten gleich)


- **Verlegung des Schmutzwassers- und Regenwasserkanals in der Straßenmitte**
- **Erneuerung der Kanalhausanschlussleitungen**
- **Verlegung der Hauptwasserleitung**
- **Nach Prüfung der Hauptleitung: Erneuerung der Anschlussleitungen**
- **Wiederherstellung der Gehwegsflächen**
- **Abschluss: Einbau der neuen Asphaltdecke (LBS NW)**

Verkehrsführung: Bauabschnitt 2




| | | |
|---------------------------|---|--|
| Baummaßnahme: | Kernneuerung | SILA Signalbau GmbH Zum Schiefer Feld 13 51467 Bergisch Gladbach Tel.: 02202 - 24 25 70 - 0 Fax: 02202 - 24 25 70 - 56 Info@sil-signalbau.de |
| Auftraggeber: | 53721 Siegburg, Augustastr. 26 | |
| Ausführende Firma: | Hans Dieter Böckem GmbH Alber Dammweg 100 02231 / 99 75 - 14 hres@boeckem-bau.de | |
| Bauleiter: | Marcel Pries (Tel.: 0173 / 316 25 62) | |
| Pole rvor Ort: | | |
| Baubeginn: | | |
| Bauernd: | | |
| Datum / Zeichen: | 10.05.2023 Vogel/23050986 | |
| letzte Änderung: | 22.04.2023 | |

Verkehrsführung: Bauabs.2 Umleitung



Tafel 1



Tafel 2



Tafel 3






Tafel 4



Tafel 5




Verkehrsführung: Bauabschnitt 3



- Baustellensicherung gem. RSA
- ausreichende Rasteln gewährleisten
- Info Anlieger, AWB
- Ein- und Ausfahrten sowie Garagen- und Grundstückszufahrten nur in Abstimmung mit Nutzern sperren
- Anwohner müssen ihre Häuser in Absprache erreichen können

INFO Anlieger
 INFO Rettungsdienste
 INFO Polizei
 INFO Verkehrsbeiräte
 INFO Entsorgungsbetriebe



BA 3

| | |
|--------------------|--|
| Baummaßnahme: | Kernerneuerung |
| Auftraggeber: | 53721 Siegburg, Augustastrabe |
| Ausführende Firma: | Hans Dieler Bockem GmbH Alter Dammweg 100 53721 Siegburg 02241 / 5975 - 14 hds@bockem-bau.de |
| Bauleiter: | Manuel Ries (Tel.: 0173 / 346 26 62) |
| Poller vor Ort: | |
| Baubeginn: | |
| Bauende: | |
| Datum/Zeichen: | 10.05.2023, Vogel/2005091 |
| letzte Änderung: | 12.06.2023, 05.06.2023 |

Sila
Signalbau
 SILA Signalbau GmbH
 Zum Scheider Feld 13
 51467 Bergisch Gladbach
 Tel.: 02202 - 24 25 70 - 0
 Fax: 02202 - 24 25 70 - 55
 info@silasignalbau.de

Bauzeit

- **Im jeweiligen Bauabschnitt nicht länger als ein halbes Jahr geplant.**
- **Gesamtfertigstellung bis Ende 2024**
- **Unsicherheiten: z.B. Glasfaserausbau**

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**