

Dezernat III
2779/VIII

Gremium: Planungsausschuss
Sitzung am: 13.11.2023

öffentlich

**Umsetzung des Michaelsbergkonzeptes | BA4a Felsengarten und 4b Johannisgarten;
Sachstand**

Sachverhalt:

Der Johannisgarten ist nun fertiggestellt; der Zugang ist von Seiten des KSI und von der Ostseite (Seufzerallee) her möglich.

Der Felsengarten im oberen Bereich ist ebenfalls baulich fertiggestellt. Die Zuwegung vom Johannisgarten aus ist aber aufgrund der noch andauernden Bauarbeiten im unteren, bautechnisch deutlich komplexeren Bereich (unterhalb der großen Treppenanlage) weiterhin gesperrt. Dort werden jetzt Stufen eingebaut und Wege errichtet.

In diesem Bereich kann wieder mit Maschinen gearbeitet werden, daher wird hier deutlich schneller gearbeitet werden können, als im oberen Bereich.

Die Baumstandorte wurden bereits mit Pflöcken markiert. Ab dem 13.11. werden parallel zu den Bauarbeiten auch die Pflanzarbeiten im gesamten Felsengarten durchgeführt.

In diesem Rahmen werden auch die zusätzlichen Bäume auf der Streuobstwiese (Osthang) sowie die Ersatzpflanzungen im Terrassengarten und am Rundweg durchgeführt. Dies ist aufgrund abgängiger Bäume in den vergangenen Jahren erforderlich geworden.

Informationen zum Michaelsbergkonzept:

<https://siegburg.de/bauen-klima/planen-bauen/michaelsbergkonzept/index.html>

Dem Planungsausschuss zur Kenntnisnahme.

Siegburg, 28.02.2023