

1	2	3	4	6	7	8	9 (7+8)	10	11	12	13
KGr DIN 276	Vergabeeinheit	Inhalte	Kostenberechnung	Ausstehende Vergaben	Beauftragung	Nachtrag	Beauftragung (inkl. Nachtrag)	Differenz Beauftragung zu Kostenberechnung	Zahlungsstand	Schlussrechnung	Prognose vom 10.01.24
200	23_200	Vorbereitende Maßnahmen	452.237,33 €	0,00 €	553.455,67 €	211.067,56 €	764.523,23 €	-312.285,90 €	863.676,28 €	0,00 €	937.839,94 €
	23_201	Voabmaßnahme TA	313.834,08 €	0,00 €	421.286,97 €	155.202,29 €	576.489,26 €	-262.655,18 €	608.078,88 €	0,00 €	659.512,35 €
	23_201.01	ELT	104.991,58 €	0,00 €	84.444,47 €	29.122,50 €	113.566,97 €	-8.575,39 €	133.736,35 €	133.736,35 €	133.736,35 €
	23_201.02	HLS	55.812,25 €	0,00 €	116.857,76 €	5.086,13 €	121.943,89 €	-66.131,64 €	124.385,96 €	124.385,96 €	124.385,96 €
	23_201.03	HLS Tiefbau	28.560,00 €	0,00 €	26.822,60 €	0,00 €	26.822,60 €	1.737,40 €	82.643,12 €	0,00 €	82.643,12 €
	23_201.04	Freischaltung HLS	0,00 €	0,00 €	8.533,81 €	2.817,63 €	11.351,44 €	-11.351,44 €	11.996,26 €	0,00 €	11.996,26 €
	23_201.05	Freischaltung ELT	0,00 €	0,00 €	15.224,44 €	0,00 €	15.224,44 €	-15.224,44 €	16.083,55 €	0,00 €	16.083,55 €
	23_201.06	Umzug BMZ+FIZ	92.242,97 €	0,00 €	81.581,87 €	103.400,99 €	184.982,86 €	-92.739,89 €	153.294,04 €	0,00 €	184.982,86 €
	23_201.07	BMA Sporthalle	32.227,28 €	0,00 €	56.909,60 €	0,00 €	56.909,60 €	-24.682,32 €	37.164,95 €	0,00 €	56.909,60 €
	23_201.08	Vorgezogene Rohbauarbeiten	0,00 €	0,00 €	30.912,42 €	14.775,04 €	45.687,46 €	-45.687,46 €	48.774,65 €	0,00 €	48.774,65 €
	23_202	Schadstoffsanierung	138.403,25 €	0,00 €	112.623,54 €	24.813,41 €	137.436,95 €	966,30 €	221.083,71 €	0,00 €	221.083,71 €
	23_203	Rodungsarbeiten	0,00 €	0,00 €	8.038,45 €	31.051,86 €	39.090,31 €	-39.090,31 €	16.360,12 €	0,00 €	39.090,31 €
	23_204	Probebohrung Geothermie	0,00 €	0,00 €	11.506,71 €	0,00 €	11.506,71 €	-11.506,71 €	18.153,57 €	18.153,57 €	18.153,57 €
		Zwischensumme	452.237,33 €	0,00 €	553.455,67 €	211.067,56 €	764.523,23 €	-312.285,90 €	863.676,28 €	0,00 €	937.839,94 €
300	23_300	Bauwerk – Baukonstruktionen	23.501.626,28 €	8.791.337,71 €	10.352.655,76 €	875.680,30 €	10.790.495,91 €	3.919.792,66 €	3.319.751,74 €	0,00 €	22.104.758,22 €
	23_300	Übergeordnete Baustellenlogistik	1.111.446,25 €	0,00 €	1.837.425,43 €	19.282,32 €	1.856.707,75 €	-745.261,50 €	297.544,24 €	0,00 €	1.856.707,75 €
	23_301	Abbrucharbeiten Verwaltung	289.718,33 €	0,00 €	154.285,88 €	46.394,37 €	200.680,25 €	89.038,08 €	297.623,66 €	297.623,66 €	289.718,33 €
	23_302	Bodenverbesserung/Erdarbeiten	1.888.133,90 €	0,00 €	767.607,10 €	372.163,46 €	1.139.770,56 €	748.363,34 €	2.214.673,92 €	2.214.673,92 €	1.888.133,90 €
	23_303	Rohbauarbeiten	5.012.828,01 €	0,00 €	3.380.002,27 €	0,00 €	3.380.002,27 €	1.632.825,74 €	439.661,04 €	0,00 €	5.012.828,01 €
	23_304	vorgezogene Malerarbeiten									
	23_305	Holzbauarbeiten									
	23_306	Gerüstbauarbeiten	332.136,79 €	0,00 €	279.439,35 €	0,00 €	279.439,35 €	52.697,44 €	0,00 €	0,00 €	332.136,79 €
	23_307	Fassade - Fenster	4.785.387,07 €	0,00 €	2.486.959,22 €	0,00 €	2.486.959,22 €	2.298.427,85 €	0,00 €	0,00 €	2.486.959,22 €
	23_308	Dachabdichtungsarbeiten	1.290.638,22 €	0,00 €	1.446.936,51 €	0,00 €	1.446.936,51 €	-156.298,29 €	0,00 €	0,00 €	1.446.936,51 €
	23_309	Estricharbeiten									
	23_310	Innenputzarbeiten									
	23_311	Tischlerarbeiten - Innentüren									
	23_312	Tischlerarbeiten - WC-Trennwände, Sitznischen									
	23_313	Maler- und Lackierarbeiten									
	23_314	Trockenbauarbeiten									
	23_315	Fliesenarbeiten									
	23_316	Bodenbeläge									
	23_317	Schlosserarbeiten									
	23_318	Baureinigung									
	23_319	Verdunklungsvorhänge									
	23_320	Schließanlage									
	23_399	Sonstiges									
		Zwischensumme	23.501.626,28 €	8.791.337,71 €	10.352.655,76 €	875.680,30 €	10.790.495,91 €	3.919.792,66 €	3.319.751,74 €	0,00 €	22.104.758,22 €
400	23_400	Bauwerk – Technische Anlagen	4.883.421,46 €	4.817.376,46 €	47.076,40 €	0,00 €	47.076,40 €	18.968,60 €	0,00 €	0,00 €	4.883.421,46 €
	23_401	Heizung_Sanitärarbeiten									
	23_402	Gas- und Wasserinstallationen									
	23_403	Feuerlöschanlagen, Feuerlöschgeräte									
	23_404	RLT - Anlagen									
	23_405	ELT - Anlagen									
	23_406	Gebäudeautomation									
	23_407	Aufzugsanlagen	66.045,00 €	0,00 €	47.076,40 €	0,00 €	47.076,40 €	18.968,60 €	0,00 €	0,00 €	66.045,00 €
		Zwischensumme	4.883.421,46 €	4.817.376,46 €	47.076,40 €	0,00 €	47.076,40 €	18.968,60 €	0,00 €	0,00 €	4.883.421,46 €
500	23_500	Außenanlagen und Freiflächen	6.368.244,17 €	6.368.244,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.368.244,17 €
	23_501	Außenanlagen									
	23_502	Außenanlagen, techn. Anlagen									
	23_503	Außenanlagen									
		Zwischensumme	6.368.244,17 €	6.368.244,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.368.244,17 €
600	23_600	Ausstattung und Kunstwerke	1.055.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.055.000,00 €
200-600		Sanierung Schulgebäude (Bauteil F,K,N,W)	22.296.010,93 €	22.296.010,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.296.010,93 €
200-600		Sanierung Bauteil A	1.650.594,41 €	1.650.594,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650.594,41 €
200-600		Neubau Campusrestaurant	5.140.848,71 €	5.140.848,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.140.848,71 €
200-600		Sanierung Bauteil Sporthalle/Theaterschatz	14.635.282,50 €	14.635.282,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.635.282,50 €
500		Außenanlagen übergreifend (restl. Anteil)	1.305.544,04 €	1.305.544,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.305.544,04 €
700	23_700	Baunebenkosten	19.700.000,00 €	8.837.752,95 €	10.862.247,05 €	756.171,54 €	11.609.862,49 €	0,00 €	8.112.627,59 €	0,00 €	19.700.000,00 €
Summen			100.988.809,83 €	72.192.397,47 €	21.815.434,88 €	1.842.919,40 €	23.211.958,03 €	3.626.475,36 €	12.296.055,61 €		100.077.544,38 €
		Aufschlag auf KG 440-460 (851.081 €)		851.081,00 €							851.081,00 €
		Gesamtkostenberechnung (inkl. Aufschlag KG 440-460)	101.839.890,83 €						Prognose inkl. Aufschlag		100.928.625,38 €
		Indexsteigerung und Risikoaufschlag		20.800.900,17 €							
		Gesamtsumme	122.640.791,00 €								

