

Amt für Immobilienmanagement  
3432/VIII

**Gremium:** Bau- und Sanierungsausschuss öffentlich  
**Sitzung am:** 29.08.2024

**Sporthalle Gymnasium Alleestraße;  
Sachstand**

**Sachverhalt:**

Auf die Sachstandsberichte zum Projekt „Sporthalle Gymnasium Alleestraße“ wird Bezug genommen.

Der Rohbauer hat im Juni mit den Arbeiten begonnen. Die Baugrube wurde in dem Bereich ausgehoben, indem der unterhalb der Geländeoberkante liegende Sporthallenteil entstehen soll. Die Arbeiten des Rohbauers wurden nach Abschluss dieser Erdarbeiten planmäßig unterbrochen, um die Bohrungen für die Geothermiesonden durchführen zu können. Bei den Bohrungen kam es zu einer Verzögerung von wenigen Tagen, da die erforderliche Stellungnahme des geologischen Dienstes noch nicht vorlag. Nach Abschluss der Bohrungen wird der Rohbauer seine Arbeiten wiederaufnehmen und Ende August voraussichtlich den Baukran aufbauen.

Des Weiteren konnte das Vergabeverfahren „Aufzugsanlage“ erfolgreich abgeschlossen werden. Das beauftragte Angebot liegt dabei unterhalb der Kostenschätzung des Fachplaners.

Aktuell laufen derzeit die Vergabeverfahren Elektrotechnik, Gerüstbau und Dachdeckerarbeiten. Aufgrund des Auftragsumfangs wird bei den Vergabeverfahren Elektrotechnik und Dachdeckerarbeiten voraussichtlich eine Dringlichkeitsentscheidung erforderlich werden.

**Zur Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses mit der Bitte um Kenntnisnahme.**

Siegburg, 15.8.2024