

Gremium: Mobilitätsausschuss
Sitzung am: 02.07.2025

öffentlich

**Wahnbachtalstraße inkl. Kreisel Frankfurter Straße;
Sachstand**

Sachverhalt:

Die Kreisstadt Siegburg und der Landesbetrieb StraßenNRW beabsichtigen den Knotenpunkt Wahnbachtalstraße/Frankfurter Straße zu einer Minikreisverkehrsanlage auszubauen. Zurzeit ist hier eine nicht signalisierte Einmündung vorhanden. Die Kreuzung ist in der bestehenden Form nicht leistungsfähig und hat diverse Probleme in Bezug auf die Verkehrssicherheit, wodurch sie vor kurzer Zeit noch eine Unfallhäufungsstelle war. Durch die Umgestaltung soll in Zukunft der Verkehr flüssiger an dem Knotenpunkt ablaufen und die Querungen für zu Fuß gehende und Radfahrende erleichtert werden. Diese Maßnahme ist der Öffentlichkeit seit mehreren Jahren bekannt.

Im Zuge der Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen hat der Landesbetrieb StraßenNRW allerdings angekündigt, dass eine Deckenerneuerung in der Wahnbachtalstraße zwischen der Frankfurter Straße bis zur Straße Am Turm vorgesehen ist. Im Ausbauabschnitt sind Ergänzungen an der Straßenentwässerung geplant. So sind abschnittsweise neue Regenwasserkanäle zu verlegen sowie Anlagen zur Wasserführung und Ableitung zu errichten. Auch sollen die Radverkehrsanlagen verbessert werden.

Aus den genannten Gründen musste die bestehenden Verwaltungsvereinbarung, die eine vollständige Finanzierung durch den Landesbetrieb sicherstellt, erweitert werden. Dies hat eine umfangreiche interne Abstimmung und finanzielle Vorbereitung beim Landesbetrieb erforderlich gemacht. Diese Abstimmungen und die erweiterte Verwaltungsvereinbarung konnten in der Zwischenzeit erfolgreich abgeschlossen werden.

Dies bedeutet, dass neben der Errichtung des Kreisverkehrs auch gleichzeitig eine Straßensanierung mit Kanalarbeiten auf der Wahnbachtalstraße beginnt. Die Verwaltung hatte unter diversen Bekanntgaben in Bezug auf Großbaustellen in der Stadt zu dieser Maßnahme berichtet. Die Stadtbetriebe Siegburg AöR sowie die Rhein-Sieg-Netz sind in das Verfahren eingebunden.

Die Erreichbarkeit der Anlieger*innen sowie der Tankstelle bleiben gewährleistet. Die Wahnbachtalstraße muss dabei in Richtung Seligenthal zu einer Einbahnstraße werden. Auf der Frankfurter Straße werden Baustelleneinrichtungen und Baustellensignalisierungen aufgestellt. Es wird eine umfangreiche Umleitung (z.B. über die Dammstraße und Wilhelm-Ostwald-Straße) eingerichtet. Es muss allerdings trotzdem mit verkehrlichen Beeinträchtigungen gerechnet werden.

Am 23.05.2025 wurden die unmittelbar betroffenen Anwohner*innen per Schreiben informiert. Einzelne wenige Hinweise und Bedenken konnten hierdurch bereits besprochen und geklärt werden. Es ist mit einer Bauzeit von insgesamt 18 Monaten zu rechnen, wobei einzelne Abschnitte aller Voraussicht nach vorher abgeschlossen sein werden.

Die Ingenieurleistungen sind vollständig abgeschlossen. Die Verwaltung beabsichtigt die Vergabeverfahren der Bauleistungen kurzfristig anzustoßen und die Ausschreibung zu veröffentlichen. Ziel ist es, in der letzten Ratssitzung vor den Sommerferien die Vergabe der Bauleistungen zu beschließen. Dies kann aus zeitlichen Gründen lediglich mit einer kurzfristigen Vorlage möglich werden.

Dem Mobilitätsausschuss zur Kenntnis.

Siegburg, 13.06.2025

Anlagen

- Ausführungsplanung Kreisverkehr Frankfurter Straße/Wahnbachtalstraße