



1	Bauphase 0 - Abbruch	Zeitraum
	Vorbereitende Arbeiten	Juli 2025 - August 2025
	Versorgungsgraben	Juli 2025 - August 2025
	Abbruch Hausmeisterhaus + Verwaltung	Juli 2025 - Dezember 2025
2	Bauphase I	Zeitraum
	Bau Mensa + OGS	April 2026 - Mai 2027
	Tiefbau	April 2026 - Mai 2026
	Rohbau	Mai 2026 - Oktober 2026
	Fassade, Dach	Oktober 2026 - Februar 2027
	Innenausbau	Oktober 2026 - April 2027
	Fertigstellung Mensa + OGS	Mai 2027
3	Bauphase II - Pausenhalle	Zeitraum
	Bau Pausenhalle	April 2027 - Mai 2028
	Vorbereitende Arbeiten	April 2027 - Mai 2027
	Tiefbau	Mai 2027 - Juni 2027
	Rohbau	Juni 2027 - September 2027
	Fassade, Dach	September 2027 - Dezember 2027
	Innenausbau	September 2027 - April 2028
	Fertigstellung Pausenhalle	Mai 2028
4	Bauphase II - Verwaltung	Zeitraum
	Umbau Verwaltung	Mai 2027 - Februar 2028
	Vorbereitende Arbeiten	Mai 27
	Rohbau	Mai 2027 - Juli 2027
	Fassade, Dach	Juli 2027 - September 2027
	Innenausbau	August 2027 - Februar 2028
	Fertigstellung Verwaltung	Februar 2028
	Umbauten Bestand	März 2026 - Februar 2028
	Außenanlagen	Herbst 2026 - März 2028
	Abrechnung + Dokumentation	April 2028 - Juli 2028