



1	Bauphase 0 - Abbruch	Zeitraum
	Vorbereitende Arbeiten - Versorgungsgraben	Juli 2025 - August 2025
	Abbruch Hausmeisterhaus + Verwaltung	Juli 2025 - Dezember 2025
2	Bauphase I	Zeitraum
	Bau Mensa + OGS	Mai 2026 - Juli 2027
	Tiefbau	Mai 2026 - August 2026
	Rohbau	Juli 2026 - November 2026
	Fassade, Dach	Dezember 2026 - März 2026
	Innenausbau	Dezember 2026 - Juni 2027
	Fertigstellung Mensa + OGS	Juli 2027
3	Bauphase II - Pausenhalle	Zeitraum
	Bau Pausenhalle	Juni 2027 - Juli 2028
	Vorbereitende Arbeiten	Juni 2027 - Juli 2027
	Tiefbau	Juli 2027 - August 2027
	Rohbau	August 2027 - November 2027
	Fassade, Dach	November 2027 - Februar 2028
	Innenausbau	November 2027 - Juni 2028
	Fertigstellung Pausenhalle	Juli 2028
4	Bauphase II - Verwaltung	Zeitraum
	Umbau Verwaltung	Juli 2027 - Mai 2028
	Vorbereitende Arbeiten	Juli 2027
	Rohbau	Juli 2027 - September 2027
	Fassade, Dach	September 2027 - November 2027
	Innenausbau	Oktober 2027 - April 2028
	Fertigstellung Verwaltung	Mai 2027
	Umbauten Bestand	Mai 2026 - April 2028
	Außenanlagen	August 2026 - Februar 2027
	Abrechnung + Dokumentation	Juni 2028 - September 2028