

Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende
1				
2	SCHADSTOFFGUTACHTEN	30 Tage	Mon 05.09.22	Fre 14.10.22
3	GENEHMIGUNGSPLANUNG LP 4 - ARCHITEKT - ABBRUCH	30 Tage	Mon 03.10.22	Fre 11.11.22
4	Herbstferien 2022	5 Tage	Mon 24.10.22	Fre 28.10.22
5	VERMESSER - LIEGENSCHAFTSPLAN ABBRUCH	5 Tage	Mon 31.10.22	Fre 04.11.22
6	EINREICHUNG ABBRUCHANTRAG	2 Tage	Mon 14.11.22	Die 15.11.22
7	ABBRUCHANTRAG	115 Tage	Mon 14.11.22	Mon 08.05.23
8	ABBRUCHGENEHMIGUNG	2 Tage	Die 09.05.23	Mit 10.05.23
9				
10	RODUNG / FREIMACHEN BAUFELD	5 Tage	Mon 20.02.23	Fre 24.02.23
11				
12	Weihnachtsferien 2022/2023	2 Tage	Don 22.12.22	Fre 06.01.23
13	AUSFÜHRUNGSPLANUNG LP 5 - ARCHITEKT - ABBRUCH/SCHADSTOFFSANIERUNG	64 Tage	Mon 21.11.22	Fre 03.03.23
14				
15	Osterferien 2023	15 Tage	Mon 03.04.23	Fre 21.04.23
16	AUSSCHREIBUNG EU-WEIT ABBRUCH LP 6 - ARCHITEKT	35 Tage	Mit 22.02.23	Die 11.04.23
17	Abgabe LV / Durchsicht, Freigabe durch RTK	8 Tage	Die 04.07.23	Don 13.07.23
18	Vergabeunterlagen an ZVS (10 Werktage vor Veröffentl.)	1 Tag	Die 18.07.23	Die 18.07.23
19	Sommerferien 2023	30 Tage	Mon 24.07.23	Fre 01.09.23
20	Veröffentlichung (1 Arbeitstag)	1 Tag	Die 25.07.23	Die 25.07.23
21	Bewerbungsfrist (24 Kalendertage)	24 Tage	Mit 26.07.23	Mon 28.08.23
22	Versand LVs (24 Kalendertage)	24 Tage	Mit 26.07.23	Mon 28.08.23
23	Submission (1 Arbeitstag)	1 Tag	Mon 28.08.23	Mon 28.08.23
24	Prüfung und Wertung der Angebote (Architekt) (5 Arbeitstage)	5 Tage	Die 29.08.23	Mon 04.09.23
25	Vergabevorschlag von Architekt zur Prüfung (1 Arbeitstag)	1 Tag	Die 05.09.23	Die 05.09.23
26	KA-Sitzung	1 Tag	Mon 11.09.23	Mon 11.09.23
27	Vorbereiten der KA-Vorlage (5 Kalendertage)	3 Tage	Mit 06.09.23	Fre 08.09.23
28	Einstellen der KA-Vorlage (12 KT vor KA)	1 Tag	Mit 20.09.23	Mit 20.09.23
29	Informationsfrist (10 Kalendertage)	7 Tage	Don 28.09.23	Fre 06.10.23
30	KA-Sitzung	1 Tag	Mon 02.10.23	Mon 02.10.23
31	Beschlussvorlage des KA-Beschlusses	1 Tag	Mit 04.10.23	Mit 04.10.23
32	Auftragserteilung und Info	1 Tag	Mon 09.10.23	Mon 09.10.23
33	Ende der Zuschlags- u. Bindefrist (1 Kalendertag)	1 Tag	Mon 16.10.23	Mon 16.10.23
34	Herbstferien 2023 - 23.-28.10.2023	5 Tage	Mon 23.10.23	Fre 27.10.23
35				
36	ABBRUCH / SCHADSTOFFSANIERUNG (12 WO)	59 Tage	Mon 23.10.23	Fre 26.01.24
37	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 23.10.23	Fre 27.10.23
38	Entkernung und Schadstoffsanierung	25 Tage	Mon 30.10.23	Fre 01.12.23
39	Maschineller Rückbau	17 Tage	Mon 04.12.23	Die 09.01.24
40	Erdarbeiten	7 Tage	Don 11.01.24	Fre 19.01.24
41	Baustelle räumen	4 Tage	Mon 22.01.24	Don 25.01.24
42	ABBRUCH / SCHADSTOFFSANIERUNG	59 Tage	Mon 23.10.23	Fre 26.01.24
43	Abbruch / Schadstoffsanierung	59 Tage	Mon 23.10.23	Fre 26.01.24
44	K M R D	10 Tage	Mon 08.01.24	Fre 19.01.24
45	KMRD, Baubegleitung Abbruch Fundamente	10 Tage	Mon 08.01.24	Fre 19.01.24
46				
47				
48	ÜBERGABE ENTWURFSPLANUNG LP 1-3 - ARCHITEKT	2 Tage	Mit 06.07.22	Don 07.07.22
49				
50	EINARBEITUNG LP 3 - ARCHITEKT	42 Tage	Don 07.07.22	Fre 02.09.22
51	EINARBEITUNG - HLS	37 Tage	Don 07.07.22	Fre 26.08.22
52	EINARBEITUNG - ELT	37 Tage	Don 07.07.22	Fre 26.08.22
53				
54	STATISCHES KONZEPT	37 Tage	Don 07.07.22	Fre 26.08.22

55	VERMESSER - HÖHENAUFNAHME	5 Tage	Die 19.07.22	Mon 25.07.22
56	BODENGUTACHTEN	20 Tage	Die 19.07.22	Mon 15.08.22
57	Sommerferien 2022	30 Tage	Mon 25.07.22	Fre 02.09.22
58	BRANDSCHUTZKONZEPT LP 1-2 - VORENTWURF	70 Tage	Mon 01.08.22	Fre 04.11.22
59	ENTWURFSPLANUNG LP 3 - ARCHITEKT	119 Tage	Mon 22.08.22	Fre 17.02.23
60	ENTWURFSPLANUNG LP 1-3 - HLS / KÜCHE	126 Tage	Mon 29.08.22	Die 07.03.23
61	ENTWURFSPLANUNG LP 1-3 - ELT	126 Tage	Mon 29.08.22	Die 07.03.23
62	Herbstferien 2022	5 Tage	Mon 24.10.22	Fre 28.10.22
63	ENTWURFSPLANUNG LP 1-3 - LANDSCHAFTSARCHITEKT	44 Tage	Mon 19.12.22	Mon 06.03.23
64	Weihnachtsferien 2022/2023	2 Tage	Don 22.12.22	Fre 06.01.23
65	BRANDSCHUTZKONZEPT LP 3 - ENTWURF	64 Tage	Die 08.11.22	Fre 17.02.23
66				
67	KOSTENBERECHNUNG LP 3 - MÖBEL/RTK	11 Tage	Mit 22.02.23	Mit 08.03.23
68	KOSTENBERECHNUNG LP 3 - HLS / KÜCHE	11 Tage	Mit 22.02.23	Mit 08.03.23
69	KOSTENBERECHNUNG LP 3 - ELT	11 Tage	Mit 22.02.23	Mit 08.03.23
70	KOSTENBERECHNUNG LP 3 - LANDSCHAFTSARCHITEKT	11 Tage	Mit 22.02.23	Mit 08.03.23
71	KOSTENBERECHNUNG LP 3 - ARCHITEKT	15 Tage	Mon 20.02.23	Fre 10.03.23
72	ENTWURFSPLANUNG+KOSTENBERECHNUNG DURCHSICHT RTK	5 Tage	Mon 13.03.23	Fre 17.03.23
73	ENTWURFSPLANUNG+KOSTENBERECHNUNG AN GEMEINDE	1 Tag	Fre 31.03.23	Fre 31.03.23
74	SITZUNG GEMEINDEVERTRETUNG	1 Tag	Mit 17.05.23	Mit 17.05.23
75				
76	GENEHMIGUNGSPLANUNG LP 4 - ARCHITEKT - NEUBAU	35 Tage	Mon 13.03.23	Fre 28.04.23
77	GENEHMIGUNGSPLANUNG LP 4 - HLS / KÜCHE	20 Tage	Mon 20.03.23	Fre 14.04.23
78	WÄRMESCHUTZNACHWEIS	20 Tage	Mon 20.03.23	Fre 14.04.23
79	SCHALLSCHUTZNACHWEIS	20 Tage	Mon 20.03.23	Fre 14.04.23
80	GENEHMIGUNGSPLANUNG LP 4 - LANDSCHAFTSARCHITEKT	20 Tage	Mon 20.03.23	Fre 14.04.23
81	STATIK - KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG	20 Tage	Mon 27.03.23	Fre 21.04.23
82	BRANDSCHUTZKONZEPT LP 4	15 Tage	Mon 27.03.23	Fre 14.04.23
83	VERMESSER - LIEGENSCHAFTSPLAN NEUBAU	5 Tage	Mon 03.04.23	Fre 07.04.23
84	Osterferien 2023 - 03.-22.04.2023	15 Tage	Mon 03.04.23	Fre 21.04.23
85	EINREICHUNG BAUANTRAG	2 Tage	Mon 01.05.23	Die 02.05.23
86	BAUANTRAG (Annahme Genehmigungsdauer)	120 Tage	Mon 08.05.23	Fre 20.10.23
87	BAUGENEHMIGUNG	1 Tag	Mon 23.10.23	Mon 23.10.23
88	STATIK	126 Tage	Mon 08.05.23	Mon 30.10.23
89	PRÜFSTATIK	64 Tage	Mon 30.10.23	Fre 09.02.24
90				
91	AUSFÜHRUNGSPLANUNG LP 5 - ARCHITEKT	193 Tage	Mon 01.05.23	Fre 09.02.24
92	AUSFÜHRUNGSPLANUNG LP 5 - FP HLS	100 Tage	Mon 03.07.23	Fre 17.11.23
93	AUSFÜHRUNGSPLANUNG LP 5 - FP ELT	100 Tage	Mon 03.07.23	Fre 17.11.23
94	Sommerferien 2023 - 24.07.-01.09.2023	30 Tage	Mon 24.07.23	Fre 01.09.23
95	AUSFÜHRUNGSPLANUNG LP 5 - LANDSCHAFTSARCHITEKT	115 Tage	Mon 21.08.23	Mon 12.02.24
96	SCHAL - / BEWEHRUNGSPLÄNE	80 Tage	Mon 08.01.24	Fre 26.04.24
97				
98	AUSSCHREIBUNG BLOCK I	185 Tage	Mon 11.09.23	Fre 07.06.24
99	AUSSCHREIBUNG EU-VERGABE ROHBAU LP 6 - Architekt	42 Tage	Mon 25.09.23	Die 21.11.23
100	Abgabe Angaben LV Rohbau - GaLaBau	5 Tage	Mon 25.09.23	Fre 29.09.23
101	Herbstferien 2023 - 23.-28.10.2023	5 Tage	Mon 23.10.23	Fre 27.10.23
102	Abgabe Angaben LV Rohbau - HLS	5 Tage	Mon 23.10.23	Fre 27.10.23
103	Abgabe Angaben LV Rohbau - ELT	5 Tage	Mon 30.10.23	Fre 03.11.23
104	Abgabe Angaben LV Rohbau - STATIK	5 Tage	Mon 30.10.23	Fre 03.11.23
105	Abgabe LV / Durchsicht durch RTK	2 Tage	Die 28.11.23	Mit 29.11.23
106	Vergabeunterlagen an ZVS	5 Tage	Die 05.12.23	Mon 11.12.23
107	Veröffentlichung (1 Kalendertag)	1 Tag	Fre 15.12.23	Fre 15.12.23
108	Bewerbungsfrist (30 Kalendertage)	17 Tage	Fre 15.12.23	Mon 22.01.24
109	Versand LVs (30 Kalendertage)	17 Tage	Fre 15.12.23	Mon 22.01.24
110	Weihnachtsferien 2023/2024 - 27.12.2023-13.01.2024	5 Tage	Mon 08.01.24	Fre 12.01.24
111	Submission (1 Kalendertag)	1 Tag	Mon 22.01.24	Mon 22.01.24
112	Prüfung und Wertung d. Angebote	8 Tage	Die 22.01.24	Don 01.02.24
113	Vergabevorschlag (1 Kalendertag)	1 Tag	Fre 02.02.24	Fre 02.02.24
114	Informationsfrist (10 Kalendertage)	9 Tage	Mon 12.02.24	Don 22.02.24
115	Auftragserteilung und Info	1 Tag	Fre 23.02.24	Fre 23.02.24

116	AUSSCHREIBUNG EU-VERGABE ELEKTRO LP6 - FP ELT	30 Tage	Mon 08.01.24	Fre 16.02.24
117	Abgabe LV / Durchsicht durch RTK	10 Tage	Mon 19.02.24	Fre 01.03.24
118	Vergabeunterlagen an ZVS (10 Werktage vor Veröffentl.)	1 Tag	Mon 11.03.24	Mon 11.03.24
119	Veröffentlichung (1 Kalendertag)	1 Tag	Mon 25.03.24	Mon 25.03.24
120	Bewerbungsfrist (30 Kalendertage)	22 Tage	Die 26.03.24	Mit 24.04.24
121	Versand LVs (30 Kalendertage)	22 Tage	Die 26.03.24	Mit 24.04.24
122	Submission (1 Kalendertag)	1 Tag	Don 25.04.24	Don 25.04.24
123	Prüfung und Wertung d. Angebote (18 Kalendertage)	14 Tage	Fre 26.04.24	Mit 15.05.24
124	Vergabevorschlag (1 Kalendertag)	1 Tag	Don 16.05.24	Don 16.05.24
125	Informationsfrist (10 Kalendertage)	7 Tage	Mit 05.06.24	Don 13.06.24
126	Auftragserteilung und Info	1 Tag	Fre 14.06.24	Fre 14.06.24
127	AUSSCHREIBUNG EU-VERGABE HLS / MSR LP6 - FP HLS	30 Tage	Mon 08.01.24	Fre 16.02.24
128	Abgabe LV / Durchsicht durch RTK	10 Tage	Mon 19.02.24	Fre 01.03.24
129	Vergabeunterlagen an ZVS (10 Werktage vor Versand)	1 Tag	Mon 11.03.24	Mon 11.03.24
130	Veröffentlichung (1 Kalendertag)	1 Tag	Mon 25.03.24	Mon 25.03.24
131	Bewerbungsfrist (30 Kalendertage)	21 Tage	Die 26.03.24	Die 23.04.24
132	Versand LVs (30 Kalendertage)	21 Tage	Die 26.03.24	Die 23.04.24
133	Submission (1 Kalendertag)	1 Tag	Don 25.04.24	Don 25.04.24
134	Prüfung und Wertung d. Angebote (18 Kalendertage)	14 Tage	Fre 26.04.24	Mit 15.05.24
135	Vergabevorschlag (1 Kalendertag)	1 Tag	Don 16.05.24	Don 16.05.24
136	Informationsfrist (10 Kalendertage)	7 Tage	Mit 05.06.24	Don 13.06.24
137	Auftragserteilung und Info	1 Tag	Fre 14.06.24	Fre 14.06.24
138	AUSSCHREIBUNG FREIHÄNDIGE VERGABE AUFZ UG / BLITZSCHUTZ LP6 - FPELT	15 Tage	Mon 09.10.23	Fre 27.10.23
139	Abgabe LV / Durchsicht durch RTK	10 Tage	Mon 30.10.23	Fre 10.11.23
140	Vergabeunterlagen an ZVS (10 Werktage vor Versand)	1 Tag	Mon 05.02.24	Mon 05.02.24
141	Versand LVs	1 Tag	Fre 16.02.24	Fre 16.02.24
142	Angebotsdauer (15 Arbeitstage)	13 Tage	Mon 19.02.24	Mit 06.03.24
143	Submission	1 Tag	Don 07.03.24	Don 07.03.24
144	Prüfung und Wertung d. Angebote (10 Arbeitstage)	9 Tage	Fre 08.03.24	Mit 20.03.24
145	Vergabevorschlag	1 Tag	Don 21.03.24	Don 21.03.24
146	Auftragserteilung	1 Tag	Don 04.04.24	Don 04.04.24
147	AUSSCHREIBUNG FREIHÄNDIGE VERGABE KÜCH E LP6 - FP HLS	15 Tage	Mon 29.01.24	Fre 16.02.24
148	Abgabe LV / Durchsicht durch RTK	10 Tage	Mon 19.02.24	Fre 01.03.24
149	Vergabeunterlagen an ZVS (10 Werktage vor Versand)	1 Tag	Mon 11.03.24	Mon 11.03.24
150	Versand LVs	1 Tag	Fre 22.03.24	Fre 22.03.24
151	Angebotsdauer (15 Arbeitstage)	13 Tage	Mon 25.03.24	Mit 10.04.24
152	Submission	1 Tag	Don 11.04.24	Don 11.04.24
153	Prüfung und Wertung d. Angebote (10 Arbeitstage)	9 Tage	Fre 12.04.24	Mit 24.04.24
154	Vergabevorschlag	1 Tag	Don 25.04.24	Don 25.04.24
155	Auftragserteilung	1 Tag	Don 09.05.24	Don 09.05.24
156				
157	AUSSCHREIBUNG BLOCK II (ZIMMERER, DACH, FENSTER, STAHLBAU, TROCKENBAU -	105 Tage	Mon 08.01.24	Fre 31.05.24
158				
159	Osterferien 2024	15 Tage	Mon 25.03.24	Fre 12.04.24
160				
161	AUSSCHREIBUNG BLOCK III (INNENAUSBAU)	110 Tage	Mon 03.06.24	Fre 01.11.24
162				
163	Sommerferien 2024	30 Tage	Mon 15.07.24	Fre 23.08.24
164				
165	AUSSCHREIBUNG BLOCK IV (AUSSENANLAGE)	60 Tage	Mon 30.09.24	Fre 20.12.24
166				
167	BAUPHASE (22 Monate inkl. Abnahmen)	465 Tage	Mon 18.03.24	Fre 06.02.26
168	R O H B A U	430 Tage	Mon 18.03.24	Fre 28.11.25
169	Baustelleneinrichtung / Erdarbeiten / Abtragen Auffüllung	35 Tage	Mon 18.03.24	Fre 10.05.24
170	Osterferien 2024 - 25.03.-13.04.2024	15 Tage	Mon 22.04.24	Fre 10.05.24
171	K M R D	5 Tage	Mon 15.04.24	Fre 19.04.24
172	KMRD, Sondierung auf Kampfmittel	5 Tage	Mon 15.04.24	Fre 19.04.24

173	Rohbau, Entwässerung, Rohbauarbeiten	140 Tage	Mon 13.05.24	Fre 22.11.24
174	B L I T Z S C H U T Z	235 Tage	Mon 13.05.24	Fre 25.04.25
175	Blitzschutz, Erdung	10 Tage	Mon 13.05.24	Fre 24.05.24
176	A U F Z U G	370 Tage	Mon 20.05.24	Fre 07.11.25
177	Aufzug, Einbauteile	5 Tage	Mon 20.05.24	Fre 24.05.24
178	Rohbau, Gerüst Rohbau	177 Tage	Mon 08.07.24	Die 01.04.25
179	Sommerferien 2024 - 15.07.-23.08.2024	30 Tage	Mon 22.07.24	Fre 30.08.24
180	M E T A L L B A U / F E N S T E R	295 Tage	Mon 26.08.24	Fre 31.10.25
181	Metallbau, Abstimmung, Material bestellen	10 Tage	Mon 26.08.24	Fre 06.09.24
182	Aufzug, Stempel	5 Tage	Mon 30.09.24	Fre 04.10.24
183	Herbstferien 2024 - 14.10.-25.10.2024	10 Tage	Mon 21.10.24	Fre 01.11.24
184	BEGEHUNG BRANDSCHUTZ	5 Tage	Mon 04.11.24	Fre 08.11.24
185	Metallbau, Aufmaß	5 Tage	Mon 04.11.24	Fre 08.11.24
186	Z I M M E R E R	30 Tage	Mon 18.11.24	Fre 17.01.25
187	Zimmerer, Dach	15 Tage	Mon 18.11.24	Fre 06.12.24
188	Zimmerer, Wände OG	15 Tage	Mon 09.12.24	Fre 17.01.25
189	D A C H D E C K E R	195 Tage	Mon 25.11.24	Fre 12.09.25
190	Dachdecker, Notabdichtung	5 Tage	Mon 25.11.24	Fre 29.11.24
191	Dachdecker, Pultdach	20 Tage	Mon 02.12.24	Fre 17.01.25
192	Weihnachtsferien 2024/2025 - 23.12.2023-10.01.2025	1 Tag	Mon 13.01.25	Mon 13.01.25
193	S T A H L B A U / S C H L O S S E R	200 Tage	Mon 20.01.25	Fre 24.10.25
194	Stahlbau/Schlosser, Vordach	15 Tage	Mon 13.01.25	Fre 31.01.25
195	Metallbau, Fenster/ Türen außen	20 Tage	Mon 27.01.25	Fre 21.02.25
196	Dachdecker, Flachdach	15 Tage	Mon 10.02.25	Fre 28.02.25
197	T R O C K E N B A U	185 Tage	Mon 24.02.25	Fre 07.11.25
198	Trockenbau, Wände einseitig	20 Tage	Mon 24.02.25	Fre 21.03.25
199	E S T R I C H	115 Tage	Mon 24.02.25	Fre 01.08.25
200	Estrich, Technikräume vorab	5 Tage	Mon 24.02.25	Fre 28.02.25
201	Dachdecker, Notabdichtung Fluchtbalkone	5 Tage	Mon 03.03.25	Fre 07.03.25
202	P V - A N L A G E	10 Tage	Mon 03.03.25	Fre 14.03.25
203	PV-Anlage	10 Tage	Mon 03.03.25	Fre 14.03.25
204	S A N I T Ä R	175 Tage	Mon 10.03.25	Fre 07.11.25
205	Sanitär, Rohinstallation	30 Tage	Mon 10.03.25	Fre 18.04.25
206	H E I Z U N G	175 Tage	Mon 10.03.25	Fre 07.11.25
207	Heizung, Rohinstallation	30 Tage	Mon 10.03.25	Fre 18.04.25
208	E L E K T R O	175 Tage	Mon 10.03.25	Fre 07.11.25
209	Elektro, Rohinstallation	30 Tage	Mon 10.03.25	Fre 18.04.25
210	L Ü F T U N G	175 Tage	Mon 10.03.25	Fre 07.11.25
211	Lüftung, Rohinstallation	40 Tage	Mon 10.03.25	Fre 02.05.25
212	Blitzschutz, Flach-/Pultdach	10 Tage	Mon 17.03.25	Fre 28.03.25
213	G E R Ü S T	140 Tage	Mon 07.04.25	Fre 17.10.25
214	Gerüst Fassade (Fassade Nord vor GaLaBau abbauen!)	100 Tage	Mon 07.04.25	Fre 22.08.25
215	Blitzschutz, Fassade ?	10 Tage	Mon 14.04.25	Fre 25.04.25
216	Rohbau, Schließen Durchbrüche	10 Tage	Mon 21.04.25	Fre 02.05.25
217	Stahlbau/Schlosser, UK/Pfosten/Handlauf Geländer Fuchtbalkon	15 Tage	Mon 21.04.25	Fre 09.05.25
218	Trockenbau, Schließen Wände	20 Tage	Mon 28.04.25	Fre 23.05.25
219	Dachdecker, Anschluss Geländer Fluchtbalkone abdichten	5 Tage	Mon 12.05.25	Fre 16.05.25
220	V O R G E H . H I N T E R L . F A S S A D E	30 Tage	Mon 12.05.25	Fre 20.06.25
221	Vorgeh. hinterl. Fassade	30 Tage	Mon 12.05.25	Fre 20.06.25
222	BEGEHUNG BRANDSCHUTZ	5 Tage	Mon 26.05.25	Fre 30.05.25
223	B A U T I S C H L E R	115 Tage	Mon 26.05.25	Fre 31.10.25
224	Bautischler, Stahlzargen	10 Tage	Mon 26.05.25	Fre 06.06.25
225	N A T U R S T E I N	5 Tage	Mon 26.05.25	Fre 30.05.25
226	Naturstein, Fensterbänke	5 Tage	Mon 26.05.25	Fre 30.05.25
227	S O N N E N S C H U T Z	120 Tage	Mon 26.05.25	Fre 07.11.25
228	Sonnenschutz, Blenden	10 Tage	Mon 26.05.25	Fre 06.06.25
229	I N N E N P U T Z	20 Tage	Mon 02.06.25	Fre 27.06.25
230	Innenputz	20 Tage	Mon 02.06.25	Fre 27.06.25
231	W D V S	25 Tage	Mon 23.06.25	Fre 25.07.25
232	WDVS	25 Tage	Mon 23.06.25	Fre 25.07.25
233	Trockenbau, Untersicht Fluchtbalkon/Vordach	25 Tage	Mon 23.06.25	Fre 25.07.25
234	LECKAGEORTUNG / LUFTDICHTIGKEIT vorab	5 Tage	Mon 30.06.25	Fre 04.07.25

235	BAUREINIGUNG	120 Tage	Mon 30.06.25	Fre 12.12.25
236	Baureinigung, Grobreinigung	2 Tage	Mon 30.06.25	Die 01.07.25
237	Aufzug, Einbau Aufzug	5 Tage	Mon 30.06.25	Fre 04.07.25
238	Stahlbau/Schlosser, Geländer TRH	5 Tage	Mon 30.06.25	Fre 04.07.25
239	Heizung, FBH	12 Tage	Don 03.07.25	Fre 18.07.25
240	Estrich	15 Tage	Mon 14.07.25	Fre 01.08.25
241	Sommerferien 2025 - 07.07.-15.08.2025	30 Tage	Mon 14.07.25	Fre 22.08.25
242	Sonnenschutz, Behänge	5 Tage	Mon 28.07.25	Fre 01.08.25
243	Stahlbau/Schlosser, Geländer Fluchtbalkon	10 Tage	Mon 28.07.25	Fre 08.08.25
244	Dachdecker, Attikaabdeckung	5 Tage	Mon 28.07.25	Fre 01.08.25
245	Dachdecker, Fallrohre	5 Tage	Mon 28.07.25	Die 26.08.25
246	SCHLIESSANLAGE	55 Tage	Mon 04.08.25	Fre 17.10.25
247	Schließanlage, Abst./ Bestellen	5 Tage	Mon 04.08.25	Fre 08.08.25
248	Dachdecker, Fluchtbalkone	15 Tage	Mon 11.08.25	Fre 29.08.25
249	Trockenbau, Wände fertig spachteln / schleifen	19 Tage	Mon 11.08.25	Don 04.09.25
250	AUSSENANLAGEN	185 Tage	Mon 11.08.25	Fre 15.05.26
251	Außenanlagen Bereich FW-Zufahrt, Haupteingang OG	30 Tage	Mon 11.08.25	Fre 19.09.25
252	Außenanlagen Bereich Schulhof, Eingang Betreuung EG	30 Tage	Mon 22.09.25	Fre 31.10.25
253	Außenanlagen Bereich Schulhof Süd, Wirtschaftshof, Parkplätze	30 Tage	Mon 03.11.25	Fre 12.12.25
254	Außenanlagen Fallschutzbelag (witterungsbedingt)	10 Tage	Mon 04.05.26	Fre 15.05.26
255	FLIESEN	30 Tage	Mon 18.08.25	Fre 26.09.25
256	Fliesen Wand	25 Tage	Mon 18.08.25	Fre 19.09.25
257	TRENNWAND	55 Tage	Mon 11.08.25	Fre 24.10.25
258	Trennwand, Glastrennwand Biblioth. UK	5 Tage	Mon 11.08.25	Fre 15.08.25
259	Blitzschutz, Fertigstellung	5 Tage	Mon 25.08.25	Fre 29.08.25
260	Trockenbau, Abgeh. Decken	45 Tage	Mon 18.08.25	Fre 17.10.25
261	Stahlbau/Schlosser, Fluchtsteg/-treppe	15 Tage	Mon 25.08.25	Fre 12.09.25
262	Fliesen Boden	20 Tage	Mon 01.09.25	Fre 26.09.25
263	BESCHICHTUNG	10 Tage	Mon 01.09.25	Fre 12.09.25
264	Beschichtung Boden UG	10 Tage	Mon 01.09.25	Fre 12.09.25
265	WERKSTEIN	20 Tage	Mon 01.09.25	Fre 26.09.25
266	Werkstein	20 Tage	Mon 01.09.25	Fre 26.09.25
267	MALER	50 Tage	Mon 01.09.25	Fre 07.11.25
268	Maler, Räume Kautschuk	20 Tage	Mon 01.09.25	Fre 26.09.25
269	Fliesen, Plattenbelag Fluchtbalkon	14 Tage	Die 09.09.25	Fre 26.09.25
270	Gerüst, Innengerüst Mensa	10 Tage	Mon 15.09.25	Fre 26.09.25
271	Heizung, Fertiginstallation	15 Tage	Mon 22.09.25	Fre 10.10.25
272	Elektro, Fertiginstallation	25 Tage	Mon 22.09.25	Fre 24.10.25
273	Lüftung, Fertiginstallation	25 Tage	Mon 22.09.25	Fre 24.10.25
274	Gerüst, Innengerüst TRH	15 Tage	Mon 29.09.25	Fre 17.10.25
275	Baureinigung, Erstreinigung	3 Tage	Mon 29.09.25	Mit 01.10.25
276	Maler, Sanitäräume	10 Tage	Mon 29.09.25	Fre 10.10.25
277	Maler, TRH	10 Tage	Mon 29.09.25	Fre 10.10.25
278	BODENBELAG	15 Tage	Mon 29.09.25	Fre 17.10.25
279	Bodenbelag Kautschuk	15 Tage	Mon 29.09.25	Fre 17.10.25
280	Bautischler, Podest	5 Tage	Mon 20.10.25	Fre 24.10.25
281	Stahlbau/Schlosser, Fertigstellung Geländer TRH	5 Tage	Mon 20.10.25	Fre 24.10.25
282	TEEKÜCHE	5 Tage	Mon 20.10.25	Fre 24.10.25
283	Teeküche	5 Tage	Mon 20.10.25	Fre 24.10.25
284	KÜCHEN	30 Tage	Mon 20.10.25	Fre 28.11.25
285	Kücheneinrichtung	14 Tage	Mon 20.10.25	Fre 28.11.25
286	Heizung, Fertiginstallation	15 Tage	Mon 20.10.25	Fre 07.11.25
287	Lüftung, Fertiginstallation	15 Tage	Mon 20.10.25	Fre 07.11.25
288	Elektro, Fertiginstallation	15 Tage	Mon 20.10.25	Fre 07.11.25
289	Bautischler, WC-Trennwände	5 Tage	Mon 20.10.25	Fre 24.10.25
290	Maler, Zargen	10 Tage	Mon 20.10.25	Fre 31.10.25
291	Sanitär, Fertiginstallation	15 Tage	Mon 20.10.25	Fre 07.11.25
292	Trennwand, Glastrennwand Biblioth. Fertigmontage	5 Tage	Mon 20.10.25	Fre 24.10.25
293	Bautischler, Türblätter	5 Tage	Mon 27.10.25	Fre 31.10.25
294	Metallbau, Innentüren	5 Tage	Mon 27.10.25	Fre 31.10.25
295	VORHÄNGE	5 Tage	Mon 03.11.25	Fre 07.11.25
296	Vorhänge, Mensa	5 Tage	Mon 03.11.25	Fre 07.11.25
297	BESCHILDERUNG	5 Tage	Mon 03.11.25	Fre 07.11.25

298	Beschilderung	5 Tage	Mon 03.11.25	Fre 07.11.25
299	Bodenbelag Teppich (Podest)	2 Tage	Mon 03.11.25	Die 04.11.25
300	Trockenbau, Nacharbeit Abgeh. Decken	5 Tage	Mon 03.11.25	Fre 07.11.25
301	F E U E R L Ö S C H E R	5 Tage	Mon 03.11.25	Fre 07.11.25
302	Feuerlöscher	5 Tage	Mon 03.11.25	Fre 07.11.25
303	Schließanlage, Einbau	5 Tage	Mon 03.11.25	Fre 07.11.25
304	Maler, Nacharbeiten	5 Tage	Mon 03.11.25	Fre 07.11.25
305	Sonnenschutz, Inbetriebnahme	5 Tage	Mon 03.11.25	Fre 07.11.25
306	Aufzug, Inbetriebnahme	5 Tage	Mon 03.11.25	Fre 07.11.25
307	<u>SACHVERSTÄNDIGENABNAHMEN</u>	8 Tage	Mon 03.11.25	Mit 12.11.25
308	<u>BLOWER DOOR TEST</u>	1 Tag	Fre 07.11.25	Fre 07.11.25
309	Baureinigung, Feinreinigung	9 Tage	Die 11.11.25	Fre 21.11.25
310	<u>VORLAGE DOKU/TÜV-ABNAHMEN</u>	2 Tage	Mon 24.11.25	Die 25.11.25
311	<u>BEGEHUNG BRANDSCHUTZ</u>	2 Tage	Mon 24.11.25	Die 25.11.25
312	<u>E I N R I C H T U N G</u>	10 Tage	Mon 24.11.25	Fre 05.12.25
313	Einrichtung, Lieferung Möbel	10 Tage	Mon 24.11.25	Fre 05.12.25
314	Baureinigung, Feinreinigung nach Möbellieferung	5 Tage	Mon 08.12.25	Fre 12.12.25
315	<u>ABSCHLUSSBERICHT BRANDSCHUTZ</u>	2 Tage	Mon 08.12.25	Die 09.12.25
316	<u>ABNAHME BAUAUFSICHT</u>	5 Tage	Mon 12.01.26	Fre 16.01.26
317	<u>MÄNGELBESEITIGUNG</u>	15 Tage	Mon 19.01.26	Fre 06.02.26
318	<u>ÜBERGABE NEUBAU</u>	5 Tage	Mon 09.02.26	Fre 13.02.26
319				
320				
321	BRANDSCHUTZSANIERUNG (gem. BZP Brandschutzsanierung vom 01.07.2022)	924 Tage	Die 19.04.22	Fre 19.12.25
322	Errichtung Ersatzklassencontainer	160 Tage	Die 10.05.22	Mon 19.12.22
323	Bauteil F	275 Tage	Mon 11.07.22	Fre 11.08.23
324	Bauteil G	218 Tage	Mit 01.02.23	Fre 01.12.23
325	Bauteil E	199 Tage	Die 04.07.23	Fre 19.04.24
326	Bauteil D	296 Tage	Mon 02.10.23	Mon 02.12.24
327	Bauteil A, C, B	430 Tage	Mon 08.04.24	Fre 19.12.25
328				
329	STRASSENBAUMASSNAHME GEMEINDE NIEDERNHAUSEN (Termine noch offen!)	486 Tage	Die 07.05.24	Die 28.04.26

Guckes & Partner Architekten mbB
Obergasse 31, 65510 Idstein
www.guckes-partner.de