

1	2	3	4	6	7	8	9 (7+8)	10	11	12	13
KGf DIN 276	Vergabeeinheit	Inhalte	Kostenberechnung	Ausstehende Vergaben	Beauftragung	Nachtrag	Beauftragung (inkl. Nachtrag)	Differenz Beauftragung zu Kostenberechnung	Zahlungsstand	Schlussrechnung	Prognose vom 31.01.23
200	23_200	Vorbereitende Maßnahmen	717.643,58 €	0,00 €	511.036,54 €	132.210,85 €	746.648,38 €	206.607,04 €	119.191,56 €	0,00 €	746.648,38 €
	23_201	Voabmaßnahme TA	579.240,33 €	0,00 €	390.374,55 €	107.397,44 €	601.172,98 €	-51.858,15 €	23.671,17 €	0,00 €	601.172,98 €
	23_201.01	ELT	104.991,58 €	0,00 €	84.444,47 €	1.178,82 €	85.623,29 €	20.547,11 €	2.277,66 €	0,00 €	85.623,29 €
	23_201.02	HLS	55.812,25 €	0,00 €	116.857,76 €	0,00 €	116.857,76 €	-61.045,51 €	0,00 €	0,00 €	116.857,76 €
	23_201.03	HLS Tiefbau	28.560,00 €	0,00 €	26.822,60 €	0,00 €	26.822,60 €	1.737,40 €	0,00 €	0,00 €	26.822,60 €
	23_201.04	Freischaltung HLS	0,00 €	0,00 €	8.533,81 €	2.817,63 €	11.351,44 €	-8.533,81 €	5.309,96 €	0,00 €	11.351,44 €
	23_201.05	Freischaltung ELT	0,00 €	0,00 €	15.224,44 €	0,00 €	15.224,44 €	-15.224,44 €	16.083,55 €	0,00 €	15.224,44 €
	23_201.06	Umzug BMZ+FIZ	92.242,97 €	0,00 €	81.581,87 €	103.400,99 €	184.982,86 €	10.661,10 €	0,00 €	0,00 €	184.982,86 €
	23_201.07	BMA Sporthalle	32.227,28 €	0,00 €	56.909,60 €	0,00 €	56.909,60 €	-24.682,32 €	0,00 €	0,00 €	56.909,60 €
	23_202	Schadstoffsanierung	138.403,25 €	0,00 €	112.623,54 €	24.813,41 €	137.436,95 €	966,30 €	95.520,39 €	0,00 €	137.436,95 €
	23_203	Rodungsarbeiten	0,00 €	0,00 €	8.038,45 €	0,00 €	8.038,45 €	-8.038,45 €	0,00 €	0,00 €	8.038,45 €
		Zwischensumme	717.643,58 €	0,00 €	511.036,54 €	132.210,85 €	746.648,38 €	-50.891,85 €	119.191,56 €	0,00 €	746.648,38 €
300	23_300	Bauwerk – Baukonstruktionen	23.501.626,28 €	20.212.327,80 €	2.759.318,41 €	30.879,28 €	2.774.758,05 €	529.980,07 €	212.282,13 €	0,00 €	22.987.085,85 €
	23_300	Übergeordnete Baustellenlogistik	1.111.446,25 €	0,00 €	1.837.425,43 €	15.439,64 €	1.852.865,07 €	-725.979,18 €	189.089,10 €	0,00 €	1.852.865,07 €
	23_301	Abbrucharbeiten Verwaltung	289.718,33 €	0,00 €	154.285,88 €	0,00 €	154.285,88 €	135.432,45 €	23.193,03 €	0,00 €	154.285,88 €
	23_302	Bodenverbesserung/Erdarbeiten	1.888.133,90 €	0,00 €	767.607,10 €	0,00 €	767.607,10 €	1.120.526,80 €	0,00 €	0,00 €	767.607,10 €
	23_303	Rohbauarbeiten	5.012.828,01 €	5.012.828,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.012.828,01 €
	23_304	vorgezogene Malerarbeiten	7.175,70 €	7.175,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.175,70 €
	23_305	Holzbauarbeiten	862.664,80 €	862.664,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	862.664,80 €
	23_306	Gerüstbauarbeiten	332.136,79 €	332.136,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	332.136,79 €
	23_307	Fassade - Fenster	4.785.387,07 €	4.785.387,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.785.387,07 €
	23_308	Dachabdichtungsarbeiten	1.290.638,22 €	1.290.638,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.290.638,22 €
	23_309	Estricharbeiten	999.575,84 €	999.575,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	999.575,84 €
	23_310	Innenputzarbeiten	214.253,55 €	214.253,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	214.253,55 €
	23_311	Tischlerarbeiten - Innentüren	1.416.373,35 €	1.416.373,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.416.373,35 €
	23_312	Tischlerarbeiten - WC-Trennwände, Sitznischen	578.716,79 €	578.716,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	578.716,79 €
	23_313	Maler- und Lackierarbeiten	1.338.798,08 €	1.338.798,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.338.798,08 €
	23_314	Trockenbauarbeiten	1.976.737,57 €	1.976.737,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.976.737,57 €
	23_315	Fliesenarbeiten	294.530,95 €	294.530,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	294.530,95 €
	23_316	Bodenbeläge	703.666,04 €	703.666,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	703.666,04 €
	23_317	Schlosserarbeiten	256.941,23 €	256.941,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	256.941,23 €
	23_318	Baureinigung	141.903,81 €	141.903,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141.903,81 €
	23_319	Verdunklungsvorhänge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	23_320	Schließanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	23_399	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Zwischensumme	23.501.626,28 €	20.212.327,80 €	2.759.318,41 €	30.879,28 €	2.774.758,05 €	529.980,07 €	212.282,13 €	0,00 €	22.987.085,85 €
400	23_400	Bauwerk – Technische Anlagen	4.883.421,46 €	4.883.421,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.883.421,46 €
	23_401	Heizung - Sanitärarbeiten	560.843,78 €	560.843,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	560.843,78 €
	23_402	Gas- und Wasserinstallationen	457.855,53 €	457.855,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	457.855,53 €
	23_403	Feuerlöschanlagen, Feuerlöschgeräte	12.821,81 €	12.821,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.821,81 €
	23_404	RLT - Anlagen	1.652.377,63 €	1.652.377,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.652.377,63 €
	23_405	ELT - Anlagen	1.715.037,10 €	1.715.037,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.715.037,10 €
	23_406	Gebäudeautomation	418.440,61 €	418.440,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	418.440,61 €
	23_407	Aufzugsanlagen	66.045,00 €	66.045,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.045,00 €
		Zwischensumme	4.883.421,46 €	4.883.421,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.883.421,46 €
500	23_500	Außenanlagen und Freiflächen	6.368.244,17 €	6.368.244,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.368.244,17 €
	23_501	Außenanlagen	6.368.244,17 €	6.368.244,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.368.244,17 €
	23_502	Außenanlagen, techn. Anlagen	256.637,78 €								
	23_503	Außenanlagen	6.111.606,39 €								
		Zwischensumme	6.368.244,17 €	6.368.244,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.368.244,17 €
600	23_600	Ausstattung und Kunstwerke	1.055.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.055.000,00 €
200-600		Sanierung Schulgebäude (Bauteil F,K,N,W)	22.030.604,68 €	22.030.604,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.030.604,68 €
200-600		Sanierung Bauteil A	1.650.594,41 €	1.650.594,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650.594,41 €
200-600		Neubau Campusrestaurant	4.229.183,68 €	4.229.183,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.229.183,68 €
200-600		Sanierung Bauteil Sporthalle/Theaterschatz	14.635.282,50 €	14.635.282,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.635.282,50 €
500		Außenanlagen übergreifend (restl. Anteil)	1.305.544,04 €	1.305.544,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.305.544,04 €
700	23_700	Baunebenkosten	19.700.000,00 €	11.366.067,60 €	8.333.932,40 €	776.886,21 €	9.096.864,03 €	0,00 €	5.841.366,45 €	0,00 €	19.700.000,00 €
Summen			100.077.144,80 €	85.030.675,93 €	11.604.287,35 €	939.976,34 €	12.618.270,46 €	479.088,22 €	6.172.840,14 €		99.591.609,17 €
		Aufschlag auf KG 440-460 (851.081 €)		851.081,00 €							851.081,00 €
		Gesamtkostenberechnung (inkl. Aufschlag KG 440-460)	100.928.225,80 €						Prognose inkl. Aufschlag		100.442.690,17 €
		Indexsteigerung und Risikoaufschlag		21.712.565,20 €							
		Gesamtsumme	122.640.791,00 €								