

Amt f. Jugend, Schule u. Sport  
3518/VIII

**Gremium:** Sportausschuss  
**Sitzung am:** 24.9.2024

öffentlich

### **Sachstand Sanierung Umkleiden Walter-Mundorf-Stadion**

#### **Sachverhalt:**

Auf die jüngsten Sachstandsberichte im Bau- und Sanierungsausschuss wird Bezug genommen.

Die sich im Rahmen der Vertiefung der Leistungsphasen sowie aus den veränderten Rahmenbedingungen ergebenden Anpassungen/Verlängerungen von Baugenehmigungen wurden von den maßgeblichen Stellen bearbeitet und zwischenzeitlich positiv beschieden.

Die sich hieraus ergebenden Ausschreibungspakete wurden auf die neuen Anforderungen (z.B. Barrierefreiheit) der Interims-Umkleide/ Duschkabinen angepasst und an die Fachplaner zur Prüfung weitergeleitet.

Veröffentlichte VOB/A Ausschreibung:  
Los Containeranlage

Weitere Veröffentlichungen ab KW 37:  
Los Vorbereitende Arbeiten und Lagergebäude  
Los Abbruch und Rückbau  
Los Gerüst

Die sich aus der Überarbeitung ergebende neue Terminalschiene ist mit der Vergabestelle abgestimmt worden.

Im Ergebnis hat sich der Fertigstellungstermin nicht verändert: Die Fertigstellung ist weiterhin für das 4. Quartal 2025 anvisiert. Entsprechend ist die Förderung des Projektes weiterhin sichergestellt.

Die nähere Terminplanung, Stand 8/2024, ist dieser Vorlage als Anhang beigelegt.

#### **Zur Sitzung des Sportausschusses am 24.9.2024**

Siegburg, 6.9.2024