

Anlage 1

Sporthalle Siegburg
 Kostenübersicht Nach DIN 276
 Stand September 2024
 (alle Angaben brutto)

KGR		Kostenberechnung					Bemerkungen
		LPH 3 vom 29.08.23	LV bepreist	Hauptauftrag	Nachträge	Prognose	
100		kein Ansatz					
200	Vorbereitende Maßnahmen	226.100,00 €	28.893,20 €	15.298,79 €	22.974,07 €	38.272,86 €	37.032,79 €
300	Bauwerk Baukonstruktionen	7.955.439,40 €	5.307.077,77 €	2.580.522,71 €		5.628.684,77 €	
310	Baugrube Erdbau	817.051,98 €	495.069,75 €	439.288,03 €	9.101,99 €	478.390,02 €	138.264,32 €
320	Gründung Unterbau	783.713,72 €	566.456,07 €	461.425,78 €	10.963,74 €	572.389,52 €	
330	Außenwände	2.165.355,32 €	1.505.568,37 €	460.016,85 €	842,85 €	640.859,70 €	
340	Innenwände	1.016.292,60 €	433.752,62 €	289.786,80 €		819.786,79 €	
350	Decken	1.376.406,67 €	545.934,75 €	241.468,40 €	948,49 €	1.072.416,89 €	
360	Dächer	916.852,11 €	976.249,23 €			976.249,23 €	
380	Infrastrukturanlagen	kein Ansatz	kein Ansatz			kein Ansatz	
380	Baukonstruktive Einbauten	332.367,00 €				332.367,00 €	
390	Sonstige Maßnahmen	547.400,00 €	784.046,98 €	688.536,85 €	16.409,12 €	736.225,62 €	
400	Bauwerk Technische Anlagen	3.691.007,53 €	2.759.162,66 €	144.269,41 €		3.149.833,23 €	
410	Abwasser-, Wasser-, - Gasanlagen	495.251,82 €	440.495,24 €	23.357,06 €		440.495,24 €	
420	Wärmeversorgungsanlagen	1.191.499,88 €	624.150,58 €			624.150,58 €	Reduzierung Geothermie (Lstg. AöR)
430	Raumluftechnische Anlagen	567.696,64 €	714.368,90 €			714.368,90 €	
440	Elektrische Anlagen	709.490,50 €	626.592,57 €	31.995,55 €		626.592,57 €	
450	Kommunikations-, sicherheitstechnische Anlagen	215.363,23 €	243.682,67 €			243.682,67 €	
460	Förderanlagen	100.079,00 €	109.872,70 €	88.916,80 €		88.916,80 €	
470	Nutzungsspezifische Anlagen	kein Ansatz	kein Ansatz	kein Ansatz		kein Ansatz	
480	Gebäude- und Anlagenautomation	411.626,47 €	0,00 €			411.626,47 €	
490	Sonstige Maßnahmen	kein Ansatz	kein Ansatz			kein Ansatz	
500	Außenanlagen und Freiflächen	297.500,00 €	297.500,00 €			297.500,00 €	
600	Ausstattung und Kunstwerke	119.000,00 €	119.000,00 €			119.000,00 €	
700	Baunebenkosten	3.332.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €		4.000.000,00 €	2.440.000,00 €
Zwischensumme		15.621.046,93 €	12.511.633,63 €			13.233.290,86 €	
	Reserve für Unvorhergesehenes	1.562.104,69 €	1.251.163,36 €			1.323.329,09 €	
	Baupreissteigerung	1.562.104,69 €	1.251.163,36 €			1.323.329,09 €	
Zwischensumme		18.745.256,32 €	15.013.960,36 €	6.740.090,91 €	61.240,26 €	15.879.949,03 €	2.615.297,11 €
	Erstattung Förderung KfW	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €			1.000.000,00 €	
Gesamtsumme		17.745.256,32 €	14.013.960,36 €			14.879.949,03 €	