

Amt für Immobilienmanagement
3679/VIII

Gremium: Bau- und Sanierungsausschuss öffentlich
Sitzung am: 14.11.2024

Erweiterung Kita "Purzelbaum" in Braschoß; Sachstandsbericht

Sachverhalt:

Auf den jüngsten Sachstandsbericht zur Erweiterung der Kita Purzelbaum in Braschoß in der Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses am 21.3.2024 wird Bezug genommen. Das beauftragte Generalplanungsbüro BFT aus Aachen hat zwischenzeitlich alle vertiefenden Planungen abgeschlossen, es wurde ein Bauantrag eingereicht und in Abstimmung mit dem Jugendamt und dem Träger der Einrichtung (DRK) die Förderantragstellung vorbereitet. Ebenso wurde eine Elterninformationsveranstaltung durchgeführt. Derzeit befinden sich die ersten Vergabeeinheiten in der Erstellung und sollen in den nächsten Wochen (Rohbau bereits in den nächsten Tagen) veröffentlicht werden. Geplant ist, mit den Baumaßnahmen vor Ort im Januar bzw. Februar (ggf. abhängig von der Witterung) zu beginnen und eine Innutzugnahme des fertiggestellten Erweiterungsbaus zu Beginn des kommenden Kindergartenjahres im Sommer 2025 anzustreben, soweit dies mit den notwendigen Maßnahmen im Bestand im laufenden Betrieb und in Abstimmung der Bauabläufe mit der Kita-Leitung möglich ist. Nach aktuellen Erkenntnissen bewegt sich das Projekt unverändert im bisher kommunizierten Kostenrahmen (rd. 1,5 Mio. Euro), weitere Erkenntnisse werden sich mit Vorlage der Schätzkosten für die Vergabeeinheiten bzw. der Durchführung der ersten Vergabeverfahren ergeben.

Zur Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses zur Kenntnisnahme.

Siegburg, 30.10.2024