

Sporthalle Siegburg  
 Kostenübersicht Nach DIN 276  
 Stand Oktober 2024  
 (alle Angaben brutto)

KGR		Kostenberechnung					Rechnungsfreigaben	Bemerkungen
		LPH 3 vom 29.08.23	LV bepreist	Hauptauftrag	Nachträge	Prognose		
100		kein Ansatz						
200	Vorbereitende Maßnahmen	226.100,00 €	28.893,20 €	15.298,79 €		38.272,86 €	37.032,79 €	
300	Bauwerk Baukonstruktionen	7.955.439,40 €	5.455.177,98 €	3.104.219,49 €	22.974,07 €	7.305.509,11 €		
310	Baugrube Erdbau	817.051,98 €	496.443,51 €	439.288,03 €	9.101,99 €	486.470,02 €	402.297,48 €	
320	Gründung Unterbau	783.713,72 €	581.115,00 €	497.639,02 €	10.963,74 €	722.802,76 €		
330	Außenwände	2.165.355,32 €	1.586.057,92 €	460.016,85 €	842,85 €	1.875.955,70 €		Angebot Holzbauarbeiten in Prognose berücksichtigt
340	Innenwände	1.016.292,60 €	475.424,04 €	289.786,80 €		962.731,80 €		
350	Decken	1.376.406,67 €	554.124,33 €	241.468,40 €	948,49 €	1.009.966,89 €		
360	Dächer	916.852,11 €	976.249,23 €	487.483,55 €		1.055.568,98 €		Angebot Holzbauarbeiten in Prognose berücksichtigt
380	Infrastrukturanlagen	kein Ansatz	kein Ansatz			kein Ansatz		
380	Baukonstruktive Einbauten	332.367,00 €				332.367,00 €		
390	Sonstige Maßnahmen	547.400,00 €	785.763,95 €	688.536,84 €	16.409,12 €	859.645,96 €		
400	Bauwerk Technische Anlagen	3.691.007,53 €	3.298.026,83 €	150.348,56 €		3.215.435,16 €		
410	Abwasser-, Wasser, - Gasanlagen	495.251,82 €	440.619,91 €	23.357,06 €		440.619,91 €		
420	Wärmeversorgungsanlagen	1.191.499,88 €	735.152,54 €	0,00 €		735.152,54 €		Reduzierung Geothermie (Lstg. AöR)
430	Raumlufttechnische Anlagen	567.696,64 €	718.060,53 €			718.060,53 €		
440	Elektrische Anlagen	709.490,50 €	626.592,57 €	38.074,70 €		564.956,80 €		
450	Kommunikations-, sicherheitstechnische Anlagen	215.363,23 €	243.682,67 €			243.682,67 €		
460	Förderanlagen	100.079,00 €	109.872,70 €	88.916,80 €		88.916,80 €		
470	Nutzungsspezifische Anlagen	kein Ansatz	kein Ansatz	kein Ansatz		kein Ansatz		
480	Gebäude- und Anlagenautomation	411.626,47 €	424.045,92 €			424.045,92 €		
490	Sonstige Maßnahmen	kein Ansatz	kein Ansatz			kein Ansatz		
500	Außenanlagen und Freiflächen	297.500,00 €	297.500,00 €			297.500,00 €		
600	Ausstattung und Kunstwerke	119.000,00 €	119.000,00 €			119.000,00 €		
700	Baunebenkosten	3.332.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €		4.000.000,00 €	2.594.606,77 €	
Zwischensumme		15.621.046,93 €	13.198.598,01 €			14.975.717,13 €		
	Reserve für Unvorhergesehenes	1.562.104,69 €	1.319.859,80 €			1.497.571,71 €		
	Baupreissteigerung	1.562.104,69 €	1.319.859,80 €			1.497.571,71 €		
Zwischensumme		18.745.256,32 €	15.838.317,62 €	7.269.866,84 €	61.240,26 €	17.970.860,56 €	3.033.937,04 €	
	Erstattung Förderung KfW	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €			1.000.000,00 €		
Gesamtsumme		17.745.256,32 €	14.838.317,62 €			16.970.860,56 €		