



1	2	3	4	4b	7	8	9 (7+8)	10	11	12	13
KGf DIN 276	Vergabeeinheit	Inhalte	Kostenberechnung	bepreistes LV	Beauftragung	Nachtrag	Beauftragung (inkl. Nachtrag)	Differenz Beauftragung zu Kostenberechnung	Zahlungsstand	Schlussrechnung	Prognose vom 28.02.25
200	23_200	Vorbereitende Maßnahmen	452.237,33 €	406.176,83 €	553.455,67 €	309.253,72 €	862.709,39 €	-410.472,06 €	1.024.025,58 €	1.024.025,58 €	1.024.025,58 €
	23_201	Voabmaßnahme TA	313.834,08 €	265.406,25 €	421.286,97 €	160.133,63 €	581.420,60 €	-267.586,52 €	676.056,65 €	676.056,65 €	676.056,65 €
	23_202	Schadstoffsanierung	138.403,25 €	138.403,25 €	112.623,54 €	118.068,23 €	230.691,77 €	-92.288,52 €	313.455,24 €	313.455,24 €	313.455,24 €
	23_203	Rodungsarbeiten	0,00 €	2.367,33 €	8.038,45 €	31.051,86 €	39.090,31 €	-39.090,31 €	16.360,12 €	16.360,12 €	16.360,12 €
	23_204	Probebohrung Geothermie	0,00 €	0,00 €	11.506,71 €	0,00 €	11.506,71 €	-11.506,71 €	18.153,57 €	18.153,57 €	18.153,57 €
		Zwischensumme	452.237,33 €	406.176,83 €	553.455,67 €	309.253,72 €	862.709,39 €	-410.472,06 €	1.024.025,58 €	1.024.025,58 €	1.024.025,58 €
300	23_300	Bauwerk – Baukonstruktionen	23.501.626,28 €	23.113.520,32 €	16.595.887,40 €	1.300.930,10 €	17.896.817,50 €	5.495.606,11 €	12.825.635,91 €	8.237.008,27 €	20.907.972,04 €
	23_300	Übergeordnete Baustellenlogistik	1.111.446,25 €	1.644.189,86 €	1.837.425,43 €	28.934,32 €	1.866.359,75 €	-754.913,50 €	645.027,99 €	0,00 €	1.866.359,75 €
	23_301	Abbrucharbeiten Verwaltung	289.718,33 €	304.628,30 €	154.285,88 €	149.613,54 €	303.899,42 €	-14.181,09 €	297.623,66 €	297.623,66 €	297.623,66 €
	23_302	Bodenverbesserung/Erdarbeiten	1.888.133,90 €	1.412.167,79 €	767.607,10 €	372.163,46 €	1.139.770,56 €	748.363,34 €	2.389.073,92 €	2.389.073,92 €	2.389.073,92 €
	23_303	Rohbauarbeiten	5.012.828,01 €	5.063.946,28 €	3.380.002,27 €	379.030,05 €	3.759.032,32 €	1.253.795,69 €	5.339.641,12 €	5.339.641,12 €	5.339.641,12 €
	23_304	vorgezogene Malerarbeiten	7.175,70 €	18.288,72 €	19.011,44 €	0,00 €	19.011,44 €	-11.835,74 €	12.682,35 €	0,00 €	19.011,44 €
	23_3050	Holzbrüstungen	166.504,22 €	166.504,22 €	310.577,12 €	32.669,78 €	343.246,90 €	0,00 €	267.848,97 €	0,00 €	343.246,90 €
	23_3051	Holzbauarbeiten	862.664,80 €	917.044,82 €	1.091.647,20 €	0,00 €	1.091.647,20 €	-572.229,30 €	370.735,31 €	0,00 €	1.091.647,20 €
	23_306	Gerüstbauarbeiten	332.136,79 €	393.375,96 €	279.439,35 €	0,00 €	279.439,35 €	52.697,44 €	210.669,57 €	210.669,57 €	210.669,57 €
	23_307	Gerüstbauarbeiten 2 (Ersatzvornahme)	0,00 €	0,00 €	238.920,23 €	0,00 €	238.920,23 €	-238.920,23 €	22.837,69 €	0,00 €	238.920,23 €
	23_307	Fassade - Fenster	4.785.387,07 €	4.786.217,95 €	2.486.959,22 €	96.831,68 €	2.583.790,90 €	2.201.596,17 €	1.354.106,51 €	0,00 €	2.583.790,90 €
	23_308	Dachabdichtungsarbeiten	1.290.638,22 €	1.380.902,45 €	1.446.936,51 €	89.789,78 €	1.536.726,29 €	-246.088,07 €	1.082.719,42 €	0,00 €	1.536.726,29 €
	23_3052	Estricharbeiten BT U	565.617,28 €	565.617,28 €	337.547,96 €	0,00 €	337.547,96 €	0,00 €	191.602,02 €	0,00 €	337.547,96 €
	23_3053	Estricharbeiten BT V	999.575,84 €	250.595,19 €	147.588,81 €	32.701,14 €	180.289,95 €	514.439,07 €	127.770,35 €	0,00 €	180.289,95 €
	23_310	Innenputzarbeiten	214.253,55 €	285.159,51 €	104.228,66 €	0,00 €	104.228,66 €	110.024,89 €	54.979,61 €	0,00 €	104.228,66 €
	23_311	Tischlerarbeiten - Innentüren	1.416.373,35 €	1.215.277,28 €	1.333.049,90 €	0,00 €	1.333.049,90 €	83.323,45 €	0,00 €	0,00 €	1.333.049,90 €
	23_312	Tischlerarbeiten - WC-Trennwände, Sitznischen	578.716,79 €	784.298,68 €	297.403,61 €	0,00 €	297.403,61 €	281.313,18 €	0,00 €	0,00 €	297.403,61 €
	23_3054	Maler- und Lackierarbeiten BT U	0,00 €	531.623,96 €	201.085,55 €	0,00 €	201.085,55 €	0,00 €	21.061,60 €	0,00 €	201.085,55 €
	23_3055	Maler- und Lackierarbeiten BT V	1.338.798,08 €	225.164,58 €	78.171,91 €	0,00 €	78.171,91 €	1.059.540,62 €	0,00 €	0,00 €	78.171,91 €
	23_3056	Trockenbauarbeiten BT U	0,00 €	1.416.142,54 €	994.389,89 €	0,00 €	994.389,89 €	0,00 €	212.212,09 €	0,00 €	994.389,89 €
	23_3057	Trockenbauarbeiten BT V	1.976.737,57 €	582.689,27 €	404.728,54 €	59.363,15 €	464.091,69 €	518.255,99 €	106.093,08 €	0,00 €	464.091,69 €
	23_315	Fliesenarbeiten	294.530,95 €	99.210,92 €	86.535,06 €	0,00 €	86.535,06 €	207.995,89 €	0,00 €	0,00 €	86.535,06 €
	23_316	Bodenbeläge	703.666,04 €	743.720,01 €	413.638,72 €	0,00 €	413.638,72 €	290.027,32 €	0,00 €	0,00 €	413.638,72 €
	23_317	Schlosserarbeiten	256.941,23 €	182.920,08 €	184.707,04 €	59.833,20 €	244.540,24 €	12.400,99 €	6.497,40 €	0,00 €	244.540,24 €
	23_318	Baureinigung	141.903,81 €	143.834,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	143.834,67 €
	23_320	Schließanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	23_399	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112.453,25 €	0,00 €	112.453,25 €
		Zwischensumme	23.501.626,28 €	23.113.520,32 €	16.595.887,40 €	1.300.930,10 €	17.896.817,50 €	5.495.606,11 €	12.825.635,91 €	8.237.008,27 €	20.907.972,04 €
400	23_400	Bauwerk – Technische Anlagen	4.883.421,46 €	6.162.528,49 €	5.909.785,17 €	527.355,40 €	6.437.140,57 €	-1.444.804,32 €	2.662.579,88 €	0,00 €	6.855.581,18 €
	23_401	Heizungsarbeiten	560.843,78 €	759.305,25 €	549.265,59 €	24.299,14 €	573.564,73 €	11.578,19 €	97.524,84 €	0,00 €	573.564,73 €
	23_402	Sanitärarbeiten	470.677,34 €	524.005,12 €	424.916,12 €	4.529,58 €	429.445,70 €	45.761,22 €	0,00 €	0,00 €	429.445,70 €
	23_404	RLT - Anlagen	1.652.377,63 €	2.897.293,33 €	2.776.406,58 €	218.723,75 €	2.995.130,33 €	-1.124.028,95 €	1.362.523,49 €	0,00 €	2.995.130,33 €
	23_405	ELT - Anlagen	1.715.037,10 €	1.716.419,99 €	1.908.819,40 €	178.356,26 €	2.087.175,66 €	-193.782,30 €	1.099.499,92 €	0,00 €	2.087.175,66 €
	23_406	Gebäudeautomation	418.440,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	418.440,61 €
	23_407	Aufzugsanlagen	66.045,00 €	76.643,33 €	47.076,40 €	-2.794,00 €	44.282,40 €	18.968,60 €	41.019,30 €	0,00 €	44.282,40 €
	23_408	Brandmeldeanlage	0,00 €	91.587,73 €	119.979,61 €	104.240,67 €	224.220,28 €	-119.979,61 €	62.012,33 €	0,00 €	224.220,28 €
	23_409	Elektroakustische Anlagen	0,00 €	97.273,74 €	83.321,47 €	0,00 €	83.321,47 €	-83.321,47 €	0,00 €	0,00 €	83.321,47 €
		Zwischensumme	4.883.421,46 €	6.162.528,49 €	5.909.785,17 €	527.355,40 €	6.437.140,57 €	-1.444.804,32 €	2.662.579,88 €	0,00 €	6.855.581,18 €
500	23_500	Außenanlagen und Freiflächen	6.368.244,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.368.244,17 €
	23_501	Außenanlagen	6.368.244,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.368.244,17 €
	23_502	Außenanlagen, techn. Anlagen	256.637,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	256.637,78 €
	23_503	Außenanlagen	6.111.606,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.111.606,39 €
		Zwischensumme	6.368.244,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.368.244,17 €
600	23_600	Ausstattung und Kunstwerke	1.055.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.055.000,00 €
200-600		Sanierung Schulgebäude (Bauteil F,K,N,W)	22.296.010,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.296.010,93 €
200-600		Sanierung Bauteil A	1.650.594,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.650.594,41 €
200-600		Neubau Campusrestaurant	5.140.848,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.140.848,71 €
200-600		Sanierung Bauteil Sporthalle/Theaterschatz	14.635.282,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.635.282,50 €
500		Außenanlagen übergreifend (restl. Anteil)	1.305.544,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.305.544,04 €
700	23_700	Baunebenkosten	19.700.000,00 €	0,00 €	11.272.961,74 €	957.717,02 €	12.222.122,66 €	0,00 €	10.602.175,73 €	0,00 €	19.700.000,00 €
Summen			100.988.809,83 €	29.682.225,64 €	34.332.089,98 €	3.095.256,24 €	37.418.790,12 €	3.640.329,73 €	27.114.417,10 €	9.261.033,85 €	100.939.103,56 €
		Aufschlag auf KG 440-460 (851.081 €)		851.081,00 €							851.081,00 €
		Gesamtkostenberechnung (inkl. Aufschlag KG 440-460)		101.839.890,83 €					Prognose inkl. Aufschlag		101.790.184,56 €
		Indexsteigerung und Risikoaufschlag		20.800.900,17 €							
		Gesamtsumme		122.640.791,00 €							