

Amt für Mobilität und Infrastruktur
0199/IX

Gremium: Mobilitätsausschuss
Sitzung am: 04.02.2026

öffentlich

**Querungen auf der Wolsdorfer Straße;
Sachstand**

Sachverhalt:

Auf die Vorlage der Sitzung des Mobilitätsausschusses vom 02.07.2025 (TOP 5.2) wird verwiesen.

Die angestrebte Vergabe der Bauleistungen im Herbst hat sich aufgrund von detaillierteren Planungsaufgaben in den Winter verschoben. Die dann parallel geplanten Änderungen/Beratungen zu Vergaberichtlinien (siehe TOP 11 der Ratssitzung vom 11.12.2025) haben die Vergabe dieser Bauleistungen unmittelbar tangiert. Nach Rücksprache mit der Vergabestelle wurde die Vergabe dieser Bauleistungen deshalb in logischer Konsequenz auf Januar 2026 verschoben.

Mit einem Baubeginn ist noch im ersten Quartal 2026 zu rechnen. Der finale Planungsstand wird mit der Präsentation zum Mobilitätsausschuss vorgestellt.

Die Maßnahme soll weiterhin aus den investiven Mitteln aus I064.014 Verkehrseinrichtungen bezahlt werden, die aufgrund des bereits begonnen Projekts durch Restmittelübertragung auch im Jahr 2026 noch zur Verfügung stehen.

Siegburg, 19.01.2026