

	<b>Verwaltungsmitteilung</b>	
	<b>Vorlagen-Nr.:</b> VM/0253/2021-2026	<b>Vorlagenbearbeitung:</b> Marco Grein
<b>Aktenzeichen:</b>	<b>Federführung:</b> Fachbereich III	<b>Datum:</b> 19.12.2024

**Neubau Mensa und Gemeinde-/Schulbibliothek an der Theitalschule - hier:  
Auswirkung des Mittelbindungsstopp des Landrates**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Behandlung</b>
Gemeindevorstand Ortsbeirat Niedernhausen Gemeindevertretung	nicht ffentlich ffentlich ffentlich

**Bezug:**

---

**Mitteilung:**

Die Gemeindeverwaltung wurde krzlich darber informiert, dass der Landrat angesichts der Haushaltslage des Kreises fr alle Vorhaben einen sog. Mittelbindungsstopp ausgesprochen hat. Das betrifft auch das Vorhaben „Neubau Mensa und Gemeinde-/Schulbibliothek an der Theitalschule“. Der Kreis wird voraussichtlich Anfang 2025 ber die Fortfhrung seiner Bauprojekte entscheiden. Seitens der Gemeinde Niedernhausen wurde deutlich gemacht, dass das Vorhaben Mensa/Bibliothek angesichts der laufenden Bauarbeiten in jedem Fall fortgefhrt und abgeschlossen werden muss.

Die Folge des Mittelbindungsstopps ist jedoch, dass etliche Ausschreibungen wie z.B. Schlosserarbeiten, Heizung/Lftung/ Sanitr oder Elektro nicht wie geplant im Dezember 2024 auf den Markt gebracht werden konnten, sondern ggf. erst zu einem spteren Zeitpunkt. Die Kreisverwaltung wollte sich auf Anfrage nicht zur Lnge der Bauverzgerung und mglichen Mehrkosten durch die verlngerte Bauzeit uern. Nach Dafrhalten der Gemeindeverwaltung wird die Bauzeitverlngerung aber mindestens zwei Monate betragen, sodass sich die Fertigstellung von Mrz 2026 auf mindestens Mai 2026 verschieben drfte.

Grein  
Fachbereichleitung III

**Anlagen:** keine

