

| VG      | Maßnahme                                     | Bemerkungen                                         | Länge | Baukosten | GE /    | geschätzte<br>Kosten<br>(T€) |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------|---------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|         |                                              |                                                     | [m]   |           | Verm    |                              |  |  |  |  |  |  |
|         |                                              |                                                     |       | [€]       | [€]     |                              |  |  |  |  |  |  |
|         |                                              |                                                     |       |           |         |                              |  |  |  |  |  |  |
|         |                                              |                                                     |       |           |         |                              |  |  |  |  |  |  |
| A)      | Restkosten, Maßnahmen aus Vorjahren          | geschätzte Kosten / Vorjahre                        |       |           |         |                              |  |  |  |  |  |  |
|         |                                              |                                                     |       |           |         |                              |  |  |  |  |  |  |
|         |                                              |                                                     |       |           |         |                              |  |  |  |  |  |  |
| B)      | "Altmaßnahmen" Bauprogramm 2021/2022         |                                                     |       |           |         |                              |  |  |  |  |  |  |
| Web     | K 78 OD Obersayn u. FS Gemarkung Obersayn    | im Bau (FS)                                         | 940   | 1.205.000 | 115.000 | 1.320.000                    |  |  |  |  |  |  |
| Wal     | K 176 OD Niederahr                           | im Bau                                              | 700   | 670.000   | 100.000 | 770.000                      |  |  |  |  |  |  |
| R. - B. | K 118 Alsbach - L 306 (FS)                   | im Bau                                              |       | 170.000   |         | 170.000                      |  |  |  |  |  |  |
| Sel/Web | K 61 Wölferlingen - Rotenhain (FS)           | Ausbau im Bestand                                   |       | 1.430.000 |         | 1.430.000                    |  |  |  |  |  |  |
| Hac     | K 10 Rossbach- Welkenbach FS                 | fertig                                              | 900   | 700.000   | 50.000  | 750.000                      |  |  |  |  |  |  |
| Wir     | K143 Siershahn - Hosten (FS)                 | fertig                                              | 1430  |           |         | 600.000                      |  |  |  |  |  |  |
| Ren     | K 47 Oberrod - Landesgrenze (FS)             | im Bau                                              | 2070  |           |         | 880.000                      |  |  |  |  |  |  |
| Ren     | K 38 Weißenberg - Landesgrenze (FS)          | fertig                                              | 1180  |           |         | 400.000                      |  |  |  |  |  |  |
| Sel     | K 133 Brücke Vielbach                        | Auftragsvergabe 2022, Baubeginn Frühjahr 2023       |       | 220.000   |         | 220.000                      |  |  |  |  |  |  |
|         |                                              |                                                     |       |           |         | Summe: A) + B):              |  |  |  |  |  |  |
|         |                                              |                                                     |       |           |         |                              |  |  |  |  |  |  |
|         | Bauprogramm 2023/2024                        |                                                     |       |           |         |                              |  |  |  |  |  |  |
| C)      | Noch nicht begonnene Maßnahmen aus 2021/2022 |                                                     |       |           |         |                              |  |  |  |  |  |  |
| Sel     | K 131 OD Sessenhausen                        | Abstufungsvereinbarung liegt vor                    | 310   | 437.000   | 25.000  | 462.000                      |  |  |  |  |  |  |
| Sel     | K 131 Sessenhausen - Ellenhausen (FS)        | Abstufungsvereinbarung liegt vor                    | 750   | 242.000   |         | 242.000                      |  |  |  |  |  |  |
| Wir     | K 142 OD Leuterod                            | Abstimmung mit VGW/OGè erforderlich                 | 620   | 483.600   | 16.400  | 500.000                      |  |  |  |  |  |  |
| MT      | K 113 OD Simmern                             | Lt. Abstimmung mit VGW/OGe Ausführung 2024          | 1100  | 786.500   | 13.500  | 800.000                      |  |  |  |  |  |  |
| MT      | K 101 Ruppach-Goldhausen - Großholbach (FS)  | Baubeginn Frühjahr 2023                             | 1300  | 528000    |         | 528.000                      |  |  |  |  |  |  |
| R. - B. | K 125 Sessenbach - L 306 (FS)                | Ausbau im Bestand, Regenrückhaltemaßn. ?            |       | 770.000   |         | 770.000                      |  |  |  |  |  |  |
| Wi      | K 145 OD Staudt 2. BA                        | Baubeginn 2024, Planfeststellungsverfahren erforder | 900   | 950.000   | 30.000  | 980.000                      |  |  |  |  |  |  |
| Hbg     | K 10 Welkenbach - Winkelbach (FS)            | Freie Strecke, Ausführung voraus. mit OD Welkenbach |       |           |         | 770.000                      |  |  |  |  |  |  |
| Web     | K 89 Sainscheid - Kölbingen                  | Abstufungsverhandlungen offen                       | 1700  | 770.000   |         | 770.000                      |  |  |  |  |  |  |
|         |                                              |                                                     |       |           |         | Summe C):                    |  |  |  |  |  |  |
|         |                                              |                                                     |       |           |         |                              |  |  |  |  |  |  |
|         |                                              |                                                     |       |           |         |                              |  |  |  |  |  |  |
| D)      | Neue Maßnahmen:                              |                                                     |       |           |         |                              |  |  |  |  |  |  |
|         | 2023                                         |                                                     |       |           |         |                              |  |  |  |  |  |  |
| Hac     | K 21 OD Streithausen                         | Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke                  | 610   | 830.000   | 50.000  | 880.000                      |  |  |  |  |  |  |
| Web     | K 61 OD Rotenhain                            | Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke                  |       | 320.000   |         | 320.000                      |  |  |  |  |  |  |
| Hac     | K 19 Heimborn (FS)                           | Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand             | 2440  | 990000    |         | 990.000                      |  |  |  |  |  |  |
| MT      | K 168 Teilstr.i.R. Niederelbert mit AS B49   | Gemeinschaftsmaßnahme mit Bund                      |       | 500.000   |         | 500.000                      |  |  |  |  |  |  |
|         |                                              |                                                     |       |           |         |                              |  |  |  |  |  |  |
|         | Ersatzmaßnahmen: 2023/2024                   |                                                     |       |           |         |                              |  |  |  |  |  |  |
| MT      | K 113. (FS) Simmern - Neuhäusel              | Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand             | 1700  |           |         | 850.000                      |  |  |  |  |  |  |
| BMbg    | K 34 (FS) Hof - Stein-Neukirch               | Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand             | 2000  |           |         | 950.000                      |  |  |  |  |  |  |
| BMbg    | K 57 (FS) Nisterau - Fehl-Ritzhausen         | Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand             | 1400  |           |         | 650.000                      |  |  |  |  |  |  |
| BMbg    | K 61 (FS) Bölsberg - Kirburg                 | Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand             | 1600  |           |         | 800.000                      |  |  |  |  |  |  |
| Wi      | K 148 (FS) Staudt - L 313 (KVP)              | Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand             | 1350  |           |         | 500.000                      |  |  |  |  |  |  |
|         |                                              |                                                     |       |           |         |                              |  |  |  |  |  |  |
|         | 2024                                         |                                                     |       |           |         |                              |  |  |  |  |  |  |
| Web     | K 73 Ortsdurchfahrt Kölbingen                | Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke                  | 1.380 | 1.800.000 | 50.000  | 1.850.000                    |  |  |  |  |  |  |

| VG  | Maßnahme                                                   | Bemerkungen                                                                                | Länge                              | Baukosten | GE / Verm                                   | geschätzte Kosten (T€) | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026   | Anlage AVW 21.11.2022 |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------------|
|     |                                                            |                                                                                            | [m]                                |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     |                                                            |                                                                                            |                                    | [€]       | [€]                                         |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     |                                                            |                                                                                            |                                    |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
| Hac | K 21 Nisterbrücke bei Marienstatt                          | Planungs- u. Ausführungsreife in 2024                                                      | 70                                 | 550.000   |                                             | 550.000                |           |           | 500.000   | 50.000    |        |                       |
| MT  | K 126 Ortsdurchfahrt Montabaur-Elgendorf                   | Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke                                                         | 1.000                              | 1.200.000 | 50.000                                      | 1.250.000              |           |           | 950.000   | 300.000   |        |                       |
| Hac | K 61 DB-Überführung Nistertal + K 61                       | Anteilige Vorfinanzierung: 3.440.000 abzgl. Vorteilsausgleich: 2.970.000 (vorl. Zahlen) ?? |                                    |           |                                             |                        |           |           | ?         | ?         |        | 750.000 geschätzt     |
| Web | K 55 Stahlhofen Schiefelbusch (FS)                         | Vermessung, Vorentwurf, Amphibienunters.mit K 56                                           | 900                                | 670.000   | 60.000                                      | 730.000                |           |           |           | 650.000   | 80.000 |                       |
|     |                                                            |                                                                                            |                                    |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     |                                                            |                                                                                            |                                    |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     |                                                            |                                                                                            |                                    |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     |                                                            |                                                                                            |                                    |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     |                                                            |                                                                                            |                                    |           |                                             | Summe D):              | 0         | 1.780.000 | 2.660.000 | 2.100.000 |        |                       |
|     |                                                            |                                                                                            |                                    |           |                                             | Summe A - D:           | 4.885.000 | 6.147.000 | 5.120.000 | 3.550.000 |        |                       |
|     |                                                            |                                                                                            |                                    |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     |                                                            |                                                                                            |                                    |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | <b>Bereits erteile Planungsaufträge:</b>                   |                                                                                            |                                    |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     |                                                            | <b>Planungsstand:</b>                                                                      | <b>Ausführungsreife:</b>           |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 4 Roßbach- Freirachdorf+Teilstrecke Herschbach           | Vermessung + Planung beauftragt                                                            |                                    |           | Vermessung + Planung beauftragt             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 24 Gehlert - Hachenburg                                  | Abstimmung über Varianten                                                                  |                                    |           | Planung ab 2023? Mit Radweg ?               |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 55 Stahlhofen a.W. - Fa. Schiefelbusch                   | Ausführung 2025                                                                            |                                    |           | Ausführung 2025                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 87 Mähren - Elbingen                                     | Vermessung fertig, Eigenplanung                                                            |                                    |           | Vermessung fertig, Eigenplanung             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 96 von K 95 (v.Guckheim) - Salz                          | Planung ab 2024                                                                            |                                    |           | Planung ab 2024                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 116 Grenzau - Hundsdorf (nur Freie Strecken)             | Planung ab 2022, Abstufungskonzept beachten                                                |                                    |           | Planung ab 2023, Abstufungskonzept beachten |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 163 Niederbach-Nentershausen                             | Planung ab 2024                                                                            |                                    |           | Bau ab 2024?                                |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 125/118 Sessenbach bis Ortslage Alsbach                  | Ausführung 2022, vstl. ohne Planung                                                        |                                    |           | Ausführung 2022 bzw 2023                    |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 86 Ortsdurchfahrt Kaden                                  | im Bestand erneuern, ohne Planung                                                          |                                    |           | im Bestand erneuern , VGW-Planung           |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 73 Ortsdurchfahrt Kaden                                  | im Bestand erneuern, ohne Planung                                                          |                                    |           | im Bestand erneuern , VGW-Planung           |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 73 Ortsdurchfahrt Kölbingen                              | im Bestand erneuern, ohne Planung                                                          |                                    |           | im Bestand erneuern , VGW-Planung           |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 21 Ortsdurchfahrt Streithausen                           | Ausführung 2024                                                                            |                                    |           | Vergabe 2023                                |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 10 Ortsdurchfahrten Welkenbach 2025 u. Winkelbach 2024   | Abstimmung mit OG läuft, Vermessung läuft                                                  |                                    |           | Abstimmung mit OG läuft, Vermessung läuft   |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 126 Ortsdurchfahrt Montabaur-Elgendorf                   | Ausführung 2024                                                                            |                                    |           | Ausführung 2024, VGW-Planung                |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 95 Welltersburg - Willmenrod (FS)                        | Abstimmung läuft, Verm.+Planung vergeben                                                   |                                    |           | Abstimmung läuft, Verm.+Planung läuft       |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 176 Verschw.Oberahr mit K 80 (FS)v- B 255                | Eigenplanung, Vermessung läuft an                                                          |                                    |           | Eigenplanung, Vermessung läuft an           |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 117 Alsbach-Bhf. Grenzau eventl. mit Geh-Radweg          | noch nicht begonnen                                                                        |                                    |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 142/L300 Umbau der Einmündungsanlage Wirges              | Abstimmung mit Stadt Wirges erforderlich                                                   |                                    |           | Planung der Stadt Wirges beachten           |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 61 OD Nistertal/Erbach - Aufweitung Eisenbahnüberführung | Ausführung 2024/2025?                                                                      |                                    |           | Ausführung über DB ab 2024?                 |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 24 Gehlert-L292/Langenbaum – Hachenburg                  |                                                                                            |                                    |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 156 Dreikirchen-Niedererbach                             |                                                                                            |                                    |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     |                                                            |                                                                                            |                                    |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | <b>Planungsaufträge ab 2022:</b>                           |                                                                                            |                                    |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 20 OD Atzelgift                                          | Gemeinschaftsmaßnahme VGW/OG/Kreis                                                         | Ausbau im Bestand, keine Planung   |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 99 OD Steinefrenz                                        | Gemeinschaftsmaßnahme VGW/OG/Kreis                                                         | Ausbau im Bestand, keine Planung   |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     |                                                            |                                                                                            |                                    |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | Brücken:                                                   |                                                                                            |                                    |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 21 Nisterbrücke bei Marienstatt                          | Empfehlung LBM Diez, Brückenbauabteilung                                                   | mittelfristige Planung ausreichend |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 61 Förderanlage Enspel                                   | Empfehlung LBM Diez, Brückenbauabteilung                                                   | mittelfristige Planung ausreichend |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |
|     | K 117 Brexbachbrücke                                       | Empfehlung LBM Diez, Brückenbauabteilung                                                   | mittelfristige Planung ausreichend |           |                                             |                        |           |           |           |           |        |                       |

| VG | Maßnahme                     | Bemerkungen                                  |                                    |           |      | geschätzte<br>Kosten<br>(T€) |      |      |      |      |      |  |
|----|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|--|
|    |                              |                                              | Länge                              | Baukosten | GE / |                              |      |      |      |      |      |  |
|    |                              |                                              | [m]                                |           | Verm |                              |      |      |      |      |      |  |
|    |                              |                                              |                                    | [€]       | [€]  |                              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|    |                              |                                              |                                    |           |      |                              |      |      |      |      |      |  |
|    | K 64 DB Nistertal            | Empfehlung LBM Diez, Brückenbauabteilung     | mittelfristige Planung ausreichend |           |      |                              |      |      |      |      |      |  |
|    |                              |                                              |                                    |           |      |                              |      |      |      |      |      |  |
|    | Neuer Planungsauftrag: 2023: |                                              |                                    |           |      |                              |      |      |      |      |      |  |
|    | K 56 FS Stahlhofen - Pottum  | Amphibienschutzprüfung mit K 55 Stahlh.-Sch. |                                    |           |      |                              |      |      |      |      |      |  |