

**Projekt:** Bildungscampus Neuenhof, Siegburg  
**Titel:** Kostenkontrolle  
**Stand:** 04.11.2022



| bisherige Vergaben Stand 04.11.2022: | Kostenberechnung<br>Stand 17.03.2022 | bepreistes LV  | Auftrag                      | Nachträge | Differenz<br>Kostenberechnung -<br>Auftrag |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------|--|
| Schadstoffsanierung                  | 138.403,25 €                         | 138.403,25 €   | 112.623,54 €                 | - €       | 25.780                                     |
| übergeordnete Baustelleneinrichtung  | 1.280.597,57 €                       | 1.644.189,86 € | 1.837.425,43 €               | - €       | -556.828                                   |
| Vorabmaßnahme ELT                    | 104.991,58 €                         | 67.050,04 €    | 84.444,47 €                  | - €       | 20.547                                     |
| Vorabmaßnahme Tiefbau                | 28.560,00 €                          | 9.390,36 €     | 26.822,60 €                  | - €       | 1.737                                      |
| Freischaltungen HLS                  | - €                                  | 6.795,20 €     | 8.533,81 €                   | - €       | -8.534                                     |
| Abbrucharbeiten                      | 289.718,33 €                         | 304.628,30 €   | 154.285,88 €                 | - €       | 135.432                                    |
|                                      |                                      |                | <b>SummeStand 04.11.2022</b> |           | <b>-381.865</b>                            |
|                                      |                                      |                |                              |           |  |

**Risikobudget 17.03.2022:**

**Indexsteigerung:** 10.135.602 €

**Risikoaufschlag:** 11.149.163 €

**Aufschlag KG 440-460:** 851.090 €

**aktuelles Risikobudget**

**21.753.990 €**

**gesamt:** 22.135.855 €