

Amt für Mobilität und Infrastruktur
0214/IX

Gremium: Mobilitätsausschuss
Sitzung am: 04.02.2026

öffentlich

**Aggerstraße;
Sachstand**

Sachverhalt:

Die Bauleistungen für die Sanierung der Aggerstraße wurden nach Auswertung der Submissionsergebnisse und mit notwendiger Beschlussfassung am 27.5.2025 durch den Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss (im nicht-öffentlichen Teil als Nachtrag Nr. 1) erteilt.

Baubeginn war der 28.07.2025, nachdem Glasfaserarbeiten als Vorabmaßnahme zuvor durchgeführt wurden.

Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurde der Erweiterungsbau der JVA mitkoordiniert und berücksichtigt. Außerdem wurde ein neuer Trafo im Bereich der Sportanlage Brückberg gesetzt, um alte Leitungen (Mittelspannungsleitungen), die in Baumwurzeln gefunden wurden, zurückbauen und umverlegen zu können. Des Weiteren wurden schadstoffbelastete Böden gefunden.

Aufgrund dieser unvorhersehbaren Maßnahmen sowie schlechter Witterung gibt es insgesamt eine leichte Verzögerung im Bauablauf von wenigen Wochen. Eine drastische Kostensteigerung im Gegensatz zur Auftragssumme ist nicht zu erwarten. Der Kostenrahmen bleibt, nach derzeitigem Arbeitsstand, gleich.

Bis Ende Februar 2026 werden die restlichen Kanalarbeiten, gefolgt von Straßenbauarbeiten bis voraussichtlich Anfang Juni durchgeführt. Dabei werden ggfs. Absprachen mit Grundstückseigentümern (beispielsweise Kirche) erfolgen.

Die Alleebäume werden aufgrund der Pflanzzeit und der Witterung erst im Herbst 2026 im Nachgang gepflanzt.

Siegburg, 20.01.2026