

Westerwaldkreis: geplante Baumaßnahmen 2024- 2025 ff														KA_20.11.2023_Anlage TOP 4	
VG	Maßnahme	Bemerkungen	DTV zg/24	Länge [m]	Baukosten [€]	GE / Verm [€]	geschätzte Kosten (T€)								
								2023	2024	2025	2026	2027			
A)	Restkosten, Maßnahmen aus Vorjahren	geschätzte Kosten / Vorjahre						200.000	200.000	200.000	200.000				
B)	"Altmaßnahmen" Bauprogramm 2021/2022/2023														
Web	K 78 OD Obersayn u. FS Gemarkung Obersayn	im Bau (FS)	135 (2)	940		115.000	1.682.000	300.000	900.000	482.000					
Wal	K 176 OD Niederahr	fertig		700	670.000	100.000	770.000	700.000	70.000						
R. - B.	K 118 Alsbach - L 306 (FS)	fertig			232.000		258.000	15.000							
Sel/Web	K 61 Wölferlingen - Rotenhain (FS)	fertig			1.430.000		1.430.000	1.360.000	100.000						
Hac	K 10 Rossbach- Welkenbach FS	fertig		900	700.000	30.000	800.000	100.000							
Wir	K143 Siershahn - Hosten (FS)	fertig		1430			600.000	200.000							
Ren	K 47 Oberrod - Landesgrenze (FS)	fertig		2070			650.000	300.000							
Ren	K 38 Weißenberg - Landesgrenze (FS)	fertig		1180			350.000	20.000							
Sel	K 131 Sessenhausen - Ellenhausen (FS)	im Bau		750	242.000		242.000	242.000							
Sel	K 131 OD Sessenhausen	im Bau	1600 (?)	310	437.000	25.000	462.000	362.000	100.000						
MT	K 101 Ruppach-Goldhausen - Großholbach (FS)	im Bau		1300	528000		1.178.000	778.000	400.000						
Sel	K 133 Brücke Vielbach	im Bau			335.000		335.000	250.000	85.000						
MT	K 168 Teilstr.i.R. Niederelbert mit AS B49	im Bau					1.005.000	600.000	405.000						
MT	K 113. (FS) Simmern - Neuhäusel (Ersatzmaßnahme)	im Bau		1700			850.000	650.000	200.000						
BMbg	K 34 (FS) Hof - Stein-Neukirch (Ersatzmaßnahme)	fertig		2000			850.000	800.000	50.000						
Web	K 61 OD Rotenhain	im Bau			570.500		570.500	70.500	500.000						
							Summe: A) + B):	6.947.500	3.010.000	682.000	200.000				
	Bauprogramm 2024/2025														
C)	Noch nicht begonnene Maßnahmen aus 2021/2022/2023														
R. - B.	K 125 Sessenbach - L 306 (FS)	Ausbau im Bestand, Regenrückhaltemaßn. ?			970.000		970.000		880.000	90.000					
Web	K 89 Sainscheid - Kölbingen ?????	Abstufungsverhandlungen offen		1700	770.000		770.000		700.000	70.000					
Hac	K 21 OD Streithausen	Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke		610	830.000	50.000	880.000		500.000	380.000		Ausf.Frühj.2024			
Hac	K 19 Heimborn (FS)	Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand		2440	980000		980.000			300.000	680.000				
Web	K 73 Ortsdurchfahrt Kölbingen	Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke		1.380	1.800.000	50.000	1.850.000			400.000	1.000.000	450.000			
MT	K 126 Ortsdurchfahrt Montabaur-Elgendorf	Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke		1.000	1.200.000	50.000	1.250.000			950.000	300.000				
Wi	K 145 OD Staudt 2. BA	Baubeginn 2024, Planfeststellungsverfahren erforderlich		900	950.000	30.000	980.000				700.000	280.000			
Hbg	K 10 Welkenbach - Winkelbach (FS)	Freie Strecke, Ausführung voraus. mit OD Welkenbach					770.000				770.000				
Wir	K 142 OD Leuterod	Abstimmung mit VGW/OGè erforderlich	200 (5)	620	483.600	16.400	500.000			400.000	100.000				
MT	K 113 OD Simmern	Lt. Abstimmung mit VGW/OGe Ausführung 2024		1100	786.500	13.500	800.000			700.000	100.000				
							Summe C)		2.080.000	3.290.000	3.650.000				
D)	Neue Maßnahmen: 2024														
Wi	K 148 (FS) Staudt - L 313 (KVP)	Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand		1350			700.000		700.000						
Hac	K 61 DB-Überführung Nistertal + K 61	Anteilige Vorfinanzierung: ca. 3,0 Mio. abzgl. Vorteilsausgleich: ca. 2335000,					Sondermaßnahme		0	?	?				
	K 61 Teilausbau im Bereich der DB-Überführung	+ Straßenbau 350.000 €								300.000	50.000				
	Ersatzmaßnahmen: 2023/2024														
BMbg	K 57 (FS) Nisterau - Fehl-Ritzhausen	Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand		1400			700.000								
BMbg	K 61 (FS) Bölsberg - Kirburg	Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand		1600			850.000								
Web	K 87 (FS) Hahn a.S. - Elbingen	Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand, ggfls. m. Erneuer. Radweg					600.000								
Web	K 54 (FS) Stahlhofen - Pottum	zeitlich iabhängig von der Amphibienuntersuchung					525.000								

[illegible]

[illegible]