

Westerwaldkreis: geplante Baumaßnahmen 2024- 2025 ff													
								AVW_20.11.2023_Anlage TOP 1					
VG	Maßnahme	Bemerkungen	DTV zg/24	Länge [m]	Baukosten [€]	GE / Verm [€]	geschätzte Kosten (T€)						
								2023	2024	2025	2026	2027	
A)	Restkosten, Maßnahmen aus Vorjahren	geschätzte Kosten / Vorjahre						200.000	200.000	200.000	200.000		
B)	"Altmaßnahmen" Bauprogramm 2021/2022/2023												
Web	K 78 OD Obersayn u. FS Gemarkung Obersayn	im Bau (FS)	35 (2	940		115.000	1.682.000	300.000	900.000	482.000			
Wal	K 176 OD Niederahr	fertig		700	670.000	100.000	770.000	700.000	70.000				
R. - B.	K 118 Alsbach - L 306 (FS)	fertig			232.000		258.000	15.000					
Sel/Web	K 61 Wölferlingen - Rotenhain (FS)	fertig			1.430.000		1.430.000	1.360.000	100.000				
Hac	K 10 Rossbach- Welkenbach FS	fertig		900	700.000	30.000	800.000	100.000					
Wir	K143 Siershahn - Hosten (FS)	fertig		1430			600.000	200.000					
Ren	K 47 Oberrod - Landesgrenze (FS)	fertig		2070			650.000	300.000					
Ren	K 38 Weißenberg - Landesgrenze (FS)	fertig		1180			350.000	20.000					
Sel	K 131 Sessenhausen - Ellenhausen (FS)	im Bau		750	242.000		242.000	242.000					
Sel	K 131 OD Sessenhausen	im Bau	1600 (?)	310	437.000	25.000	462.000	362.000	100.000				
MT	K 101 Ruppach-Goldhausen - Großholbach (FS)	im Bau		1300	528000		1.178.000	778.000	400.000				
Sel	K 133 Brücke Vielbach	im Bau			335.000		335.000	250.000	85.000				
MT	K 168 Teilstr.i.R. Niederelbert mit AS B49	im Bau					1.005.000	600.000	405.000				
MT	K 113. (FS) Simmern - Neuhäusel (Ersatzmaßnahme)	im Bau		1700			850.000	650.000	200.000				
BMbg	K 34 (FS) Hof - Stein-Neukirch (Ersatzmaßnahme)	fertig		2000			850.000	800.000	50.000				
Web	K 61 OD Rotenhain	im Bau			570.500		570.500	70.500	500.000				
							Summe: A) + B):	6.947.500	3.010.000	682.000	200.000		
	Bauprogramm 2024/2025												
C)	Noch nicht begonnene Maßnahmen aus 2021/2022/2023												
R. - B.	K 125 Sessenbach - L 306 (FS)	Ausbau im Bestand, Regenrückhaltemaßn. ?			970.000		970.000		880.000	90.000			
Web	K 89 Sainscheid - Kölbingen ?????	Abstufungsverhandlungen offen		1700	770.000		770.000		700.000	70.000			
Hac	K 21 OD Streithausen	Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke		610	830.000	50.000	880.000		500.000	380.000		Ausf.Frühj.2024	
Hac	K 19 Heimborn (FS)	Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand		2440	980000		980.000			300.000	680.000		
Web	K 73 Ortsdurchfahrt Kölbingen	Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke		1.380	1.800.000	50.000	1.850.000			400.000	1.000.000	450.000	
MT	K 126 Ortsdurchfahrt Montabaur-Elgendorf	Gemeinschaftsmaßnahme mit VG-Werke		1.000	1.200.000	50.000	1.250.000			950.000	300.000		
Wi	K 145 OD Staudt 2. BA	Baubeginn 2024, Planfeststellungsverfahren erforderlich		900	950.000	30.000	980.000				700.000	280.000	
Hbg	K 10 Welkenbach - Winkelbach (FS)	Freie Strecke, Ausführung voraus. mit OD Welkenbach					770.000				770.000		
Wir	K 142 OD Leuterod	Abstimmung mit VGW/OGè erforderlich	200 (5	620	483.600	16.400	500.000			400.000	100.000		
MT	K 113 OD Simmern	Lt. Abstimmung mit VGW/OGe Ausführung 2024		1100	786.500	13.500	800.000			700.000	100.000		
							Summe C)		2.080.000	3.290.000	3.650.000		
D)	Neue Maßnahmen: 2024												
Wi	K 148 (FS) Staudt - L 313 (KVP)	Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand		1350			700.000		700.000				
Hac	K 61 DB-Überführung Nistertal + K 61	Anteilige Vorfinanzierung: ca. 3,0 Mio. abzgl. Vorteilsausgleich: ca. 2335000,					Sondermaßnahme		0 ?	?			
	K 61 Teilausbau im Bereich der DB-Überführung	+ Straßenbau 350.000 €								300.000	50.000		
	Ersatzmaßnahmen: 2023/2024												
BMbg	K 57 (FS) Nisterau - Fehl-Ritzhausen	Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand		1400			700.000						
BMbg	K 61 (FS) Bölsberg - Kirburg	Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand		1600			850.000						
Web	K 87 (FS) Hahn a.S. - Elbingen	Asphaltverstärkung/sanierung im Bestand, ggfls. m. Erneuer. Radweg					600.000						
Web	K 54 (FS) Stahlhofen - Pottum	zeitlich iabhngig von der Amphibienuntersuchung					525.000						

VG	Maßnahme	Bemerkungen	DTV	Länge	Baukosten	GE /	geschätzte Kosten (T€)	2023	AVW 2024	20.11.2025	2023 Anlage 2026	TOP 1 2027
			zg/24	[m]		Verm						
					[€]	[€]						
	2025											
Hac	K 21 Nisterbrücke bei Marienstatt	Planungs- u. Ausführungsreife in 2025		70	550.000		550.000			500.000	50.000	
Web	K 55 Stahlhofen Schiefelbusch (FS)	Vermessung, Vorentwurf, Amphibienuntersuchung		900	670.000	60.000	730.000			650.000	80.000	
							Summe D):	0	700.000	1.450.000	180.000	
							Summe A - D:	6.947.500	5.790.000	5.422.000	4.030.000	
E)	Bereits erteile Planungsaufträge:											
		Planungsstand:		Ausführungsreife:								
	K 4 Roßbach- Freirachdorf+Teilstrecke Herschbach	Genehmigungsplanung wird erstellt (EAV)				Ausführung in 2025 möglich						
	K 24 Gehlert - Hachenburg	Abstimmung über Varianten				Planung inkl. Radweg ab Herbst 2024						
	K 55 Stahlhofen a.W. - Fa. Schiefelbusch	Genehmigungsplanung wird erstellt				Ausführung in 2025 möglich						
	K 87 Mähren - Elbingen	Genehmigungsplanung wird erstellt				Ausführung in 2025 möglich						
	K 21 Ortsdurchfahrt Streithausen	Abstimmungsverfahren in Bearbeitung				Ausführung in 2024 vorgesehen						
	K 10 Ortsdurchfahrten Welkenbach	Entwurfsplanung wird erstellt				Ausführung in 2026 möglich						
	K 10 Ortsdurchfahrt Winkelbach	Genehmigungsplanung wird erstellt, Probleme im Grunderwerb				Ausführungsbeginn wg. Grunderwerb aktuell schwer abschätzbar						
	K 10 Welkenbach - Winkelbach	Entwurfsplanung wird erstellt				Ausführung in 2026 möglich						
	K 95 Welltersburg - Willmenrod (FS)	Entwurfsplanung wird erstellt				Ausführung in 2026 möglich						
	K 176 Verschw.Oberahr mit K 80 (FS)v- B 255	Vermessung in Bearbeitung, Vergabe Planung erforderlich				Planungsbeginn im Herbst 2023						
	K 142/L300 Umbau der Einmündungsanlage Wirges	Vermessung abgeschlossen, Planung gestartet				Abstimmung mit VG hat stattgefunden						
	K 61 OD Nistertal/Erbach - Aufweitung Eisenbahnüberführung	Planung der Kreisstraße abgeschlossen, Maßnahme der DB				Ausführung mitr DB						
	K 156 Dreikirchen-Niedererbach	Genehmigungsplanung wird erstellt				Ausführung in 2025 möglich						
	K 145 OD Staudt 2. BA	Planfeststellungsverfahren in Bearbeitung				Ausführung in 2026 möglich						
	K 176 OD Oberahr	Entwurfsplanung wird erstellt				Ausführung in 2026 möglich						
	Planung nicht begonnen											
	K 96 von K 95 (v.Guckheim) - Salz	Planung nicht begonnen										
	K 116 Grensau - Hundsorf (nur Freie Strecken)	Planung nicht begonnen										
	K 163 Niederbach-Nentershausen	Planung nicht begonnen										
	K 117 Alsbach-Bhf. Grensau eventl. mit Geh-Radweg	Planung nicht begonnen										
	K 24 Gehlert-L292/Langenbaum – Hachenburg	Planung nicht begonnen										
	Bestandsausbau											
	K 125 Alsbach - L 306	im Bestand erneuern, ohne Planung				Ausführung 2024, VGW-Planung						
	K 86 Ortsdurchfahrt Kaden	im Bestand erneuern, ohne Planung				im Bestand erneuern , VGW-Planung						
	K 73 Ortsdurchfahrt Kaden	im Bestand erneuern, ohne Planung				im Bestand erneuern , VGW-Planung						
	K 73 Ortsdurchfahrt Kölbingen	im Bestand erneuern, ohne Planung				im Bestand erneuern , VGW-Planung						
	K 126 Ortsdurchfahrt Montabaur-Elgendorf	Ausführung 2025				Ausführung 2025, VGW-Planung						
	Planungsaufträge ab 2022:											
	K 20 OD Atzelgift	Gemeinschaftsmaßnahme VGW/OG/Kreis	Ausbau im Bestand, keine Planung									
	K 99 OD Steinefrenz	Gemeinschaftsmaßnahme VGW/OG/Kreis	Entwässerung wird LBM-intern überplant									
	K 54 FS Stahlhofen - Pottum	Amphibienkartierung erfolgt im Frühjahr 2024, dann Prüfung, ob Planung no										

[illegible]