

ID	StraßenSchl	Straße	Mangel	Bereich	Betreff	Material	Menge	EH	Maßnahme S2	Maßnahme S1	HausNr	Hausnr bis	Merkmal	rechtswert	hochwert	Bemerkung
<b>Regulierung von Regeneinläufen</b>																
2003	1-004	Albert-Schweitzer-Straße	Am einlauf abplatzungen	Fahrbahn	Asphaltbelag		1 m²		Asphalt einbauen	aufnehmen	31		bei parplätzen/ staßeneinlauf	7,21850404	50,3203527	nur Asphalt
2006	1-004	Albert-Schweitzer-Straße	Absackungen am regeneinlauf	Rinne	Bordstein		2 Stck		richten	aufnehmen	18		gegenüber str.einlauf	7,21461047	50,3196667	Asphalt + RiBo
2007	1-004	Albert-Schweitzer-Straße	Absackungen am einlauf	Bordstein	Bordstein		3 Stck		richten	aufnehmen			bei regenrückhaltebecken.Ei nlauf	7,21531239	50,3197669	Asphalt + Angleichen
2957	1-022	Am Brückentor	Absackungen	Gehweg	Verbundpflaster		2 m²		wiederverlegen	aufnehmen	16		bei regeneinlauf	7,22378833	50,3301452	Pflaster angleichen
2407	1-026	Am Heckenberg	netzrisse/abplatzung	Fahrbahn	Asphaltbelag		3,5 m²		erneuern	aufnehmen	40		bei straßeneinlauf	7,20978167	50,3315867	Asphalt 4 m² + Rinne 3 zeilig
2419	1-028	Am Knüppchen	steht zu hoch raus / absackung am einlauf	Rinne	Straßenablauf		2,5 m²		erneuern	aufnehmen			bei parplatz gegenüber einlauf	7,21492571	50,3333699	Asphalt 2 m² + Rinne 2 zeilig (Naturstein)
2801	1-054	Amselweg	absackungen um einlauf	Fahrbahn	Straßenablauf/1x rundbordstein/asphalt		2 m²		erneuern	aufnehmen	12		bei garagen einfahrt/ einlauf	7,22752476	50,3331307	Asphalt + Rinne 1 zeilig
2529	1-072	Bachstraße	Absackungen um einlauf	Rinne	rinneplatten/verbundpflaster		2 m²		wiederverlegen	aufnehmen	27		bei regeneinlauf	7,2230212	50,3322528	Asphalt + Rinne 3 zeilig
2531	1-072	Bachstraße	Absackungen um einlauf und eilauf selber	Rinne	Asphaltbelag/rinneplatten		2 m²		erneuern	aufnehmen	20		bei regeneinlauf	7,22355762	50,3320605	Asphalt + Rinne 2 zeilig
3224	4-014	Betzinger Weg	Absackungen/versatz	Bordstein	Rundbordstein		1 Stck		erneuern	aufnehmen	2		bei Regeneinlauf	7,27486	50,32732	Asphalt + RiBo
2898	1-110	Burgfrieden	Abplatzungen am asphalt	Fahrbahn	Asphaltbelag/basaltplatten		0,8 m²		erneuern	aufnehmen	8		bei parkplatz am regeneinlauf	7,2228569	50,3267563	Natursteinplatte erneuern
3398	1-124	Einsteinstraße	Absackungen	Rinne	Rinneplatten/Asphaltbelag		1 m²		erneuern	aufnehmen	15		gegenüber Straßeneinlauf	7,21581973	50,321757	Asphalt + Rinne 1 zeilig
2522	1-146	Finstingenstraße	Absackungen	Rinne	asphaltbelag/rinneplatten		1 m²		erneuern	aufnehmen	2	4	bei regeneinlauf	7,21582953	50,3315825	Asphalt + Rinne 1 zeilig
2769	1-196	Holunderweg	Absackungen	Fahrbahn	Straßenablauf		2,5 m²		richten	erneuern	49		bei regeneinlauf	7,20536595	50,3275021	Asphalt + Rinne 1 zeilig
3493	2-036	Im Dehlgarten	Absackungen	Bordstein	Rundbordstein		2 Stck		wiederverlegen/richten	aufnehmen	14		gegenüber In Kurve bei Regeneinlauf	7,23271964	50,297352	Asphalt + Rinne 1 zeilig
3459	2-042	In der Merk	Absackungen	Rinne	Verbundpflaster		1,2 m²		wiederverlegen	aufnehmen	12 a		bei Regeneinlauf	7,22973667	50,2926433	Pflaster angleichen
1962	1-226	Joignystraße	sackung am einlauf	Busbucht	straßeneinlauf/asphaltbelag		1,5 m²		erneuern	aufnehmen	1 a		gegenüber einlauf	7,22099167	50,32293	Asphalt + Rinne 2 zeilig
3418	1-226	Joignystraße	Abplatzungen/Netzrisse	Fahrbahn	Asphaltbelag		1 m²		erneuern	aufnehmen	18		bei Regeneinlauf	7,22055931	50,3205681	Asphalt + Rinne 1 zeilig
3524	1-236	Kehriger Straße	Absackungen	Rinne	Rinneplatten/Asphalt		2 m²		erneuern/richten	aufnehmen	30		bei Einlauf	7,22425452	50,3247405	Asphalt + Rinne 1 zeilig
3029	1-244	Kirchplatz	Absackungen	Gehweg	Verbundpflaster		1 m²		wiederverlegen	aufnehmen			bei Ecke O2 LADEN regeneinlauf	7,22313667	50,32958	Pflaster angleichen
3139	1-246	Koblenzer Straße	Abplatzungen/Schlagloch	Fahrbahn	Asphaltbelag/rinneplatten		2,5 m²		erneuern	aufnehmen	127		bei Regeneinlauf	7,234505	50,3280683	Asphalt + Rinne 1 zeilig
3150	1-246	Koblenzer Straße	Einzelriß	Fahrbahn	Asphaltbelag		1 m		erneuern		165		bei Regeneinlauf	7,23774976	50,3280243	Asphalt + Rinne 1 zeilig
3192	1-246	Koblenzer Straße	Netzrisse/leichte abplatzung am Einlauf	Fahrbahn	Asphaltbelag		1,5 m²		erneuern	aufnehmen	142		gegenüber Bei Straßeneinlauf	7,24079213	50,3282161	Asphalt + Rinne 1 zeilig
3195	1-246	Koblenzer Straße	Absackungen/Netzrisse/Versatz	Rinne	Straßenablauf/Asphaltbelag/ Rinneplatten		2,5 m²		richten erneuern	aufnehmen	150		gegenüber Einlauf	7,24174882	50,3280279	Asphalt + Rinne 1 zeilig
3202	1-246	Koblenzer Straße	Absackungen/Netzrisse	Fahrbahn	Asphaltbelag/Einlauf/ Rinnenplatte		5 m²		erneuern	aufnehmen	179		beidseitig Einlauf	7,24329928	50,3276774	Asphalt + Rinne 1 zeilig
2099	1-248	Kolpingstraße	Abplatzungen um straßeneinlauf	Fahrbahn	Asphaltbelag		1 m²		erneuern	aufnehmen	22		bei straßeneinlauf	7,21443833	50,32357	Asphalt + Rinne 2 zeilig
3326	5-042	Laachstraße	Abplatzungen am Einlauf	Fahrbahn	Asphaltbelag		0,5 m²			Asphalt einbauen	11		bei Regeneinlauf	7,15576072	50,3377061	Asphalt + Rinne 1 zeilig
3327	5-042	Laachstraße	Abplatzungen um Einlauf	Fahrbahn	Asphaltbelag		0,5 m²			Asphalt einbauen	7		gegenüber Bei Straßeneinlauf	7,15696833	50,33821	Asphalt + Rinne 1 zeilig
2716	1-302	Nachtigallenweg	Absackungen	Fahrbahn	Straßenablauf		3 m²		erneuern	aufnehmen			gegenüber larchenweg/ regeneinlauf	7,22745333	50,3340217	Asphalt + Rinne 1 zeilig
2717	1-302	Nachtigallenweg	Um einlauf absackungen	Fahrbahn	Straßenablauf		2 m²		erneuern	aufnehmen	17		gegenüber Bei kurve larchenweg einlauf	7,22732762	50,3341268	Asphalt + Rinne 1 zeilig
3113	1-306	Nikolaus-Otto-Straße	Absackungen am einlauf	Rinne	Rinnebord /Asphaltbelag		2 m²		erneuern	aufnehmen	1		gegenüber Regeneinlauf	7,25773667	50,3318517	Asphalt + RiBo
3125	1-306	Nikolaus-Otto-Straße	Absackungen	Bordstein	rinnebordstein/ rundbordstein		5 Stck		erneuern	aufnehmen	3		bei Einfahrt Regeneinlauf	7,25986207	50,3323048	Asphalt + RiBo
3083	1-328	Robert-Bosch-Straße	Abplatzungen/netzrisse	Fahrbahn	Asphaltbelag Asphaltbelag/ rinneplatten/bordstein		7 m²		erneuern	aufnehmen	6	8	dazwischen Bei regeneinlauf	7,25637357	50,3300572	Asphalt + RiBo
1822	1-354	Siegfriedstraße	absackungen um einlauf/bordstein,rinne,asphalt	Rinne	rinneplatten/bordstein		1,2 m²		erneuern	aufnehmen	9		bei straßeneinlauf	7,21900525	50,326619	Asphalt + Rinne 1 zeilig
2903	1-362	Stehbach	Absackungen am einlauf	Gehweg	basaltplatten		2 m²		wiederverlegen /richten	aufnehmen	99		bei regeneinlauf	7,21896571	50,328458	Pflaster angleichen
2914	1-362	Stehbach	lose/fehlen/abplatzungen	Rinne	Basalt platten		2,5 m²		wiederverlegen/ auswechseln	aufnehmen	50		gegenüber Bei regeneinlauf	7,21999619	50,3297904	Pflaster angleichen
2024	1-384	Virchowstraße	Absackungen bordstein/rinneplatten groß	Rinne	straßenablauf/ bordstein/rinneplatte		1 Stck		erneuern	aufnehmen	21	23	gegenüber straßeneinlauf	7,22388071	50,3179763	Asphalt + Rinne 1 zeilig
2029	1-384	Virchowstraße	Absackungen um einlauf	Rinne	straßeneinlauf/bordstein/ rinneplatten		1 Stck		erneuern	aufnehmen	6		gegenüber Spielplatz einlauf	7,22063476	50,31981	Asphalt + Rinne 1 zeilig
3427	1-384	Virchowstraße	Absackungen	Fahrbahn	Verbundpflaster		2 m²		wiederverlegen/richten	aufnehmen	64		bei Straßeneinlauf	7,22505142	50,3173121	Pflaster angleichen
2481	1-392	Waldstraße	Um einlauf asphalt weg geplätzt/rinneplatten abges	Rinne	Asphaltbelag/rinneplatten		2 m²		erneuern	aufnehmen	13	15	bei regeneinlauf	7,21857238	50,3331869	Asphalt + Rinne 1 zeilig
2484	1-392	Waldstraße	Absackungen am regeneinlauf	Fahrbahn	Verbundpflaster		3 m²		wiederverlegen	aufnehmen	25		bei Lampe Nr.70 regeneinlauf	7,21684	50,33407	Pflaster angleichen
2485	1-392	Waldstraße	Absackungen am schachtdeckel und regeneinlauf	Fahrbahn	Verbundpflaster		5 m²		wiederverlegen	aufnehmen	18 a		bei schachtdeckel/ regeneinlauf	7,21702833	50,3343417	Pflaster angleichen
<b>Regulierung von Schieberkappen/Hydrantenkappen</b>																
ID	StraßenSchl	Straße	Mangel	Bereich	Betreff	Material	Menge	EH	Maßnahme S2	Maßnahme S1	HausNr	Hausnr bis	Merkmal	rechtswert	hochwert	Bemerkung
1319	2-028	Im Aller	Absackungen	Fahrbahn	Schieber	Asphalt			erneuern				Einfahrt	7,22589989	50,3015886	
1584	1-336	Römerstraße	sitzt zu hoch	Gehweg	wasserschieber		1 Stck			erneuern	13			7,23160499	50,3304261	
1734	1-234	Katzenberger Weg	Absackungen an schiebern und hydrant/versatz	Gehweg	Schieber/hydrant/verbundsteinpf laster		8 Stck		wiederverlegen	aufnehmen	5	7 c		7,23568286	50,3272805	
2638	1-300	Mühlenweg	steine lose /viele steine fehlen	Fahrbahn	Kleinpflaster/basalt am hydrant und schiebern		0,6 m²		erneuern/fehlende Steine ersetzen	aufnehmen			Im kreuzungsbereich/ keutelstr.	7,22587858	50,3284167	
2823	1-070	Auf der Eich	wasserschieber gucken aus pflaster nicht im lot	Gehweg	wasserschieber		2 Stck		richten	aufnehmen	7		bei wasserschiebern	7,22693	50,3311467	
<b>Regulierung von Schachtdeckungen</b>																
ID	StraßenSchl	Straße	Mangel	Bereich	Betreff	Material	Menge	EH	Maßnahme S2	Maßnahme S1	HausNr	Hausnr bis	Merkmal	rechtswert	hochwert	Bemerkung

1275	2-060	Spurzemer Weg	Versatz/absackung	Fahrbahn	Pflaster am schachtdeckel			wiederverlegen /anpassen	aufnehmen	10		bei Einfahrt	7,23012643	50,2927524
1291	2-064	Zum Funkental	Versatz	Fahrbahn	Schacht/pflaster			wiederverlegen	Pflaster aufnehmen	kindergarten		bei Hauseingang	7,23233599	50,2964818
1331	2-054	Mayener Straße	Absackungen	Gehweg	Verbundpflaster/am schachtdeckel		2 m²	wiederverlegen	aufnehmen	35		bei Einfahrt	7,228685	50,2977583
1406	5-042	Laachstraße	Versatz/steht zu hoch	Fahrbahn	Schacht		1 Stck		richten	22		gegenüber Einfahrt	7,15309644	50,3365941
1411	5-042	Laachstraße	Versatz/steht zu hoch	Gehweg	Schacht		1 Stck		richten	17	19		7,15547071	50,33751
1857	1-152	Friedlandstraße	lose/nicht ehrlich fest	Fahrbahn	schachtabdeckung		1 Stck		erneuern	11			7,23969571	50,3263285
2052	1-298	Mozart-Weg	Abplatzungen/versatz	Fahrbahn	Verbundpflaster/schachtdeckelumpflasterung		2 m²	wiederverlegen /erneuern	aufnehmen	3		bei schachtdeckel	7,22745596	50,3152977
2053	1-298	Mozart-Weg	Abplatzungen/gebroschen	Fahrbahn	Verbundpflaster/schachtumpflasterung		2 m²	erneuern	aufnehmen	5		bei Kreuzung schachtdeckel	7,22707952	50,3154501
2055	1-298	Mozart-Weg	Abplatzungen	Fahrbahn	Verbundpflaster/schachtdeckelumpflasterung		1,2 m²	erneuern	aufnehmen	13		bei schachtdeckel	7,22659	50,3156567
2056	1-298	Mozart-Weg	Abplatzungen	Fahrbahn	Verbundpflaster/schachtdeckelumpflasterung		2 m²	erneuern	aufnehmen	29	27	bei schachtdeckeln	7,22505811	50,315874
2057	1-298	Mozart-Weg	Abplatzungen/absackungen im pflaster	Fahrbahn	Verbundpflaster/schachteinfassung		15 m²	wiederverlegen/ erneuern	aufnehmen	42		bei schachtdeckel	7,22260523	50,3168823
2846	1-125	Eiterbachtal	Absackungen an schacht und pflaster drum herum	Fahrbahn	schachtdeckel/ verbundpflaster		3,5 m²	erneuern	aufnehmen			nähe glascontainer	7,2163688	50,3350251