3004334 Erweiterung Kita Purzelbaum
Braschosser Str. 84
53721 Siegburg/Braschoss
Stand 04.06.2025_Kou

Bauterminplan Prognose Erweiterung Kita Purzelbaum

Nr.	Vor	Vorgangsname	Beteiligte	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolge
1		Erw. Rohbauarbeiten/Vorabm.		76 Tage	Mon 24.03.25	Don 17.07.25		
2		Vorabmaßnahmen		11 Tage	Mon 24.03.25	Mon 07.04.25		
3		Schutzmaßnahmen		2 Tage	Mon 24.03.25	Die 25.03.25		4
4		Staubtüren		1 Tag	Mit 26.03.25	Mit 26.03.25	3	5;8
5		Ausbau Türen und Fenster		3 Tage	Don 27.03.25	Mon 31.03.25	4	6;7
6		Abbruch Wärmedämmung		2 Tage	Die 01.04.25	Mit 02.04.25	5	9
7		Abbruch Perimterdämmung		1 Tag	Die 01.04.25	Die 01.04.25	5	
8		Abbruch Toilettenwände		1 Tag	Don 27.03.25	Don 27.03.25	4	
9		Beiputz- und Beimauerarbeiten		3 Tage	Don 03.04.25	Mon 07.04.25	6	
10		Baustelleneinrichtung		5 Tage	Mon 07.04.25	Fre 11.04.25		11
11		Erdarbeiten Baustellenvorbereitung		5 Tage	Mon 14.04.25	Die 22.04.25	10	12
12		Grundleitungen		3 Tage	Mit 23.04.25	Fre 25.04.25	11	13
13		Sondierungsbohrungen Kampfmittel mit Auswertung		3 Tage	Mon 28.04.25	Mit 30.04.25	12	14
14		Duktile Rammpfähle		5 Tage	Mon 05.05.25	Fre 09.05.25	13	15
15		Beton- und Stahlbetonarbeiiten, mit verlegen Leerrohre		15 Tage	Mon 12.05.25	Die 03.06.25	14	16
16		Gerüstarbeiten		2 Tage	Mit 04.06.25	Don 05.06.25	15	17EA-2 Ta
17		Maurerarbeiten		15 Tage	Mit 04.06.25	Don 26.06.25	16EA-2 Tag	18
18		Ringbalken/ Unterzüge schalen und betonieren		10 Tage	Fre 27.06.25	Don 10.07.25	17	19;20EA+ Tage
19		Abdichtungsarbeiten		5 Tage	Fre 11.07.25	Don 17.07.25	18	
20		Zimmermannsarbeiten		5 Tage	Mon 18.08.25	Fre 22.08.25	18EA+26 Ta	21
21		Dachdeckerarbeiten		15 Tage	Mon 25.08.25	Fre 12.09.25	20	39;22EA-
22		Bodenabdichtung		2 Tage	Don 28.08.25	Fre 29.08.25	21EA-12 Ta	23EA-1 Ta
23		Fenster und Fenstertüren		5 Tage	Fre 29.08.25	Don 04.09.25	22EA-1 Tag	30;31EA-
24		Trockenbau einseitig		5 Tage	Fre 05.09.25	Don 11.09.25	23	36;27
25		Trockenbau zweiseitig		5 Tage	Fre 19.09.25	Don 25.09.25	36	33;26
26		Fliesenarbeiten		5 Tage	Fre 10.10.25	Don 16.10.25	25;33	
27		Zargen Innentüren 1-Teilig		2 Tage	Fre 12.09.25	Mon 15.09.25	24	
28		Innentüren/Türblätter		2 Tage	Mit 05.11.25	Don 06.11.25	35	
29		Abhangdecke		5 Tage	Fre 17.10.25	Don 23.10.25	34EA-5 Tag	
30		Fassadenarbeiten		20 Tage	Fre 05.09.25	Don 02.10.25	23	41EA-10 T
31		Innenputzarbeiten		5 Tage	Fre 19.09.25	Don 25.09.25	39EA-1 Tag	32
32		Fußbodenheizung		4 Tage	Fre 26.09.25	Mit 01.10.25	31	33EA+1 T
33		Estricharbeiten Schnellestrich		5 Tage	Fre 03.10.25	Don 09.10.25	32EA+1 Tag	34;26
34		Malerarbeiten		10 Tage	Fre 10.10.25	Don 23.10.25	33	29EA-5 Ta
35		Bodenbelagsarbeiten		8 Tage	Fre 24.10.25	Die 04.11.25	34	37;28;38
36		Sanitär Rohinstallation		5 Tage	Fre 12.09.25	Don 18.09.25	24	25
37		Sanitär Feininstallation		3 Tage	Mit 05.11.25	Fre 07.11.25	35	
38		Schreinerarbeiten		4 Tage	Mit 05.11.25	Mon 10.11.25	35	43
39		Elektro/BMA Rohinstallation		5 Tage	Mon 15.09.25	Fre 19.09.25	21	31EA-1 Ta
40		Elektro/BMA Feininstallation		3 Tage	Mit 05.11.25	Fre 07.11.25	35	
41		Außenanlage		20 Tage	Fre 19.09.25	Don 16.10.25	30EA-10 Ta	
42		Abnahme/Mängelbeseitigung		5 Tage	Mit 05.11.25	Die 11.11.25	35	44
43		Abnahme BOA		2 Tage	Die 11.11.25	Mit 12.11.25	38	44
44		Übergabe an Nutzer		0 Tage	Mit 12.11.25	Mit 12.11.25	43;42	
45		Kita geschlossen		1 Tag	Fre 02.05.25	Fre 02.05.25		
46		Kita geschlossen		1 Tag	Die 10.06.25	Die 10.06.25		
47		Waldwoche		5 Tage	Mon 07.07.25	Fre 11.07.25		
48		Sommerschließung		15 Tage	Mon 14.07.25	Fre 01.08.25		