

|                                                                                                                      |                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| <b>Mitteilung</b>                                                                                                    | <b>7685/2024</b> | <b>Fachbereich 1</b><br>Herr Hoffmann |
| <b>Generalsanierung Genovevaburg; Sachstandsmitteilung</b>                                                           |                  |                                       |
| <b>Folgenden Gremien zur Kenntnis:</b><br><b>Ausschuss für Kultur und Märkte</b><br><b>Bau- und Vergabeausschuss</b> |                  |                                       |

**Information:**

Im Rahmen der Berichterstattung sowie einer vorangestellten Ortsbesichtigung wurde der Ausschuss für Kultur und Märkte letztmalig mit Vorlage 7539/2024 im III. Quartal 2024 informiert. Des Weiteren wurde in der Sitzung des Ausschusses für Kultur und Tourismus in seiner Sitzung am 19.11.2024 mit Mitteilungsvorlage 7639/2024 über den Sachstand zur Ausstellungsplanung berichtet.

Vor dem Hintergrund der in 2024 durchgeführten Kommunalwahl und der hieraus teilweisen Neubesetzung der städt. Ausschüsse konnten sich die Ausschussmitglieder des Ausschusses für Kultur und Märkte im Sept. 2024 einen aktuellen Eindruck der Baumaßnahme unter fachkundiger Führung des Architektenbüros verschaffen.

Zwischenzeitlich sind die formellen Voraussetzungen derart fortgeschritten, dass ein erster Bauabschnitt mit den Gewerken Turm-Dreh-Krahn, Gerüstbau, Entkernungsarbeiten sowie Zimmerer und Dachdeckerarbeiten nach Durchführung der Burgfestspiele 2025, Ende August 2025, in Angriff genommen werden können. Wie bereits mit Vorlage 7546/2024 mitgeteilt, werden die Burgfestspiele Mayen in den Jahren 2026 und 2027 auf den Vorplatz der Herz-Jesu-Kirche verlagert. Die Zustimmung des Verwaltungsrates sowie Herrn Dekan Schuh liegen bereits vor. Dies vor dem Hintergrund der Gewährleistung einer durchgängigen und komprimierten Ausführung der Baumaßnahme.

Ein weiterer Bestandteil der Generalsanierungsmaßnahme ist die museale Einrichtung der Oberburg. Hierzu ist die Entwicklung eines Ausstellungskonzeptes erforderlich. Analog der seinerzeitigen Umsetzung der Ausstellung „SteinZeiten“ im Vulkanpark-Info-Zentrum Grubenfeld ist auch nunmehr die Verwirklichung der Ausstellung durch einen Generalunternehmer angedacht. Die Zustimmung der Zuschussgeber hierzu liegt bereits vor.

Durch die derzeitige personelle Vakanz im Rahmen der Umsetzung der Ausstellungskonzeption ist es erforderlich externe Fachkräfte temporär für diese Aufgabe zu gewinnen. Ein aktueller Arbeitsstand zur Ausstellungskonzeption soll den Mitgliedern in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Kultur und Tourismus vermittelt werden.

Im weiteren Verfahren werden durch den Architekten weitere Ausschreibungspakete geschnürt, die dem Bauausschuss in seinen nächsten Sitzungen zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Wir werden weiter Berichten.