

Sporthalle Siegburg
 Kostenübersicht Nach DIN 276
 Stand Februar 2025
 (alle Angaben brutto)

KGR		Kostenberechnung					Bemerkungen
		LPH 3 vom 29.08.23	LV bepreist	Hauptauftrag	Nachträge	Prognose	
100		kein Ansatz					
200	Vorbereitende Maßnahmen	226.100,00 €	28.893,20 €	15.298,79 €	22.974,07 €	38.272,86 €	42.730,34 €
300	Bauwerk Baukonstruktionen	7.955.439,40 €	6.637.705,26 €	5.023.487,63 €		7.517.230,24 €	
310	Baugrube Erdbau	817.051,98 €	496.443,51 €	439.288,03 €	8.852,87 €	486.220,90 €	384.133,46 €
320	Gründung Unterbau	783.713,72 €	673.340,11 €	497.639,02 €	5.410,50 €	645.849,52 €	369.022,92 €
330	Außenwände	2.165.355,32 €	1.786.206,41 €	1.788.011,19 €	16.400,58 €	2.224.481,77 €	230.021,61 €
340	Innenwände	1.016.292,60 €	820.245,46 €	378.037,97 €		899.852,97 €	71.654,61 €
350	Decken	1.376.406,67 €	1.099.456,59 €	241.468,40 €	948,49 €	990.926,89 €	67.516,90 €
360	Dächer	916.852,11 €	976.249,23 €	990.506,18 €		1.069.046,18 €	
380	Infrastrukturanlagen	kein Ansatz	kein Ansatz			kein Ansatz	
380	Baukonstruktive Einbauten	332.367,00 €				333.795,00 €	
390	Sonstige Maßnahmen	547.400,00 €	785.763,95 €	688.536,84 €	23.820,17 €	867.057,01 €	253.703,13 €
400	Bauwerk Technische Anlagen	3.691.007,53 €	3.819.008,83 €	2.938.454,75 €		2.938.452,61 €	
410	Abwasser-,Wasser, - Gasanlagen	495.251,82 €	440.619,91 €	486.036,00 €		486.036,00 €	
420	Wärmeversorgungsanlagen	1.191.499,88 €	1.256.134,54 €	749.971,28 €		749.971,28 €	Reduzierung Geothermie (Lstg. AöR)
430	Raumlufttechnische Anlagen	567.696,64 €	718.060,53 €	602.962,96 €		602.962,96 €	
440	Elektrische Anlagen	709.490,50 €	626.592,57 €	523.932,37 €		523.932,37 €	
450	Kommunikations-, sicherheitstechnische Anlagen	215.363,23 €	243.682,67 €	215.055,12 €		215.055,12 €	
460	Förderanlagen	100.079,00 €	109.872,70 €	88.916,80 €		88.916,80 €	
470	Nutzungsspezifische Anlagen	kein Ansatz	kein Ansatz	kein Ansatz		kein Ansatz	
480	Gebäude- und Anlagenautomation	411.626,47 €	424.045,92 €	271.580,23 €		271.578,09 €	
490	Sonstige Maßnahmen	kein Ansatz	kein Ansatz			kein Ansatz	
500	Außenanlagen und Freiflächen	297.500,00 €	297.500,00 €			297.500,00 €	
600	Ausstattung und Kunstwerke	119.000,00 €	119.000,00 €			119.000,00 €	
700	Baunebenkosten	3.332.000,00 €	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €		4.020.000,00 €	3.105.535,77 €
Zwischensumme		15.621.046,93 €	14.902.107,29 €			14.930.455,71 €	
	Reserve für Unvorhergesehenes	1.562.104,69 €	1.490.210,73 €			1.493.045,57 €	
	Baupreissteigerung	1.562.104,69 €	1.490.210,73 €			1.493.045,57 €	
Zwischensumme		18.745.256,32 €	17.882.528,75 €	11.977.241,17 €	78.406,68 €	17.916.546,86 €	4.524.318,74 €
	Erstattung Förderung KfW	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €			1.000.000,00 €	
Gesamtsumme		17.745.256,32 €	16.882.528,75 €			16.916.546,86 €	